

分類	a.広域的な連携メニュー	b.参加市町村・団体等	c.実施主体	メニュー番号 管理番号	検討施設	連携する 施設名称	d.取組時期			検討開始時期	工事開始時期	h.メニューの進捗評価				f.取組時期に対する進捗状況 ○ 予定より進んでいる、 △ 予定通り(準備1年程度)、 △ 予定未達、× 進捗なし、 該当するものを選択	d.取組時期の計画 変更の有無 ○ 変更有 — 変更無	○ 予定より進んでいる理由 該当するものを選択 その他は手入力	△ 予定未達 理由 該当するものを選択 その他は手入力	× 進捗なし 理由 該当するものを選択 その他は手入力	計画見直しの理由	その他理由	i.当該年度(R6)に実施した 取組	j.来年度の取組予定	
							短期(～5年間)	中期(～10年間)	長期(～30年間)			短期													
							(R5～R9)	(R10～R14)	(R15～R34)			R4	R5	R6 予定	R7										
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	関市	関市	28	上迫地区農業集落排水施設	各務原浄化センター	概略検討			短期 (R5～9)	未定	未着手	未着手	○	—									
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	関市	関市	29	志津野地区農業集落排水施設	関市浄化センター(公共下水)	概略検討			短期 (R5～9)	未定	未着手	未着手	○	—									
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	関市	関市	30	神野地区農業集落排水施設	関市浄化センター	概略検討			短期 (R5～9)	未定	未着手	未着手	○	—									
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	関市	関市	31	西神野地区農業集落排水施設	関市浄化センター	概略検討			短期 (R5～9)	未定	未着手	未着手	○	—									
	汚水処理施設の統廃合	し尿処理場の統廃合	関市	関市	32	関市浄化センター(し尿処理)	関市浄化センター	詳細設計,工事			短期 (R5～9)	短期 (R5～9)	△	△	△	—									
	汚水処理施設の統廃合	下水道処理場の統廃合	中津川市	中津川市	33	渇合浄化センター(特種下水)	中津川市浄化センター(公共下水)	概略検討,詳細設計,工事			長期 (R15～34)	長期 (R15～34)	未着手	未着手	未着手	×	—					未着手	未着手		
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	中津川市	中津川市	34	坂本北部クリーンセンター(農業集排)	坂本浄化センター(公共下水)	概略検討,詳細設計,工事			短期 (R5～9)	短期 (R5～9)	未着手	△	△	○	—					事業計画変更手続き	実施設計		
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	中津川市	中津川市	35	川上農業集落排水処理施設	坂下浄化センター(特種下水)	概略検討,詳細設計,工事			長期 (R15～34)	長期 (R15～34)	未着手	未着手	未着手	×	—					未着手	未着手		
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	中津川市	中津川市	36	加子母北部処理施設(農業集排)	加子母南部処理施設(農業集排)	概略検討,詳細設計,工事			中期 (R10～14)	中期 (R10～14)	未着手	未着手	未着手	×	—					未着手	未着手		
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	中津川市	中津川市	37	加子母中部処理施設(農業集排)	加子母南部処理施設	概略検討,詳細設計,工事			中期 (R10～14)	中期 (R10～14)	未着手	未着手	未着手	×	—					未着手	未着手		
	汚水処理施設の統廃合	下水道処理場の統廃合	美濃市	美濃市	38	長良川右岸浄化センター(公共下水)	長良川左岸浄化センター(公共下水)	概略検討			短期 (R5～9)	長期 (R15～34)	未着手	未着手	未着手	×	—						基礎調査予定		
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	美濃市	美濃市	39	上野クリーンセンター(農業集排)	衛生神岡クリーンセンター(農業集排)	概略検討	詳細設計	工事	短期 (R5～9)	長期 (R15～34)	未着手	未着手	未着手	×	—						未着手		
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	美濃市	美濃市	40	安毛前野クリーンセンター(農業集排)	長良川右岸浄化センター長良川左岸浄化センター	概略検討			短期 (R5～9)	未定	未着手	未着手	未着手	×	—						未着手		
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	美濃市	美濃市	41	飯取川右岸クリーンセンター(農業集排)	衛生神岡クリーンセンター	概略検討			短期 (R5～9)	未定	未着手	未着手	未着手	×	—						未着手		
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	美濃市	美濃市	42	乙狩クリーンセンター(農業集排)	衛生神岡クリーンセンター	概略検討			短期 (R5～9)	未定	未着手	未着手	未着手	×	—						未着手		
	汚水処理施設の統廃合	し尿処理場の統廃合	美濃市	美濃市	43	美濃市衛生センター(し尿処理)	長良川左岸浄化センター	概略検討			短期 (R5～9)	未定	未着手	未着手	未着手	×	—						未着手		
	汚水処理施設の統廃合	し尿処理場の統廃合	羽島市	羽島市	44	羽島市福地プラント(し尿処理)	羽島市浄化センター(公共下水)	概略検討			短期 (R5～9)	中期 (R10～14)	未着手	未着手	未着手	×	—						取組無し	取組無し	
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	恵那市	恵那市	45	栗野クリーンセンター(農業集排)	恵那市浄化センター(公共下水)	概略検討			短期 (R5～9)	短期 (R5～9)	未着手	未着手	未着手	×	—						門野処理区を優先		
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	恵那市	恵那市	46	竹野浄化センター(農業集排)	明鏡浄化センター(特種下水)	概略検討・可能性調査	詳細設計・工事			短期 (R5～9)	未定	未着手	未着手	○	—							利害関係者協議・事務レベル内部調整	
	汚水処理施設の統廃合	下水道処理場の統廃合	美濃加茂市	美濃加茂市	47	榊屋川クリーンセンター(公共下水)	各務原浄化センター(木曽川右岸流域下水道)	概略検討			長期 (R15～34)	未定	未着手	未着手	未着手	×	—						長期着手予定のため	なし	
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	美濃加茂市	美濃加茂市	48	福辺クリーンセンター(農業集排)	榊屋川クリーンセンター	概略検討	詳細設計,工事			短期 (R5～9)	中期 (R10～14)	未着手	△	△	○	—						可能性調査の継続 内部調整の継続	
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	美濃加茂市	美濃加茂市	49	山之上中部クリーンセンター(農業集排)	各務原浄化センター	概略検討,詳細設計,工事			長期 (R15～34)	長期 (R15～34)	未着手	未着手	未着手	×	—						長期着手予定のため	なし	
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	美濃加茂市、富加町	美濃加茂市	50	伊深クリーンセンター(農業集排)	富加町浄化センター(特種下水)	概略検討			長期 (R15～34)	未定	未着手	未着手	未着手	×	—						長期着手予定のため	なし	
	汚水処理施設の統廃合	し尿処理場の統廃合	土岐市	土岐市	51	土岐市衛生センター(し尿処理)	下水道処理施設との統廃合を検討	概略検討			長期 (R15～34)	未定	未着手	未着手	未着手	×	—						課題整理の途中であるため	現状の課題整理	現状の課題整理
	汚水処理施設の統廃合	し尿処理場の統廃合	各務原市	各務原市	52	クリーンセンター(し尿処理)	各務原浄化センター(木曽川右岸流域下水道)	概略検討			長期 (R15～34)	未定	未着手	未着手	未着手	×	—						取組開始前のため	なし	未定
	汚水処理施設の統廃合	下水道処理場の統廃合	可児市	可児市	53	久々利浄化センター(特種下水)	各務原浄化センター(木曽川右岸流域下水道)	工事			短期 (R5～9)	短期 (R5～9)	未着手	未着手	○	—									
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	可児市	可児市	54	横市川浄化センター(農業集排)	各務原浄化センター	概略検討,詳細設計,工事			中期 (R10～14)	中期 (R10～14)	未着手	未着手	未着手	×	—							取組時期未達	取組時期未達
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	可児市	可児市	55	矢戸川浄化センター(農業集排)	各務原浄化センター	概略検討,詳細設計,工事			中期 (R10～14)	中期 (R10～14)	未着手	未着手	未着手	×	—							取組時期未達	取組時期未達
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	山県市	山県市	56	赤尾クリーンセンター(農業集排)	近隣施設との統廃合を検討	概略検討	詳細設計,工事			中期 (R10～14)	長期 (R15～34)	未着手	未着手	未着手	×	—						首長の意向	未着手
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	山県市	山県市	57	梅原クリーンセンター(農業集排)	近隣施設との統廃合を検討	概略検討			長期 (R15～34)	未定	未着手	未着手	未着手	×	—							首長の意向	未着手

分類	a.広域的な連携メニュー	b.参加市町村・団体等	c.実施主体	メニュー番号 管理番号	検討施設	連携する 施設名称	d.取組時期			検討開始時期	工事開始時期	h.メニューの進捗評価				f.取組時期に対する進捗状況 ○ 予定より進んでいる、 ○ 予定通り（基準1年程度）、 △ 予定未達、× 進捗なし、 該当するものを選択	d.取組時期の計画 変更の有無 ○ 変更有 — 変更無	e.予定より進んでいる理由 該当するものを選択 その他は手入力	△ 予定未達 理由 該当するものを選択 その他は手入力	× 進捗なし 理由 該当するものを選択 その他は手入力	計画見直しの理由	その他理由	i.当該年度(R6)に実施した 取組	j.来年度の取組予定
							短期（～5年間）	中期（～10年間）	長期（～30年間）															
							(R5～R9)	(R10～R14)	(R15～R34)			R4	R5	R6 予定	R7									
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	山県市	山県市	58	伊自良右岸クリーンセンター（農業集排）	近隣施設との統廃合を検討			概略検討	長期（R15～34）	未定	未着手	未着手	未着手		—						未着手	
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	山県市	山県市	59	大森クリーンセンター（農業集排）	近隣施設との統廃合を検討			概略検討	長期（R15～34）	未定	未着手	未着手	未着手		—							未着手
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	山県市	山県市	60	板尾クリーンセンター（農業集排）	近隣施設との統廃合を検討			概略検討	長期（R15～34）	未定	未着手	未着手	未着手		—							未着手
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	瑞穂市、池田町、神戸町	瑞穂市	61	長久クリーンセンター（農業集排）	神戸町浄化センター（公共下水）	概略検討	詳細設計,工事		短期（R5～9）	中期（R10～14）	未着手	未着手	D		○	—						協定書締結、事業計画策定、議会報告
	汚水処理施設の統廃合	コミュニティプラントの統廃合	瑞穂市	瑞穂市	62	アクアパーク別府水処理センター（コミュニティ・プラント）	アクアパークみずほ（公共下水）	概略検討	詳細設計,工事		短期（R5～9）	中期（R10～14）	未着手	未着手	未着手		×	—						事業計画変更
	汚水処理施設の統廃合	下水道処理場の統廃合	大垣市、瑞穂市	瑞穂市	63	穂南地区処理区の見直し	大垣市豊後浄化センター（公共下水）			概略検討	長期（R15～34）	未定	未着手	未着手	未着手		×	—						該当なし
	汚水処理施設の統廃合	下水道処理場の統廃合	飛騨市	飛騨市	64	山田川浄化センター（特種下水）	神岡浄化センター（公共下水）		概略検討		中期（R10～14）	未定	未着手	未着手	未着手		×	—						取組時期未達
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	飛騨市	飛騨市	65	ミヶ区浄化センター（農業集排）	古川浄化センター（公共下水）	概略検討			短期（R5～9）	未定	未着手	未着手	D		○	—						
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	飛騨市	飛騨市	66	医薬丸浄化センター（農業集排）	古川浄化センター	概略検討			短期（R5～9）	未定	未着手	未着手	D		○	—						
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	飛騨市	飛騨市	67	吉田川浄化センター（農業集排）	神岡浄化センター		概略検討		中期（R10～14）	未定	未着手	未着手	未着手		×	—						取組時期未達
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	本巣市	本巣市	68	本巣浄化センター（特種下水）	近隣施設との統廃合を検討			概略検討	長期（R15～34）	未定	未着手	未着手	未着手		×	—						取組時期未達
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	本巣市、瑞穂市	本巣市	69	下福島浄化センター（農業集排）	瑞穂市アクアパークすなみ（特種下水）	概略検討	詳細設計,工事		短期（R5～9）	中期（R10～14）	未着手	未着手	D		○	—						
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	本巣市	本巣市	70	深正西浄化センター（農業集排）	近隣施設との統廃合を検討			概略設計	長期（R15～34）	未定	未着手	未着手	未着手		×	—						取組時期未達
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	本巣市	本巣市	71	眞正浄化センター（農業集排）	近隣施設との統廃合を検討			概略設計	長期（R15～34）	未定	未着手	未着手	未着手		×	—						取組時期未達
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	本巣市	本巣市	72	小笠正浄化センター（農業集排）	近隣施設との統廃合を検討			概略設計	長期（R15～34）	未定	未着手	未着手	未着手		×	—						取組時期未達
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	本巣市	本巣市	73	北野・春近浄化センター（農業集排）	近隣施設との統廃合を検討			概略検討	長期（R15～34）	未定	未着手	未着手	未着手		×	—						取組時期未達
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	本巣市	本巣市	74	伊野浄化センター（農業集排）	近隣施設との統廃合を検討			概略設計	長期（R15～34）	未定	未着手	未着手	未着手		×	—						取組時期未達
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	郡上市	郡上市	75	市島地区農業集落排水処理施設	郡上八幡都市環境センター（公共下水）			概略検討	長期（R15～34）	未定	未着手	未着手	未着手		×	—						事業間調整の結果
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	郡上市	郡上市	76	中前地区農業集落排水処理施設	郡上八幡都市環境センター	工事			短期（R5～9）	短期（R5～9）	B	A	A		○	—						
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	郡上市	郡上市	77	万福地区農業集落排水処理施設	大和中央浄化センター（特種下水）	概略検討,詳細設計,工事			短期（R5～9）	短期（R5～9）	未着手	D	D		○	—						
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	郡上市	郡上市	78	奥地区農業集落排水処理施設	大和中央浄化センター	概略検討,詳細設計,工事			長期（R15～34）	長期（R15～34）	未着手	未着手	未着手		×	—						事業間調整の結果
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	郡上市	郡上市	79	那留地区農業集落排水処理施設	白鳥長良川浄化センター（特種下水）	概略検討,詳細設計,工事			長期（R15～34）	長期（R15～34）	未着手	未着手	未着手		×	—						事業間調整の結果
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	郡上市	郡上市	80	白鳥東部地区農業集落排水処理施設	白鳥長良川浄化センター	概略検討,詳細設計,工事			短期（R5～9）	短期（R5～9）	B	B	B		○	—						
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	郡上市	郡上市	81	くじ本地区農業集落排水処理施設	美並中央クリーンセンター（特種下水）	工事			短期（R5～9）	短期（R5～9）	B	B	A		○	—						
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	郡上市	郡上市	82	三日市地区農業集落排水処理施設	美並中央クリーンセンター	工事			短期（R5～9）	短期（R5～9）	B	B	A		○	—						
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	郡上市	郡上市	83	相戸地区農業集落排水処理施設	美並中央クリーンセンター	詳細設計,工事			短期（R5～9）	短期（R5～9）	B	B	B		○	—						
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	郡上市	郡上市	84	畑佐地区農業集落排水処理施設	明主中央地区農業集落排水処理施設	概略検討	詳細設計,工事		短期（R5～9）	中期（R10～14）	未着手	未着手	未着手		×	—						事業間調整の結果
	汚水処理施設の統廃合	し尿処理場の統廃合	郡上市	郡上市	85	郡上環境衛生センター（し尿処理）	下水処理施設との統廃合を検討			概略検討	長期（R15～34）	未定	未着手	未着手	未着手		×	—						事業間調整の結果
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	海津市	海津市	86	野寺浄化センター（農業集排）	三瀬浄化センター（特種下水）	概略検討			短期（R5～9）	未定	未着手	D	取組延期		☆	—						可能性調査の結果
	汚水処理施設の統廃合	集落排水施設の統廃合	海津市	海津市	87	志津浄化センター（農業集排）	南濃北部浄化センター（公共下水）	概略検討			短期（R5～9）	未定	未着手	D	取組延期		☆	—						可能性調査の結果

処理場の能力と雨天日を仮定し、
最大汚水量から可能性を検討し、
効果発現時期が長期（R34以降）
となりました。
処理場の能力と晴天日を仮定し、
最大汚水量から可能性を検討し、
効果発現時期が長期（R34以降）
となりました。

