

社会資本総合整備計画 事後評価書

平成30年 1月15日

計画の名称	1 多くの県民に利用される安全・安心・快適な公園を目指す計画（防災・安全）			
計画の期間	平成24年度 ～ 平成28年度（5年間）	交付対象	岐阜県	
計画の目標				

岐阜県が管理運営を行っている公園は開設してから数十年経過しているものがあり、施設の老朽化が著しいため更新の必要な施設が多くなっている。誰もが安全で安心して利用できる都市公園とするには、安全性の確保及びライフサイクルコスト縮減の観点から、予防保全的管理による長寿命化対策を含めた計画的な改築等に係る取組みが必要となっている。そこで、公園施設長寿命化計画を策定し、その計画に基づく対策等を行うことにより、利用者サービスの向上が図られ、安全・安心・快適な公園とすることを旨とする。

計画の成果目標（定量的指標）	<ul style="list-style-type: none"> <li>来園者満足度 : 94%(H23年度末) → 95%(H28年度末)</li> <li>公園施設長寿命化計画策定割合 : 33%(H23年度末) → 100%(H28年度末)</li> <li>公園施設長寿命化計画に基づき改築を行う公園の割合 : 0%(H23年度末) → 100%(H28年度末)</li> </ul>			
----------------	---	--	--	--

定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値			備考						
	当初現況値 (H23当初)	中間目標値 (H25末)	最終目標値 (H27末)							
アンケートにより来園者満足度を算出する。 (来園者満足度) = (県営公園の印象について良い、普通と回答した人数) / (アンケート回答人数)	94%	—	95%							
公園施設長寿命化計画の策定割合を算出する。 (公園施設長寿命化計画策定割合) = (策定済み公園数) / (対象公園数)	33%	—	100%							
改築を行う都市公園数の割合を算出する。 (改築実施公園割合) = (改築実施公園数) / (対象公園数)	0%	—	100%							
全体事業費	合計 (A+B+C)	1,706百万円	A	1,626百万円	B	0	C	80百万円	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	4.70%

事後評価（中間評価）

○事後評価（中間評価）の実施体制、実施時期	
事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
岐阜県事業評価監視委員会において意見聴取	平成30年1月24日
	公表の方法
	岐阜県ホームページに掲載

1. 交付対象事業の進捗状況

交付対象事業															
A1 基幹事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
1-A-1	公園	一般	岐阜県	直接	岐阜県	公園施設長寿命化計画策定調査(岐阜県)	健全度判定調査、長寿命化計画の策定等(N=2箇所)	岐阜県						26	
1-A-2	公園	一般	岐阜県	直接	岐阜県	都市公園安全・安心対策緊急総合支援事業(岐阜県)	公園施設の改築・更新(N=6箇所)	岐阜県						336	
1-A-3	公園	一般	岐阜県	直接	岐阜県	公園施設長寿命化対策支援事業(岐阜県)	公園施設の改築・更新(N=6箇所)	岐阜県						1,264	
合計													1,626		
B 関連社会資本整備事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
合計															
番号	一体的に実施することにより期待される効果										備考				

C 効果促進事業															
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	要素となる事業名	事業内容	市町村名 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	備考
									H24	H25	H26	H27	H28		
1-C-1	施設整備	一般	岐阜県	直接	岐阜県	案内板整備事業	案内板の整備(N=2箇所)	岐阜県						50	
1-C-2	施設整備	一般	岐阜県	直接	岐阜県	花フェスタ記念公園再整備委託	詳細設計の実施	岐阜県						30	
合計													80		
番号	一体的に実施することにより期待される効果														備考
1-C-1	案内板の老朽化が著しく、倒れる危険性や表示の色あせ等があることから、全体的にリニューアルすることで、来園者の安全を確保するとともに、誘導の円滑化を図る。また1-A-2と一体で整備することにより、来園者満足度の増加を図ることができる。（1-A-2）														
1-C-2	公園施設の長寿命化対策を行うとともに、花フェスタ記念公園の再整備検討を行うことで、来園者満足度の増加を図る（1-A-3）														

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		<ul style="list-style-type: none"> <li>来園者満足度を向上させるため、施設の更新工事を実施した。</li> <li>都市公園課にて管理する全6公園について岐阜県公園施設長寿命化計画を策定した。</li> <li>岐阜県公園施設長寿命化計画に基づき、都市公園の改築工事を実施した。</li> </ul>			
II 定量的指標の達成状況	指標①（来園者満足度）	最終目標値	95.0%	目標値と実績値に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>財政状況や長寿命化計画の更新に合わせ、施設の老朽化対策を中心に進めてきた結果、来園者満足度について目標を達成することは出来なかった。（H23年末 94.0%→H28年末 94.2%）</li> <li>平成28年度「岐阜県都市公園活性化基本戦略」を策定し、今後、来園者満足度を向上させるため、都市公園の魅力向上するための再整備を進めていく。</li> </ul>
		最終実績値	94.2%		
	指標②（公園施設長寿命化計画策定割合）	最終目標値	100.0%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	100.0%		
	指標③（公園施設長寿命化計画に基づき改築を行う公園の割合）	最終目標値	100.0%	目標値と実績値に差が出た要因	
		最終実績値	100.0%		
III 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況 （必要に応じて記述）		公園施設長寿命化計画を策定し、計画的な施設の改築・更新を行い、適切な公園施設の管理を行うことができる。			

3. 特記事項（今後の方針等）
引き続き、岐阜県公園施設長寿命化計画に基づき、県営公園の施設の長寿命化を図るとともに施設の魅力向上のため、H28年10月策定した「岐阜県都市公園活性化基本戦略」に基づき再整備を進めていく。（公園施設長寿命化計画に基づき、継続すべき施設については修繕等を計画的に進め施設の延命化を図り、更新時期に達している施設においては、魅力向上のため必要な再整備を行う。）

(参考図面) 市街地整備

