

高浜発電所1号機の状態について（お知らせ）

2023年8月1日
 関西電力株式会社

	内 容
<p>実績</p> <p>〔 7月31日 9時 ~ 8月1日 9時 〕</p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○7月31日9時30分 タービン起動 ○起動試験実施中（7月21日開始） <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・蒸気タービン性能検査 ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・なし
<p>予定</p> <p>〔 8月1日 9時 ~ 8月2日 9時 〕</p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○起動試験（7月21日開始） <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・なし ○使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・なし

高浜発電所1号機の再稼働にかかる作業・検査の工程

添付資料1

2023.8.1 9:00時点

総合負荷
性能検査
8月下旬
(8/28)

並列
定格熱出力
一定運転
8月上旬
(8/5)

7/28 7/29
原子炉
起動

7/28 7/29
原子炉
臨界
起動

7/28 7/29
原子炉
臨界
起動

7/28 7/29
原子炉
臨界
起動

7/28 7/29
原子炉
臨界
起動

7/28 7/29
原子炉
臨界
起動


7/28 7/29
原子炉
臨界
起動

7/28 7/29
原子炉
臨界
起動

7/28 7/29
原子炉
臨界
起動

7/28 7/29
原子炉
臨界
起動

7/28 7/29
原子炉
臨界
起動



※再稼働にかかる工程については、作業の進捗状況により、今後変更する場合があります。

注: 黒塗りは実績を示す

