

高浜発電所2号機の状況について（週報）

2023年8月25日
 関西電力株式会社

	内 容
<p style="text-align: center;">実 績</p> <p style="text-align: center;">8月18日 9時 ～ 8月25日 9時</p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・8月20日 原子炉容器組立終了（8月11日開始） ・8月22日 非常用ディーゼル発電機検査終了（8月20日開始） ・8月22日 原子炉格納容器全体漏えい率検査開始 ○2次系（タービン関係） <ul style="list-style-type: none"> ・2次系クリーンアップ[※]実施中（8月14日開始） <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・8月19、20日 原子炉補機冷却系機能検査 ・8月20、21日 非常用予備発電装置機能検査 ○主な使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・8月23日 四号/五号検査（原子炉下部キャビティ水位計）
<p style="text-align: center;">予 定</p> <p style="text-align: center;">8月25日 9時 ～ 9月1日 9時</p>	<p>[主要工程]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○1次系（原子炉関係） <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉格納容器全体漏えい率検査（8月22日開始） ○2次系（タービン関係） <ul style="list-style-type: none"> ・2次系クリーンアップ[※]（8月14日開始） <p>[検査関係]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○主な定期事業者検査 <ul style="list-style-type: none"> ・クラス1機器供用期間中検査 ・放射線監視装置機能検査 ○主な使用前検査 <ul style="list-style-type: none"> ・四号/五号検査（格納容器 全体漏えい率（CV配管貫通部）

※ 2次系主管系統（給水、復水系統等）の不純物（鉄、ナトリウム、塩素等）を、系統内に水を循環させて取り除くこと

高浜発電所2号機の再稼動にかかる作業・検査の工程

添付資料

2023.8.25 9:00時点

