

社会資本総合整備計画評価審議資料【都市公園課】

○計画の名称

⑧「岐阜県都市公園活性化計画」

- ・説明資料（スライド） . . . p. 1
- ・社会資本総合整備計画事後評価書 . . . p. 7

⑨「安全で安心して利用できる岐阜県都市公園整備計画（防災・安全）」

- ・説明資料（スライド） . . . p. 13
- ・社会資本総合整備計画事後評価書 . . . p. 17

事後評価 社会資本総合整備計画

岐阜県都市公園活性化計画

都市建築部
都市公園・交通局 都市公園課

1

評価の対象となる社会資本総合整備計画の概要

1. 計画概要（計画名・計画期間・目標）

<計画名>

岐阜県都市公園活性化計画

<計画期間>

平成29年度から令和3年度

<計画の目標>

誰もが安全で安心して利用できる県営公園となるよう、公園施設長寿命化計画に基づいた対策を適切に実施するとともに、「岐阜県都市公園活性化基本戦略」に基づく再整備等の取組みにより各県営公園の魅力を磨き上げ、周辺の地域資源との連携促進を図り、広域観光あるいは地域振興の拠点としての機能を発揮していくことを目指す。

2. 事業箇所

県営6公園：ぎふワールド・ローズガーデン（可児市）、養老公園（養老町）、世界淡水魚園（各務原市）、ぎふ清流里山公園（美濃加茂市）、岐阜県百年公園（関市）、各務原公園（各務原市）

基幹事業

都市公園整備事業、長寿命化計画策定調査、公園施設長寿命化計画対策支援事業

3. 目標を定量化する主な指標

・来園頻度（「年に数回」以上を占める割合）


77%（H29年度当初）→79%（R3年度末）

・既存の公園施設長寿命化計画について、長寿命化対策の進捗状況に応じて計画内容を更新する割合

33%（H29年度当初）→100%（R3年度末）

2

計画の概要(基幹事業箇所図)



事業実施内容(基幹事業①)

事業概要

- 事業名:公園施設長寿命化計画策定調査 ■事業内容:公園施設長寿命化計画の更新
- 工期:H29年度 養老公園
 H30年度 ぎふ清流里山公園、世界淡水魚園
 R 3年度 各務原公園、岐阜県百年公園
- 全体事業費:約0.7億円



養老公園(遊具点検)



各務原公園(遊具点検)



百年公園(舗装点検)

計画策定調査実施の様子

事業実施内容(基幹事業②)

事業概要

- 事業名:公園施設長寿命化対策支援事業 ■事業内容:公園施設の改築・更新
- 工期:H29年度～R3年度 ■全体事業費:約1.9億円

H30年度
トイレ設備の更新
(養老公園)



(更新前)



(更新後)

R元年度
中央広場
水景施設の改築
(各務原公園)



5

事業実施内容(基幹事業③)

事業概要

- 事業名:都市公園整備事業 ■事業内容:公園施設の整備
- 工期:H29年度～R3年度 ■全体事業費:約45億円

ぎふ清流里山公園



H30年度

ぎふワールド・ローズガーデン



R元年度

6

目標値の達成状況①

① 来園頻度(「年に数回」以上を占める割合)

⇒ **63%(目標値は79%)**

表 県政モニターの集計結果

調査項目	H28年度		R5年度	
	人数	割合 (%)	人数	割合 (%)
週に1~2回	10	1.9	14	1.9
月に1~2回	63	11.8	63	8.8
年に数回	336	63.0	374	52.0
以前は行ったことがあるが、 ここ数年は行ったことがない	124	23.3	268	37.3
合計	533		719	




図1 R5年度県政モニターの集計結果




図2 県営6公園での来園者アンケートの集計結果




図3 6公園の合計入園者数

7

目標値の達成状況②

② 既存の公園施設長寿命化計画について、長寿命化対策の進捗状況に応じて計画内容を更新する割合

⇒ **100%(目標値は100%) 6/6公園**

■本整備計画に基づき、計画更新年度を迎える6公園について施設の劣化状況等の調査を実施し、その結果を踏まえ公園施設長寿命化計画の見直しを実施。

公園名	施設数 (公園施設数)	計画策定年度
養老公園	1471	平成29年度
世界淡水魚園	1474	平成30年度
ぎふ清流里山公園	1689	平成30年度
各務原公園	280	令和3年度
岐阜県百年公園	1026	令和3年度
ぎふワールド・ローズガーデン	5645	令和3年度
合計	5940	

※ぎふワールド・ローズガーデンは、防災・安全交付金を用いて実施

8

今後の方針(案)

■引き続き、誰もが安心して利用できる県営公園となるように、公園施設長寿命化計画に基づいた対策を適切に実施する。

■本計画に基づき進めた県営公園の魅力向上について、これまでの取組がまだ広く浸透していないと感じている。

県内はもとより、全国に向けてより効果的な「広報」に取り組み発信する。

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期 事後評価の実施体制 岐阜県事業評価監視委員会において意見聴取	事後評価の実施時期 令和6年2月5日 公表の方法 岐阜県HPに掲載
○事業効果の発現状況 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・来園者満足度を向上させさせるため、施設の更新工事を実施した。 ・都市公園課にて管理する全6公園について岐阜県公園施設長寿命化計画を策定した。 ・岐阜県公園施設長寿命化計画に基づき、都市公園の改築工事を実施した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	引き続き、岐阜県公園施設長寿命化計画に基づき、県営公園の施設の長寿命化を図るとともに施設の魅力向上のため、令和3年に策定した「岐阜県都市公園活性化基本戦略」に基づき再整備を進めていく。 （公園施設長寿命化計画に基づき、継続すべき施設については修繕等を計画的に進め施設の延命化を図り、更新時期に達している施設においては、魅力向上のため必要な再整備を行う。）

○目標値の達成状況		
番号	指標 (略称)	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値	新型コロナウイルスの影響で年に数回以上来園する方が減り、ここ数年行っていない人が増えたため。今後は広報やイベント等、継続的なソフト対策を実施する予定であり、来園者が増え、リピート率も増加すると思われる。
	最終実績値	
2	最終目標値	100%
	最終実績値	

事後評価 社会資本総合整備計画

安全で安心して利用できる岐阜県都市公園整備計画
(防災・安全)

都市建築部
都市公園・交通局 都市公園課

1

評価の対象となる社会資本総合整備計画の概要

1. 計画概要 (計画名・計画期間・目標)

<計画名>

安全で安心して利用できる岐阜県都市公園整備計画(防災・安全)

<計画期間>

令和3年度

<計画の目標>

公園施設長寿命化計画に基づき、多くの県民が安全で安心して利用できる県営公園の整備を行う。

2. 事業箇所

ぎふワールド・ローズガーデン(可児市)

基幹事業

公園施設長寿命化計画策定調査、公園施設長寿命化計画対策支援事業

3. 目標を定量化する主な指標

・ぎふワールド・ローズガーデンの公園施設長寿命化計画(策定済み)について、長寿命化対策の進捗状況に応じて計画内容を更新する割合

0%(R3年度当初)→100%(R3年度末)

・来園頻度(「年に数回」以上を占める割合)

77%(H29年度当初)→79%(R3年度末)

2

計画の概要(基幹事業箇所図)



事業実施内容(基幹事業①)

事業概要

- 事業名:公園施設長寿命化計画策定調査
- 事業内容:長寿命化計画の更新
- 工期: R3年度
- 全体事業費:約0.1億円



ぎふワールド・ローズガーデン
(遊具点検)



計画策定調査実施の様子

事業実施内容(基幹事業②)

事業概要


■事業名:長寿命化対策支援事業

■事業内容:公園施設の改築・更新


■工期:R3年度

■全体事業費:約0.9億円

H30年度
エレベーター更新



(更新前)



(更新後)

R3年度
日陰だな更新



5

目標値の達成状況①

① 既存の公園施設長寿命化計画について、長寿命化対策の進捗状況に応じて
計画内容を更新する割合

⇒ 100%(目標値は100%) 1/1公園

■本整備計画に基づき、計画の更新年度を迎えるぎふワールド・ローズガーデンについて施設の劣化状況等の調査を実施し、その結果を踏まえ公園施設長寿命化計画の更新を実施。

公園名	施設数 (公園施設数)	計画策定年度
ぎふワールド・ローズガーデン	5645	令和 3年度

6

目標値の達成状況①

② 来園頻度(「年に数回」以上を占める割合)

⇒ **63%(目標値は79%)**

表 県政モニターの集計結果

調査項目	H28年度		R5年度	
	人数	割合 (%)	人数	割合 (%)
週に1~2回	10	1.9	14	1.9
月に1~2回	63	11.8	63	8.8
年に数回	336	63.0	374	52.0
以前は行ったことがあるが、 ここ数年は行ったことがない	124	23.3	268	37.3
合計	533		719	




図1 R5年度県政モニターの集計結果




図2 ぎふワールド・ローズガーデン 来園者アンケートの集計結果




図3 ぎふワールド・ローズガーデンの入園者数

7

今後の方針(案)

修正

■令和3年度に更新した長寿命化計画に基づき、誰もが安心して利用できる県営公園となるように、公園施設長寿命化計画に基づいた対策を適切に実施する。

事後評価	
○事後評価の実施体制、実施時期 事後評価の実施体制 岐阜県事業評価監視委員会において意見聴取	事後評価の実施時期 令和6年2月5日 公表の方法 岐阜県HPに掲載
○事業効果の発現状況 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	<ul style="list-style-type: none"> ・来園者満足度を向上させさせるため、施設の更新工事を実施した。 ・都市公園課にて管理する全6公園について岐阜県公園施設長寿命化計画を策定した。 ・岐阜県公園施設長寿命化計画に基づき、都市公園の改築工事を実施した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	
○特記事項（今後の方針等）	引き続き、岐阜県公園施設長寿命化計画に基づき、県営公園の施設の長寿命化を図るとともに施設の魅力向上のため、令和3年に策定した「岐阜県都市公園活性化基本戦略」に基づき再整備を進めていく。 （公園施設長寿命化計画に基づき、継続すべき施設については修繕等を計画的に進め施設の延命化を図り、更新時期に達している施設においては、魅力向上のため必要な再整備を行う。）

○目標値の達成状況		
指標 (略称)		
番号	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	最終目標値 100%	
	最終実績値 100%	
2	最終目標値 79%	新型コロナウイルスの影響で年に数回以上来園する方が減り、ここ数年行っていない人が増えたため。今後は広報やイベント等、継続的なソフト対策を実施する予定であり、来園者が増え、リピート率も増加すると思われる。
	最終実績値 63%	