

平成24年度 再評価対象箇所一覧表 9月4日審議箇所
 [県土整備部砂防課]

番号	事業名	路線・河川名	市町村名	採択年度	完了予定年度	事業概要			全体事業費 (百万円)		実施済み額 (百万円)		進捗率 (%)		経過年数 (H24.3現在)	政策との位置付け	関連事業の進捗状況	社会経済情勢等の変化及び地元の意向	環境との調和への配慮事項	事業費縮減	費用対効果分析	対応方針(案)	特記事項
						全体事業量	実施済事業量	事業実施率	用地補償費		用地補償費		用地補償費										
									工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等									
1	通常砂防事業(社会資本整備総合交付金)	矢作川水系谷下川	恵那市	H19	H28	砂防えん堤 N=3基 付替道路 L=1,103m	砂防えん堤 N=1基 付替道路 L=563m	28.0%	620	324	52.3%	5	八山系砂防総合整備計画	無	・土石流災害の発生 ・局地的集中豪雨の発生 ・住民の防災意識の高まり	透過型砂防えん堤の採用	・鋼製スリットの新工法の採用 ・残土処理場の見直し	1.3	継続				
									261	152	58.2%												
									359	172	47.9%												
2	通常砂防事業(社会資本整備総合交付金)	木曾川水系宮地大洞谷	下呂市	H19	H28	砂防えん堤 N=3基	砂防えん堤 N=2基	71.0%	565	401	71.0%	5	八山系砂防総合整備計画	無	・土石流災害の発生 ・局地的集中豪雨の発生 ・住民の防災意識の高まり	透過型砂防えん堤の採用	鋼製スリットの新工法の採用	2.0	継続				
									17	7	41.2%												
									548	394	71.9%												

費用対効果分析:()は前回再評価時の投資効果率