

平成24年度 再評価対象箇所一覧表11月30日審議箇所  
 [ 県土整備部道路建設課 ]

番号	事業名	路線・河川名	市町村名	採択年度	完了予定年度	事業概要			全体事業費 (百万円)		実施済み額 (百万円)		進捗率 (%)		経過年数 (H25.3現在)	政策との位置付け	関連事業の進捗状況	社会経済情勢等の変化及び地元の意向	環境との調和への配慮事項	事業費削減	費用対効果分析	対応方針(案)	特記事項
						全事業量 (km)	実施済事業量 (km)	事業実施率	用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等											
1	道路改築事業(社会資本整備総合交付金)	(主)恵那蛭川東白川線東雲工区	恵那市	H13	H27	1.16	0.4	34.5%	4,400 49 4,351	2,226 47 2,179	51% 97% 49%	12年	高速道路へのアクセス向上 雨量規制区間の解消	-	促進要望強い	LED照明の採用	仮設工の見直し検討	2.0 ( - )	継続				
2	道路改築事業(公共地域連携推進)	(国)256号和良金山道路	下呂市郡上市	H20	H27	2.7	0.0	0.0%	6,400 28 6,372	1,169 26 1,143	18% 93% 18%	5年	県土1700km骨格幹線ネットワーク構想の推進、高速道路へのアクセス向上 災害時に有効に機能するネットワーク	-	促進要望強い	絶滅危惧種に配慮した工事実施	トンネル断面の縮小	1.2 ( 1.2 )	継続				
3	道路改築事業(社会資本整備総合交付金)	(国)257号川上Ⅱ期バイパス	下呂市	H20	H28以降	1.8	0.0	0.0%	4,071 30 4,041	362 20 342	9% 67% 8%	5年	県土1700km骨格幹線ネットワーク構想の推進 災害時に有効に機能するネットワークの確保	-	促進要望強い	希少猛禽類に配慮した工事実施	現場発生土の有効利用	1.1 ( - )	継続				
4	道路改築事業(社会資本整備総合交付金)	(国)361号上ヶ洞バイパス	高山市	H15	H28以降	2.14	0.0	0.0%	6,000 6 5,994	2,261 6 2,255	38% 100% 38%	10年	高速道路へのアクセス向上 隘路・線形不良箇所の解消による円滑な交通の確保	-	促進要望強い	希少猛禽類に配慮した工事実施	現場発生土の有効利用	1.2 ( - )	継続				
5	道路改築事業(社会資本整備総合交付金)	(主)神岡河合線細江工区	飛騨市	H14	H28以降	1.48	0.0	0.0%	1,674 442 1,232	968 238 730	52% 54% 67%	11年	地域間の観光交流や産業振興の推進 隘路・線形不良箇所の解消による円滑な交通の確保	-	促進要望強い	LED照明の採用	現場発生土の有効利用	1.9 ( - )	継続				
6	道路改築事業(社会資本整備総合交付金)	(主)国府見座線十三墓峠工区	高山市	H20	H28以降	1.74	0.0	0.0%	2,414 14 2,401	471 14 458	20.0% 100.0% 13.0%	5年	地域間の観光交流や産業振興の推進 隘路・線形不良箇所の解消による円滑な交通の確保	-	促進要望強い	LED照明の採用	他事業における現場発生土の有効利用	1.1 ( - )	継続				

※( )は前回B/C