



2025年10月16日
日本原子力発電株式会社

敦賀発電所1号機 第6回定期事業者検査の終了について

敦賀発電所1号機（沸騰水型軽水炉：2017年4月19日～廃止措置中）は、2024年3月27日から第6回定期事業者検査を実施していましたが、2025年10月15日に終了しましたのでお知らせします。

定期事業者検査を実施した施設は次のとおりです。

原子炉本体
核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設
放射性廃棄物の廃棄施設
放射線管理施設
原子炉格納施設
その他原子炉の附属施設
その他主要設備

添付資料：敦賀発電所1号機 第6回定期事業者検査実績工程表

以 上

< 問 合 せ 先 >
日本原子力発電株式会社
敦賀事業本部 立地・地域共生部
[担当：高橋、垣見]
電話：0770-25-5612

敦賀発電所 1 号機 第 6 回定期事業者検査実績工程表

施設区分	2023 年度	2024年度								2025年度				備考							
	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
	▼検査開始 (3月27日)										検査終了▼ (10月15日)										
原子炉本体																					放射線遮蔽体 【主な検査】 原子炉建屋外壁の外観検査
核燃料物質の 取扱施設及び 貯蔵施設																					核燃料物質取扱設備 等 【主な検査】 燃料取扱装置の機能・性能検査
放射性廃棄物 の廃棄施設																					気体廃棄物の廃棄設備 等 【主な検査】 排気筒の外観検査
放射線管理 施設																					屋外管理用の主要な設備 等 【主な検査】 排気筒モニタの機能・性能検査
原子炉格納 施設																					構造 等 【主な検査】 原子炉建物通常用換気系の機 能・性能検査
その他原子炉 の附属施設																					非常用電源設備 【主な検査】 蓄電池の機能・性能検査
その他 主要設備																					消火装置 等 【主な検査】 消火ポンプの機能・性能検査

※当初 2025 年 3 月上旬に終了予定であったが、以下の理由により工程を延長した。

- ・原子炉格納施設の内、原子炉建物通常用換気系（原子炉建屋主排気ファン）の交換部品の納期が遅れたため。
- ・核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の内、燃料貯蔵池冷却水ポンプ 1 台（全 2 台）の点検・補修に必要な交換部品の調達に時間を要したため。