

平成25年度 再評価対象箇所一覧表 7月31日審議箇所

[林政部森林整備課]

番号	事業名	路線・河川名	市町村名	採択年度	完了予定年度	事業概要			全体事業費		実施済み額		進捗率		経過年数 (H25.3現在)	政策との位置付け	関連事業の進捗状況	社会経済情勢等の変化及び地元の意向	環境との調和への配慮事項	事業費削減	費用対効果分析	対応方針(案)	特記事項
						全体事業量	実施済事業量	事業実施率	(百万円)		(百万円)		(%)										
									用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等											
1	公共林道事業 (農山漁村地域整備交付金)	加茂東	白川町、東白川村、中津川市(付知町)	H5	H29	林道開設 L=31,600m	林道開設 L=21,908m	69.3%	6,010	4,375	72.8%	20年	森林づくり基本計画 林業及び木材振興産業の振興	隣接市の合・単板加工施設がH23に竣工	事業継続・早期完成を希望	間伐材、再生・リサイクル製品の活用	幅員の見直し、プレキャスト製品の利用など	(1.5) 1.6	継続				
									6,010	4,375	72.8%												
2	公共林道事業 (農山漁村地域整備交付金)	恵北東	中津川市	H5	H29	林道開設 L=20,564m	林道開設 L=19,544m	95.0%	6,069	5,592	92.1%	20年	森林づくり基本計画 林業及び木材振興産業の振興	-	事業継続・早期完成を希望	間伐材・リサイクル製品の活用	補強土壁等の採用、残土を木材集積場等へ活用	(1.6) 1.3	継続				
									1	1	100.0%												
									6,068	5,592	92.2%												
3	公共林道事業 (農山漁村地域整備交付金)	三森山	中津川市 恵那市	H5	H35	林道開設 L=31,043m	林道開設 L=11,994m	38.6%	7,699	4,118	53.5%	20年	森林づくり基本計画 林業及び木材振興産業の振興	-	事業継続・早期完成を希望	間伐材・リサイクル製品の活用	二次製品の採用、盛土法勾配の見直し	(1.5) 1.3	継続				
									7,699	4,118	53.5%												
4	公共林道事業 (農山漁村地域整備交付金)	下呂～萩原	下呂市	S62	H30	林道開設 L=40,931m	林道開設 L=39,478m	96.0%	9,600	8,893	93.0%	26年	森林づくり基本計画 林業及び木材振興産業の振興	-	事業継続・早期完成を希望	間伐材の活用、再生・リサイクル製品の利用など	プレキャスト製品の利用・補強土壁工法の利用	(1.6) 1.2	継続				
									9,600	8,893	93.0%												

費用対効果分析: ( )は前回再評価時の投資効果率