

平成25年度 再評価対象箇所一覧表 11月1日審議箇所
 [下水道事業:都市建築部下水道課]

番号	事業名	路線・河川名	市町村名	採択年度	完了 予定 年度	事業概要			全体事業費 (百万円)		実施済み額 (百万円)		進捗率 (%)		経過年数 (H26.3現在)	政策との 位置付け	関連事業の進 捗状況	社会経済情勢 等の変化及び 地元の意向	環境との調 和への配慮 事項	事業費縮減	費用対効 果分析	対応方針 (案)	特記事項
						全体面積 (ha)	実施済 事業量 (ha)	事業 実施率 (%)	用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等											
1	木曾川右岸 流域下水道 事業	木曾川右岸 処理区	岐阜県	S51	H37	17,540	10,850	61.9%	153,699 4,717 148,982	139,607 4,717 134,890	90.8% 100.0% 90.5%	37	木曾川及び長 良川流域別下 水道整備総合 計画	市町の事業進 捗により流入 量は順調に増 加している。	市町及び地域 住民の理解及 び協力が得ら れている	高度処理の 実施により 伊勢湾の水 質改善に寄 与している。	機械設備につ いて省エネル ギー型の採 用と軽量化 により事業 費を164万 円削減した。	費用 便益比 2.4 (2.2)	継続				
2	流域関連 公共下水道 事業	木曾川右岸 処理区	岐阜市	S58	H37	3,655	1,998	54.7%	58,148 0 58,148	47,831 0 47,831	82.3% - 82.3%	30	同上	同上	同上	同上	同上	費用 便益比 2.6 (2.4)	継続				
3	流域関連 公共下水道 事業	木曾川右岸 処理区	美濃加茂市	S61	H37	1,553	1,261	81.2%	29,874 0 29,874	29,614 0 29,614	99.1% - 99.1%	27	同上	同上	同上	同上	同上	費用 便益比 2.6 (2.5)	継続				
4	流域関連 公共下水道 事業	木曾川右岸 処理区	各務原市	S57	H37	5,149	2,291	44.5%	67,835 0 67,835	39,854 0 39,854	58.8% - 58.8%	31	同上	同上	同上	同上	同上	費用 便益比 2.3 (2.1)	継続				
5	流域関連 公共下水道 事業	木曾川右岸 処理区	可児市	S63	H37	3,222	2,404	74.6%	58,289 0 58,289	53,985 0 53,985	92.6% - 92.6%	25	同上	同上	同上	同上	同上	費用 便益比 2.1 (2.0)	継続				
6	流域関連 公共下水道 事業	木曾川右岸 処理区	岐南町	S63	H37	759	657	86.5%	11,923 0 11,923	10,832 0 10,832	90.8% - 90.8%	25	同上	同上	同上	同上	同上	費用 便益比 3.1 (2.2)	継続				
7	流域関連 公共下水道 事業	木曾川右岸 処理区	笠松町	S63	H37	683	455	66.6%	14,457 0 14,457	12,533 0 12,533	86.7% - 86.7%	25	同上	同上	同上	同上	同上	費用 便益比 2.2 (2.2)	継続				
8	流域関連 公共下水道 事業	木曾川右岸 処理区	坂祝町	S63	H37	435	250	57.6%	3,080 0 3,080	2,792 0 2,792	90.6% - 90.6%	25	同上	同上	同上	同上	同上	費用 便益比 3.3 (2.8)	継続				
9	流域関連 公共下水道 事業	木曾川右岸 処理区	川辺町	H3	H37	689	608	88.2%	10,062 0 10,062	9,969 0 9,969	99.1% - 99.1%	22	同上	同上	同上	同上	同上	費用 便益比 2.7 (2.7)	継続				

費用対効果分析:()は前回再評価時の投資効果率

平成25年度 再評価対象箇所一覧表 11月1日審議箇所
 [下水道事業:都市建設部下水道課]

番号	事業名	路線・河川名	市町村名	採択年度	完了 予定 年度	事業概要			全体事業費 (百万円)		実施済み額 (百万円)		進捗率 (%)		経過年数 (H26.3現在)	政策との 位置付け	関連事業の進 捗状況	社会経済情勢 等の変化及び 地元の意向	環境との調 和への配慮 事項	事業費縮減	費用対効果 分析	対応方針 (案)	特記事項
						全体面積 (ha)	実施済 事業量 (ha)	事業 実施率 (%)	用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等	用地補償費 工事費等											
10	流域関連 公共下水道 事業	木曾川右岸 処理区	八百津町	H3	H37	460	388	84.3%	8,543	7,829	91.6%	22	同上	同上	同上	同上	同上	同上	費用 便益比 2.1 (2.0)	継続			
									0	0	-												
									8,543	7,829	91.6%												
11	流域関連 公共下水道 事業	木曾川右岸 処理区	御嵩町	H2	H37	935	539	57.6%	16,197	12,622	77.9%	23	同上	同上	同上	同上	同上	費用 便益比 2.0 (2.2)	継続				
									0	0	-												
									16,197	12,622	77.9%												

費用対効果分析:()は前回再評価時の投資効果率