

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関:岐阜農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
岐林第0401号	森林環境保全整備事業(山村強靱化林道)林道伊自良～根尾線根尾工区開設工事	本巣市根尾奥谷 地内	土木一式	田中建設工業(株)	岐阜県本巣市根尾板所622-7	2022/8/1	2022/8/1～2023/3/27	42460000	【林道開設】 施工延長L=132.2m、W=幅員4.6m 土工 切土工V=1, 150m3、盛土工V=245m3 擁壁工 補強土壁工A=2.489.2m2 H=2.4～6.6m 法面保護工 植生基材吹付工A=746.9m2、種子散布工A=125.7m2 排水工 横断溝L=5.0m 集水樹N=1基 防護柵工 ガードレール設置工L=104.0m	-	(当初)
						2023/6/23	2022/8/1～2023/6/30	44860200	【林道開設】 施工延長L=132.2m、W=幅員4.6m 土工 切土工V=1, 150m3、盛土工V=245m3 擁壁工 補強土壁工A=2.489.2m2 H=2.4～6.6m 法面保護工 植生基材吹付工A=627.0m2、種子散布工A=129.4m2 排水工 横断溝L=5.0m 集水樹N=1基 防護柵工 ガードレール設置工L=130.4m	・立木伐採本数の現地精査に伴う増 ・木くず処分量精査に伴う増 ・盛土、切土法面整形数量の現地精査に伴う増	2回目
岐池第0402号	県営ため池等整備事業大安寺新池地区 第1号工事	各務原市鵜沼大安寺町 地内	土木一式	(株)大雄	岐阜県各務原市鵜沼西町4-69	2022/8/8	2022/8/8～2023/5/15	93720000	ため池改修工事 堤体工 張ブロック復旧 A=220m2 取水工 斜樋 L=19.2m(φ300) 洪水吐工 L=38.6m B=6.17～3.00m 仮設工 1式	-	(当初)
						2023/3/20	2022/8/8～2023/5/15	93787100	ため池改修工事 堤体工 張ブロック復旧 A=220m2 取水工 斜樋 L=19.2m(φ300) 洪水吐工 L=38.6m B=6.17～3.00m 仮設工 1式	落水後、底樋ゲート及び取水施設周辺に堆積土砂があることが判明した。この堆積土砂の含水比が高く、重機の進入や堆積土砂の掘削等が困難であるため、土壌改良費の増。(2)ク 斜樋構造において、打合せの結果塩ビ管での施工が可能であったため鋼管から塩ビ管に変更することによる減。(1)カ	1回目
						2023/5/10	2022/8/8～2023/6/20	93469200	ため池改修工事 堤体工 張ブロック復旧 A=89m2 取水工 斜樋 L=19.2m(φ300) 洪水吐工 L=38.6m B=6.17～3.00m 仮設工 1式	・張ブロックについて、落水したところ状態が良いことが判明したため、掘削影響範囲のみの撤去復旧としたことによる工事費の減。(2)ク ・週休2日モデル工事の実施(4週8休)申出による工事費の増。(2)ク ・落水後、底樋ゲート周辺に堆積土砂があることが判明し、土質改良及び掘削に不測の日時を要したことにより工期を36日間延期する。(2)ク	2回目
岐池第0403号	県営ため池等整備事業宇ヶ瀬池地区 第1号工事	各務原市各務おがせ町 地内	土木一式	後藤工事(株)	岐阜県各務原市各務西町6-317	2022/8/15	2022/8/15～2023/5/31	132000000	ため池改修工事 堤体工 盛土 V=99m3 取水工 縦樋 2.4m×y1.0m、H=4.48m 底樋 L=21.5m(φ800) 洪水吐工 L=38.6m B=6.17～3.00m 仮設工 1式	-	(当初)
						2023/3/22	2022/8/15～2023/5/31	136734400	ため池改修工事 堤体工 盛土 V=99m3 取水工 縦樋 2.4m×y1.0m、H=4.48m 底樋 L=21.5m(φ800) 洪水吐工 L=14.6m B=8.00m 仮設工 1式	現場の土質を確認したところ堤体盛土に適さない土砂が存在していたため、一部購入土により施工することによる増。(2)ウ 現地確認の結果、NTT架線が支障となり大型クレーン1台から複数のクレーンによる施工に変更することによる増。(3)ア 近隣住民から工事の振動により建物への影響が懸念されるとの申し出があり、施工前の状態を把握する必要が生じたことによる調査費の増。(1)オ	1回目
						2023/5/23	2022/8/15～2024/3/15	143853600	ため池改修工事 堤体工 盛土 V=49m3 取水工 縦樋 2.4m×y1.0m、H=4.48m 底樋 L=21.5m(φ800) 洪水吐工 L=14.6m B=8.00m 仮設工 1式	・現場発生土が堤体盛土に適さない土砂であったため、他工事での利用を検討していたが、引き取り先が見つからず残土処分することによる処分費の増。(2)ウ ・洪水吐口の上部は歩道となっているが、呑口部を高くしたため周辺との高低差が発生したため、道路管理者から歩道の安全勾配を確保した擦り付けとするよう条件が出されたため、道路擦り付け及びこれに伴う交通安全施設の復旧範囲が増額となった。(1)オ ・営農を考慮して4月中旬からの貯水復旧を予定していたところ、地元行事のため4月から貯水復旧を始めるよう地元から要望があった。このため、堤体工の施工期間の確保が困難となったことから、工期を令和6年3月15日まで延伸する。(5月～12月までは農繁期及び地元行事のため施工不可)(1)オ	2回目
						2023/11/30	2022/8/15～2024/3/15	146716900	ため池改修工事 堤体工 盛土 V=49m3 取水工 縦樋 2.4m×y1.0m、H=4.48m 底樋 L=21.5m(φ800) 洪水吐工 L=14.6m B=8.00m 仮設工 1式	・仮締切に使用している大型土のうについては残置することとしていたが、受け入れ先との調整	3回目

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関:岐阜農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
岐池第0404号	県営ため池等整備事業 山口地区 第6号工事	本巣市山口、揖斐郡大野町稲富 地内	土木一式	杉山建設(株)	岐阜県本巣市海老430番地	2022/9/12	2022/9/12~ 2023/5/31	147400000	頭首工補修工事 堰堤補修工(石張復旧) A=1,119m <sup>2</sup> 取水樋門補修工(表面被覆) A= 658m <sup>2</sup> 仮設工 1式	-	(当初)
						2023/3/22	2022/9/12~ 2023/5/31	152141000	頭首工補修工事 堰堤補修工(石張復旧) A=588m <sup>2</sup> 取水樋門補修工(表面被覆) A= 651m <sup>2</sup> 護床工 1式 仮設工 1式	河川締切土について他工事にて搬入としていたが、土質確認したところ河川工事に適さない土質であったため、流用元を変更し本工事で運搬を行う必要が生じたことによる増。(2)ウ 河床の状況を確認した結果、既設護岸工の流失による河床洗堀が確認され、喫緊の出水に備え早急に対応する必要があるため、護床工を追加する事による増(2)ク 仮締切後にコンクリート表面の状況を再確認した結果、所定の引張強度が確保できない箇所が判明したため、劣化部の除去や補修等、下処理の追加が生じたことによる増。(2)ク	1回目
						2023/5/16	2022/9/12~ 2023/5/31	156811600	頭首工補修工事 堰堤補修工(石張復旧) A=588m <sup>2</sup> 取水樋門補修工(表面被覆) A= 651m <sup>2</sup> 護床工 1式 仮設工 1式	・河川締切時の浸透水が想定よりも多く、取水樋門補修工の間中は排水ポンプを常時排水に変更したことによる増(2)ク ・仮設道路設置により堤防面の植生が枯死したため、河川管理者から張芝復旧の指示を受けたことによる増。(1)カ ・既設護床ブロック下に木工沈床が設置されていることが判明し、護床工施工にあたり支障となるため木材とコンクリートの処分が必要となったことによる増。(2)ク	2回目
岐池第0405号	県営ため池等整備事業 松尾地区 第3号工事	岐阜市長良雄総地内	土木一式	市川・岐阜北特定建設工事共同企業体		2022/9/12	2022/9/12~ 2023/12/13	211618000	ため池改修工事 堤体工 V=6,168m <sup>3</sup> 取水工 斜樋 L=21.3m(φ250) 底樋 L=50.5m(φ1200) 洪水吐工 L=47.8m B=6.2~4.5m 仮設工 1式	-	(当初)
						2023/2/28	2022/9/12~ 2024/12/13	233846800	ため池改修工事 堤体工 V=6,168m <sup>3</sup> 取水工 斜樋 L=21.3m(φ250) 底樋 L=50.5m(φ1200) 洪水吐工 L=47.8m B=6.2~4.5m 仮設工 1式	旧堤体について土質試験を行った結果、透水係数が小さく、さや土としての流用が困難である事が判明したため、残土処分することによる増。(2)ウ 池内仮設道路について、池内の地盤が悪いため沈下等が発生しており、走行の安全確保を図るため敷き鉄板を設置することによる増。(2)ク 旧堤体を掘削したところ複数の土質確認が必要となり、仮置ヤードが多く必要となったため、大型土のうを設置し、仮置ヤードを確保することによる増。(2)ク	1回目
						2023/10/10	2022/9/12~ 2024/3/21	248633000	ため池改修工事 堤体工 V=5,141m <sup>3</sup> 取水工 斜樋 L=5.2m(φ250) 底樋 L=50.5m(φ1200) 洪水吐工 L=47.8m B=6.2~4.5m 仮設工 1式	・旧堤体の掘削土について、流用可能土量と流用不可能土量が確定したため、流用不可能土量残土処分費を増工する。また、残土の搬出に伴う交通誘導員配置日数を増工する。 ・流用不可能土の判明による他工事建設発生土(流用土)の確保及び土質試験、再安定計算検討に時間を要したため、工期を令和6年3月21日まで99日間延長する。 ・代替流用土の決定に時間を要したことから、工期を99日間延長しても当初計画盛土高までの年度内施工は困難であるため、本工事での盛土高を減工する。また、盛土高の減に伴い、斜樋設置を減工する。	2回目
						2023/10/26	2022/9/12~ 2024/3/21	257187700	ため池改修工事 堤体工 V=5,141m <sup>3</sup> 取水工 斜樋 L=5.2m(φ250) 底樋 L=50.5m(φ1200) 洪水吐工 L=47.8m B=6.2~4.5m 仮設工 1式	・さや土盛土材の一部について、他工事建設発生土の利用を調整していたが、整わなかったため、購入土に変更する。 ・取水設備及び洪水吐の資材は事前搬入して場内に仮置きする計画とされていたが、旧堤体から想定以上の石が発見し、石の保管により仮置き場が狭くなったことから、施工の都度資材を搬入することとなり、交通誘導員が増となった。	3回目
						2024/3/11	2022/9/12~ 2024/3/21	252586400	ため池改修工事 堤体工 V=4,940m <sup>3</sup> 取水工 斜樋 L=5.2m(φ250) 底樋 L=50.5m(φ1200) 洪水吐工 L=40.2m B=6.2~4.5m 仮設工 1式	・下流既設洪水吐側の岩線が想定よりも中央部まで張り出していることが判明した。このため、洪水吐を末端まで施工すると、次期工事以降は下流側からの重機の侵入が困難になり施工に支障となることから、洪水吐減勢工以降を次年度工事に見送ることによる減額。 ・現場周辺は登山道となっており、年間を通じて登山者等が多く通行することから、工事期間中の安全確保のため交通誘導員を増員することによる増額。	4回目
岐治第0408号	災害関連緊急治山事業 鶯谷	岐阜市鶯谷 地内	と土コ	天龍建設(株)	岐阜県各務原市蘇原興亜町1-2	2022/11/21	2022/11/21~ 2023/3/30	36179000	【山腹工】法枠工A=500.0m <sup>2</sup> 、浮石除去工V=23.0m <sup>3</sup>	-	(当初)
						2023/3/20	2022/11/21~ 2023/5/31	31570000	【山腹工】法枠工A=500.0m <sup>2</sup> 、浮石除去工V=23.0m <sup>3</sup>	・モノレールの規格等の変更による減。 ・ポンプ打設方法の見直しによる減。 ・学校との協議の結果不測の日数を要したため工期を令和5年5月31日まで延期する。	1回目
						2023/6/13	2022/11/21~ 2023/6/23	36704800	【山腹工】法枠工A=588.3m <sup>2</sup> 、浮石除去工V=20.0m <sup>3</sup>	・伏工(浸食防止マット)を施工することに伴う増 ・残土及び木くず処理量の精査に伴う増	3回目

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関: 岐阜農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
岐林第0402号	森林環境保全整備事業(山村強靱化林道)(O国)林道伊自良~根尾線 伊自良工区開設工事	山県市長滝 地内	土木一式	山尾興業(株)	岐阜県岐阜市川部2-47	2023/2/21	2023/4/3~2023/11/30	45061192	【林道開設】延長118.5m、幅員4.6m 切土工1.222m3、盛土工334m3、切土法面工611.5m2、盛土法面工110.3m2 法面保護工910.5m2(モルタル吹付442.1m2、植生マット358.1m2、種子吹付110.3m2) 補強土壁工 1箇所2.365.2m2 H=3.0m~7.8m 排水工 横断溝5.0m、集水樹1基 防護柵工 ガードレール116.0m 標示板1枚	-	(当初)
						2023/9/8	2023/4/3~2023/11/30	49881700	【林道開設】延長118.5m、幅員4.6m 切土工1.243m3、盛土工334m3、切土法面工786.3m2、盛土法面工110.3m2 法面保護工964.3m2(モルタル吹付425.0m2、植生マット177.0m2、種子吹付110.3m2、簡易法枠工252.0m2) 補強土壁工 1箇所2.365.2m2 H=3.0m~7.8m 排水工 横断溝10.0m、集水樹2基 防護柵工 ガードレール116.0m 標示板1枚	・法面保護工施行箇所に表層崩壊が確認されたため、簡易法枠工に変更することに伴う増 ・建設木くずの処分量精算に伴う増 ・横断排水工を1箇所追加する必要が生じたことに伴う増	1回目
						2023/11/2	2023/4/3~2023/11/30	50006000	【林道開設】延長118.5m、幅員4.6m 切土工1.243m3、盛土工334m3、切土法面工697.4m2、盛土法面工110.7m2 法面保護工1,055.9m2(モルタル吹付593.4m2、植生マット59.1m2、種子吹付110.7m2、簡易法枠工292.7m2) 補強土壁工 1箇所2.365.2m2 H=3.0m~7.8m 排水工 横断溝10.0m、集水樹2基 防護柵工 ガードレール105.0m 標示板1枚	・法面保護工施行箇所に表層崩壊が確認されたため、簡易法枠工に変更することに伴う増 ・建設木くずの処分量精算に伴う増 ・横断排水工を1箇所追加する必要が生じたことに伴う増	2回目
岐治第0409号	復旧治山事業(補正)瀬戸洞	山県市榑字瀬戸洞 地内	土木一式	(株)三洋組	岐阜県岐阜市正木633番地	2023/3/20	2023/3/20~2023/10/27	44843700	【溪間工】 谷止工(コンクリート)1基 L=19.0m H=5.0m V=229.5m3 受口工 1式	-	(当初)
						2024/3/21	2023/3/20~2024/3/22	45001000	谷止工(コンクリート)1基 L=19.0m H=5.0m V=229.5m3	・受口工を取りやめることに伴う減 ・作業道の一部をコンクリート舗装すること及び回転場を設置することに伴う増 ・地山崩落防止のため大型土のうを設置することに伴う増 ・残土処分量精査に伴う増	3回目
岐経基第0402号	県営経営体育成基盤整備事業(機構関連)(ゼ口国)木知原地区第3期工事	本巣市木知原地区内	土木一式	井納建設(株)	岐阜県本巣市文殊678-1	2023/3/20	2023/3/20~2024/1/23	49874000	区画整理工 整地工 1ブロック A=1.08ha 2ブロック A=1.39ha 道路工 1ブロック L=93m 2ブロック L=369m 用水路工 2ブロック L=373m 排水路工 2ブロック L=466m	-	(当初)
						2023/5/25	2023/3/20~2024/1/23	51420600	区画整理工 整地工 1ブロック A=1.08ha 2ブロック A=1.39ha 道路工 1ブロック L=93m 2ブロック L=369m 用水路工 2ブロック L=373m 排水路工 2ブロック L=466m	特例措置による変更	1回目
						2024/1/9	2023/3/20~2024/1/23	55557700	区画整理工 整地工 1ブロック A=1.10ha 2ブロック A=1.39ha 道路工 1ブロック L=93m 2ブロック L=376m 用水路工 2ブロック L=364m 排水路工 2ブロック L=448m	公安協議により安全施設の追加施工を指示されたため	2回目

## 建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関:岐阜農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
岐治第0410号	復旧治山事業(0国)内ン谷	本巣市根尾上大須字内ン谷 地内	土木一式	(株)能工	岐阜県本巣市根尾能郷81-1	2023/3/20	2023/3/20~2023/11/15	57530000	NO. 6谷止工(鋼製)1基 L=36.0m H=8.0m W=55.12t	-	(当初)
						2023/10/30	2023/3/20~2023/11/15	60929000	NO. 6谷止工(鋼製)1基 L=36.0m H=8.0m W=49.34t L=36.0m H=8.0m W=49.34t(全体55.12t)4段目まで施工	・仮設道路排水対策追加に伴う増 ・2段目から4段目までの詰石を購入材とすることに伴う増 ・木くず処分量の精査に伴う増	1回目
岐治第0411号	山地災害重点地域総合対策事業 田島	山県市葛原字田島地内	土木一式	(有)松田組	岐阜県本巣市根尾板所173番地1	2023/3/28	2023/6/1~2023/11/17	23257949	【溪間工】土留工(コンクリート)5基 V=56.2m <sup>3</sup> 、水路工(簡易法枠)L=60.0m NO. 1土留工(コンクリート)L=11.0m、H=3.0m、V=25.5m <sup>3</sup> NO. 2土留工(コンクリート)L=7.0m、H=3.5m、V=17.5m <sup>3</sup> NO. 3土留工(コンクリート)L=4.0m、H=2.0m、V=3.6m <sup>3</sup> NO. 4土留工(コンクリート)L=5.0m、H=2.0m、V=4.8m <sup>3</sup> NO. 5土留工(コンクリート)L=5.0m、H=2.0m、V=4.8m <sup>3</sup> 水路工(簡易法枠)L=60.0m	-	(当初)
						2024/3/5	2023/6/1~2024/3/19	25785100	【溪間工】土留工(コンクリート)1基 V=25.5m <sup>3</sup> 、水路工(簡易法枠)L=87.1m NO. 1土留工(コンクリート)L=11.0m、H=3.0m、V=25.5m <sup>3</sup> 水路工(簡易法枠)L=87.1m	・構造物設置計画の見直しによるモノレール設置に伴う増 ・現地状況に合わせた簡易法枠水路工面積の増	2回目
						2024/3/15	2023/6/1~2024/3/19	25999600	【溪間工】土留工(コンクリート)1基 V=25.5m <sup>3</sup> 、水路工(簡易法枠)L=81.4m NO. 1土留工(コンクリート)L=11.0m、H=3.0m、V=25.5m <sup>3</sup> 水路工(簡易法枠)L=81.4m	・現地精査に伴う残土処理量の増	3回目
岐湛第0402号	県営湛水防除事業逆川3期地区導水路第11号工事	羽島市正木町新井地内	土木一式	昭和建設(株)	岐阜県羽島市竹鼻町狐穴1374	2023/3/28	2023/3/28~2024/3/11	71115000	土工 一式 ボックスカルバート 1200mm×1200mm L=61.3m 仮設工 一式	-	(当初)
						2023/5/26	2023/3/28~2024/3/11	71940000	土工 一式 ボックスカルバート 1200mm×1200mm L=61.3m 仮設工 一式	特例措置による変更	1回目
						2024/3/15	2023/3/28~2024/3/21	86906600	土工 一式 ボックスカルバート 1200mm×1200mm L=61.3m 仮設工 一式	誤謬訂正	3回目