

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表(令和4年度発注工事・委託)

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関: 下呂農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下治第0403号	公共 復旧治山事業 森ヶ平外1地区工事	下呂市 小坂町長瀬字 森ヶ平外1 地内	土木一式	(株)大清	岐阜県下呂市小坂町 無数原480番地1	令和4年7月8日	令和4年7月8日～令 和5年3月24日	76,681,000	No.1谷止工 L=28.5m H=5.5m V=419.7m3 No.2谷止工 L=27.5m H=5.5m V=325.2m3 護岸工 L=34m	-	(当初)
						令和4年11月15日	令和4年7月8日～令 和5年3月24日	84,975,000	No.1谷止工 L=28.5m H=5.5m V=419.7m3 No.2谷止工 L=27.5m H=5.5m V=325.2m3 護岸工 L=34m	建設発生土の運搬経路の変更による増、建設発生土・ 支障木の処分数量の変更による増、仮設道路工の変 更による増	1回目
						令和5年4月7日	令和4年7月8日～令 和5年4月17日	84,938,700	No.1谷止工 L=28.5m H=5.5m V=419.7m3 No.2谷止工 L=27.5m H=5.5m V=325.2m3 護岸工 L=34m	建設廃材の数量増による増。袖囲工の面積の変更に よる工事費の減。植生工の面積及び工法の変更による 工事費の増	3回目
下治第0404号	公共 予防治山事業 尻高洞地区工事	下呂市 馬瀬名丸字尻 高洞 地内	土木一式	日下部建設(株)	岐阜県下呂市萩原町 古関266-1	令和4年7月8日	令和4年7月8日～令 和5年2月28日	33,990,000	谷止工(生コンクリート) N=1基 L=22.5m H=7.5m V=346.7m3	-	(当初)
						令和5年4月25日	令和4年7月8日～令 和5年4月28日	36,682,800	谷止工(生コンクリート) N=1基 L=22.5m H=7.5m V=346.7m3	道路占用許可に伴う仮設道の検討及び造成に伴う増 額変更。 建設廃棄物の処分量の確定に伴う変更。	3回目
下基第0402号	県営基幹農道整備事 業 下呂中央3期地区 第10号道路工事	下呂市野尻 地内	土木一式	(株)梅田組	岐阜県下呂市野尻28 3	令和4年8月12日	令和4年8月12日～ 令和5年3月24日	76,560,000	農道工事 L=740m 土工 N=1式 排水路工 L=852.4m 路側ブロック積工 A=239.0m2	-	(当初)
						令和5年3月16日	令和4年8月12日～ 令和5年11月30日	81,506,700	農道工事 L=740m 土工 N=1式 排水路工 L=801.9m 路側ブロック積工 A=239.0m2	・法面工の吹付厚について、法面保護工検計書により 吹付厚の変更を行うもの ・施工箇所から流出する雨水排水が道路側溝に流入し て下流側で溢水しているため、排水先の変更を行うもの ・路床盛土の盛土材が路床部に適さないことが判明し、 工法の再検討に不測の日数を要したため、工期内の完 成が困難となったため、工期を延期する。	1回目
						令和5年11月21日	令和4年8月12日～ 令和5年11月30日	82,167,800	農道工事 L=740m 土工 N=1式 排水路工 L=799.3m 路側ブロック積工 A=239.0m2	・法面工について、現地再調査による吹付面積の減 ・山側からの湧水により法面が崩壊したため、コブ砕工 をL=24m追加施工することによる増	2回目
下防第0401号	県営ため池防災対策 事業 奥金山地区 た め池廃止工事	下呂市金山町金山 地 内	土木一式	(株)讃建	岐阜県下呂市金山町 金山3255-1	令和4年8月12日	令和4年8月12日～ 令和5年3月20日	50,809,000	ため池廃止工事 1式 排水路工 L=120m フリューム水路H1500×B1600 L=35.3m フリューム落差工H1500×B1600 L=22.5m ブロック積水路 A=212m2 付帯工 1式	-	(当初)
						令和5年1月17日	令和4年8月12日～ 令和5年3月20日	57,802,800	ため池廃止工事 1式 排水路工 L=120m フリューム水路H1500×B1600 L=35.3m フリューム落差工H1500×B1600 L=22.5m ブロック積水路 A=212m2 付帯工 1式	○底樋撤去にかかる扱い土量について 現地調査の結果、底樋の埋設深さが当初設計より深 い位置に設置されていることが判明したため、撤去にか かる扱い土量の増 ○ため池内の土壌改良工について 現地調査の結果、ため池内のヘッドロについて当初設 計より広域に存在しかつ深いことが判明したことによる 土壌改良工の増。またコーン指数試験の結果による、 添加剤の添加量変更に伴う増。	1回目
						令和5年6月20日	令和4年8月12日～ 令和5年6月30日	58,998,500	ため池廃止工事 1式 排水路工 L=120m フリューム水路H1500×B1600 L=35.3m フリューム落差工H1500×B1600 L=22.5m ブロック積水路 A=212m2 付帯工 1式	○準備費について 除根等作業の実績と積算に乖離があったことによる 増、及び伐採費の計上に誤謬があったことによる減。 ○仮設工について 現地再調査の結果、仮設道路は急勾配で掘削土の 場内小運搬が必要であることが判明したこと、また一部 流用土の土質が悪く、盛土作業の支障となったため、 固化剤による改良を追加することによる増。 当初、水筒工は湧水程度を想定して小口径ポンプを 計上していたが、湧水量等が多く作業に支障をきたした ため、ポンプ口径等を変更することによる増。	3回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下治第0406号	公共 予防治山事業 大ザコ外2地区工事	下呂市馬瀬黒石字大 ザコ外2地内	土木一式	馬瀬建設(株)	岐阜県下呂市馬瀬名 丸28番地3	令和4年9月9日	令和4年9月9日～令 和5年3月24日	75,570,000	【大ザコ地区】補強土工 A=596m2、土留工補修 N=4基、モ ノレール架設 L=360m 【向平地区】護岸工補修 N=1か所 【釜ヶ洞地区】植生土の工 N=1か所	—	(当初)
						令和5年9月12日	令和4年9月9日～令 和5年10月31日	85,636,100	【大ザコ地区】補強土工 A=674m2、土留工補修 N=3基、モ ノレール架設 L=699m 【向平地区】護岸工補修 N=1か所 【釜ヶ洞地区】植生土の工 N=1か所	法面清掃後の現況地形に施工範囲を合わせたことによる 補強土工面積の増、工事施工中に確認された落石 危険度の高い岩塊への落石対策を追加したことによる 増、支障木処理実績数量の増	2回目
						令和5年10月20日	令和4年9月9日～令 和5年10月31日	84,977,200	【大ザコ地区】補強土工 A=674m2、土留工補修 N=3基、モ ノレール架設 L=699m 【向平地区】護岸工補修 N=1か所 【釜ヶ洞地区】植生土の工 N=1か所	次期工事に使用するモノレール及び仮設構体を残置し たことによる減、岩接着工のモルタル注入数量の実績 反映による減、確実な安全施工に必要となった仮設工 数量の増	3回目
下促第0402号	県営農業基盤整備促 進事業 馬瀬中央地区 第4号基盤整備工事	下呂市馬瀬数河地内 他	土木一式	馬瀬建設(株)	岐阜県下呂市馬瀬名 丸28番地3	令和4年8月26日	令和4年8月26日～ 令和5年3月24日	22,748,000	区画拡大 A=0.65ha 数河工区 A=0.65ha 密土 A=1.71ha 黒石工区 A=0.18ha 数河工区 A=1.53ha	—	(当初)
						令和5年3月16日	令和4年8月26日～ 令和5年12月12日	26,860,900	区画拡大 A=0.65ha 数河工区 A=0.65ha 密土 A=1.86ha 黒石工区 A=0.20ha 数河工区 A=1.66ha	客土工において基盤の硬度確認の結果、基盤土の置 換厚さを減じたことによる工事費の減。また、当初想定 していた残土処分場の受入れ終了により、処分先を変 更したことによる工事費の増。 隣接国道の拡幅計画が急遽立ち上がり、実施範囲の 精査に不測の日時を要したことによる工期の延期。	1回目
						令和5年11月30日	令和4年8月26日～ 令和5年12月12日	28,586,800	区画拡大 A=0.65ha 数河工区 A=0.65ha 密土 A=1.83ha 黒石工区 A=0.20ha 数河工区 A=1.63ha	現況基盤土の硬度を確認した結果、基盤土の置換厚 を変更する必要が生じたことによる工事費の増。また、 建設機械にかかる現場内運搬費の割増しによる増。	2回目
下中第0402号	県営中山間地域総合 整備事業 益田北西部 地区 小洞排水路第2 号工事	下呂市 萩原町 尾崎 地内	土木一式	(有)青木建工	岐阜県下呂市萩原町 上呂3333-2	令和4年9月9日	令和4年9月9日～令 和5年3月20日	52,360,000	排水路工 L=128.2m ブロック積工 A=179m2 付帯工 1式	—	(当初)
						令和5年3月17日	令和4年9月9日～令 和5年5月31日	55,985,600	排水路工 L=156.5m ブロック積工 A=310m2 付帯工 1式	・発生土について、当初計画では他工事への流用を計 画していたが、転石が多く流用が困難であるため処分 に変更したことによるもの ・当初計画では家屋に近接している既設石積水路を改 修する計画としていたが、施工時における家屋への影 響が懸念されるため、水路線形を一部変更したことによ り構造物の一部を変更したものの	1回目
						令和5年5月25日	令和4年9月9日～令 和5年6月30日	57,413,400	排水路工 L=156.5m ブロック積工 A=310m2 付帯工 1式	○1号函渠工舗装工の変更について 市道を横断するボックスカルバートの施工に際し、既 設道路部分は敷鉄板により養生を行っていたが、長期 間の作業で既設舗装にひび割れが生じ、一般車両の 通行に支障が生じることになったため、舗装復旧面積を 増工する。 ○1号落差工の変更について 当初、1号落差工右岸側の畑地への擦りつけについ ては土羽で計画していたが、地元協議において既設石 積みの復旧要望があったことから、法面保護対策として 石積工を追加施工する。	2回目
						令和5年6月20日	令和4年9月9日～令 和5年6月30日	58,242,800	排水路工 L=156.5m ブロック積工 A=310m2 付帯工 1式	○仮設工について 管理道路について、降雨等によるブロック積み背面盛 土の浸食防止のため、対策を実施したことによる増 ○営繕費について 快適トイレの設置実績による変更及び現場環境改善 費の計上に伴う増	3回目
						令和4年9月26日	令和4年9月26日～ 令和5年3月24日	75,680,000	溪間工 No.3谷止工 L=19.0m H=4.5m V=135.4m3 垂直壁工 L=7.0m H=1.7m V=8.3m3 No.2副堤工 L=20.0m H=3.5m V=66.4m3 仮設工 N=1式	—	(当初)

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下治第0407号	公共 緊急総合治山事業 白土洞地区工事	下呂市小坂町長瀬地内	土木一式	細江土建(株)	岐阜県下呂市小坂町坂下292	令和5年9月20日	令和4年9月26日～令和5年11月30日	90,533,300	溪間工 No.3谷止工 L=19.0m H=4.5m V=135.4m3 垂直壁工 L=7.0m H=1.7m V=8.3m3 No.2副堤工 L=20.0m H=3.5m V=66.4m3 仮設工 N=1式	法面保護工の追加による増、施工方法の変更に伴う仮設費用の減、既設構造物の補修工追加による増、建設廃材数量の変更による増	2回目
						令和5年11月10日	令和4年9月26日～令和5年11月30日	91,960,000	溪間工 No.3谷止工 L=19.0m H=4.5m V=135.4m3 垂直壁工 L=7.0m H=1.7m V=8.3m3 No.2副堤工 L=20.0m H=3.5m V=66.4m3 仮設工 N=1式	残土処分場の変更による増、建設廃材数量の実績反映に伴う減、法面保護工面積の実績反映に伴う増	3回目
下治第0408号	公共 予防治山事業 紙屋地区 外1工事	下呂市金山町金山字紙屋 外1 地内	土木一式	(株)讃建	岐阜県下呂市金山町金山3255-1	令和4年9月30日	令和4年9月30日～令和5年3月24日	38,940,000	【紙屋】 土留工(かご枠)L=48.0m 伏工(植生マット工)A=250.4m2 落石予防工 ロープ伏工A=320.0m2 浮石除去工V=0.3m3 【植谷】 土留工修繕(間詰工)V=1.2m3	-	(当初)
						令和5年4月18日	令和4年9月30日～令和5年4月28日	31,858,200	【紙屋】 土留工(鋼製柵)L=48.0m 伏工(植生マット工)A=201.4m2 落石予防工 ロープ伏工A=308.0m2 浮石除去工V=0.3m3 【植谷】 土留工修繕(間詰工)V=1.0m3	【紙屋】起工測量結果によりロープ伏工の施工範囲を変更する。 【植谷】実施結果に基づき土留工の修繕数量を変更する。	2回目
下経業委第0405号	県営経営体育成基盤整備事業 跡津・西上田地区 第2号測量設計業務	下呂市萩原町地内	農業土木	(株)興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中鶯4-11	令和4年11月1日	令和4年11月1日～令和5年3月27日	18,040,000	測量業務 1式 現地測量 A=27.8ha 設計業務 1式 ほ場整備実施設計業務 A=27.8ha	-	(当初)
						令和5年3月17日	令和4年11月1日～令和5年12月22日	18,923,300	測量業務 1式 現地測量 A=29.1ha 設計業務 1式 ほ場整備実施設計業務 A=29.1ha	・発注時点で隣接工事の範囲が確定していなかったことから概算面積にて発注を行ったが、隣接工事の範囲が確定したことから面積を変更する。 ・先行業務にて地区界確定に遅れが生じ、本業務で実施予定の作業が履行期間内に完了することが困難となったため、履行期間を延長する。	1回目
						令和5年12月13日	令和4年11月1日～令和6年3月22日	20,187,200	測量業務 1式 現地測量 A=29.1ha 設計業務 1式 ほ場整備実施設計業務 A=29.1ha	・水準測量の実施 ほ場整備の設計にあたり、ほ場、構造物(用排水路、道路)との詳細な高さ関係の確認が必要となることから、KBM設置測量(水準測量)を追加することによる増額 ・履行期間の延長 地区界決定に不測の時間を要し、ほ場の区画形状や道水路の計画作成に遅れが生じたため、履行期間を延期する。	2回目
						令和6年1月19日	令和4年11月1日～令和6年3月22日	21,039,700	測量業務 1式 現地測量 A=33.8ha 設計業務 1式 ほ場整備実施設計業務 A=29.1ha	・現地測量面積の変更 地区に隣接する河川や県道、JR等との協議資料作成のため、現地測量面積を追加することによる増額	3回目
下経業委第0406号	県営経営体育成基盤整備事業 跡津・西上田地区 第3号換地業務	下呂市萩原町地内	測量	岐阜県土地改良事業 団体連合会	岐阜県岐阜市下奈良2丁目13番1号	令和4年11月1日	令和4年11月1日～令和5年3月27日	8,866,000	換地業務 A=27.8ha 評価基準及び評価 A=27.8ha 換地計画原案作成 A=27.8ha	-	(当初)
						令和5年3月17日	令和4年11月1日～令和5年12月22日	9,051,900	換地業務 A=29.1ha 評価基準及び評価 A=17.4ha 換地計画原案作成 A=29.1ha 地区界測量 L=5.1km	・他工事の発生土を受け入れるため換地計画原案を作成する必要があり、原案作成までの期間短縮を図るため、先行業務にて評価基準及び評価を実施することによるもの。 ・先行業務で確認できなかった土地境界確認を行うもの。 ・先行業務にて地区界確定に遅れが生じ、本業務で実施予定の作業が履行期間内に実施困難となったため、履行期間を延長する。	1回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
						令和5年12月13日	令和4年11月1日～令和6年3月22日	9,428,100	換地業務 A=28.7ha 評価基準及び評価 A=17.2ha 換地計画原案作成 A=28.7ha 地区界測量 L=5.7km	・地区界測量の実施について 地区内に所有者不明土地が含まれる農地があることが判明し、地元と調整した結果、地区から除外する必要が生じたため、地区界測量を追加することによる増額 ・履行期間の延長 地区界決定に不測の時間を要し、別途実施の設計計画作成に遅れが生じた。これに伴い換地計画原案作成の着手が遅れたため、履行期間を延長する。	2回目
下経第0405号	県営経営体育成基盤整備事業 羽根地区第10号頭首工工事	下呂市萩原町羽根地区内	土木一式	金子工業(株)	岐阜県下呂市萩原町萩原1500	令和4年11月18日	令和4年11月18日～令和5年3月27日	62,920,000	頭首工工事 1式 護床工 標準型 62個 端部型 11個 仮設工 1式	-	(当初)
						令和5年3月17日	令和4年11月18日～令和5年6月30日	64,399,500	頭首工工事 1式 本体工 1式 護床工 標準型 79個 端部型 11個 仮設工 1式	・第9号工事において現地確認の結果、施工予定の7ハレル、魚道工、現場打ち護床工の区間に新たな損壊が確認され、構造の再検討に不測の日数を要し契約工期内に施工することが困難となったため、後続工事である本工事にて施工するもの。 ・第1期施工後の出水期において河床洗堀を防止するため、護床ブロック製作工を先行工事で行うこととし、本工事から減工するもの。 ・7ハレル、魚道工、現場打ち護床工を追加施工することにより工期内の完成が困難となったため、工期の延期を行うもの。	1回目
						令和5年6月12日	令和4年11月18日～令和5年6月30日	67,104,400	頭首工工事 1式 本体工 1式 護床工 標準型 79個 端部型 11個 仮設工 1式	・間詰コンクリートの施工について 仮締切を行ったところ、既設石積みの浸食が大きいことが判明し、既設石積みの崩壊が懸念されることから、コンクリートにて根固めを行うことによる増額	2回目
下基第0403号	県営基幹農道整備事業 下呂中央3期地区第9号道路工事	下呂市宮地地区内	土木一式	(株)梅田組	岐阜県下呂市野尻283	令和4年11月25日	令和4年11月25日～令和5年9月15日	111,100,000	農道工事 L=84.8m 土工 1式 補強土壁工 A=429.9m <sup>2</sup> 仮設工 1式 構造物撤去工 1式	-	(当初)
						令和5年3月17日	令和4年11月25日～令和5年9月15日	105,487,800	農道工事 L=84.8m 土工 1式 補強土壁工 A=365.2m <sup>2</sup> 仮設工 1式 構造物撤去工 1式	・補強土壁工において、現地測量の結果、施工面積の変更を行うもの	1回目
						令和5年9月5日	令和4年11月25日～令和5年9月15日	102,840,100	農道工事 L=74.8m 土工 1式 補強土壁工 A=365.2m <sup>2</sup> 仮設工 1式 構造物撤去工 1式	・現地再調査の結果、補強土壁端部から地山への擦りつけ部の法面保護を法枠工から巨石積工(現地発生材)に変更したことによる事業費の減 ・NO.41～NO.45区間の作業スペース確保のため、仮置き場へ土砂運搬を追加することによる増	2回目
下治第0411号	県単治山事業(緊急県単)小井戸外2地区工事	下呂市萩原町奥田洞字小井戸 地内	土木一式	(有)丸丸	岐阜県下呂市萩原町宮田626	令和4年12月2日	令和4年12月2日～令和5年3月24日	14,476,000	【小井戸地区】 排土工 V=870m <sup>3</sup> 【声谷地区】 水叩工 V=21.8m <sup>3</sup> 【ジャコウ地区】 谷止工修繕(モルタル吹付工) A=185.3m <sup>2</sup>	-	(当初)
						令和5年5月22日	令和4年12月2日～令和5年5月31日	11,784,300	【小井戸地区】 排土工 V=440m <sup>3</sup> 【声谷地区】 水叩工 V=23.1m <sup>3</sup> 【ジャコウ地区】 谷止工修繕(モルタル吹付工) A=165.8m <sup>2</sup>	現地の土砂堆積形状及び洗堀形状、修繕面の形状に合わせて排土工数量、水叩工数量、モルタル吹付面積を変更する。	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
下治第0410号	県単治山事業(緊急県単)野柏平外1地区工事	下呂市金山町中津原外1 地内	土木一式	金山土木(業)	岐阜県下呂市金山町下原町24-1	令和4年12月2日	令和4年12月2日～令和5年3月24日	14,443,000	野柏平地区 流路工補修 一式 排土工 一式 御滝地区 流路工補修 一式	-	(当初)
						令和5年4月7日	令和4年12月2日～令和5年4月24日	11,258,500	野柏平地区 流路工補修 一式 排土工 一式 御滝地区 流路工補修 一式	支障木の確認結果に基づく準備費の増、コンクリート打設数量の変更に伴う工事費の減、建設廃材及び建設発生土実績報告に基づく処分数量の変更に伴う工事費の増	2回目
下治第0412号	県単治山事業(緊急県単)大ザコ外2地区工事	下呂市 馬瀬黒石外 地内	土木一式	(有)マゼック	岐阜県下呂市馬瀬名丸28番地	令和5年2月3日	令和5年2月3日～令和5年3月24日	9,735,000	【大ザコ地区】 構造物補修工 N=1箇所 【池田洞地区】 排土工 N=1式 【小洞地区】 排土工 N=1式	-	(当初)
						令和5年4月7日	令和5年2月3日～令和5年4月24日	10,528,100	【大ザコ地区】 構造物補修工 N=1箇所 【池田洞地区】 排土工 N=1式 【小洞地区】 排土工 N=1式	土留工補修材料の実績量反映による増、掘削土実績数量反映によるの増、掘削土の工事間流用に伴う処理場変更による減、倒木および支障木処分実績数量の増	2回目
下公林第0401号	公共 森林環境保全整備事業林業専用道信濃柿線開設工事	下呂市 金山町弓掛 地内	土木一式	(株)讃建	岐阜県下呂市金山町金山3255-1	令和5年2月27日	令和5年2月27日～令和5年11月7日	41,756,000	幅員W=3.6m 施工延長L=152m 土工延長L=193m 土工:V=切土2,977m <sup>3</sup> 盛土V=1,592m <sup>3</sup> 残土V=693m <sup>3</sup> 法面保護工:植生基材吹付工A=657.8m <sup>2</sup> 種子吹付工A=664.4m <sup>2</sup> 木柵工L=37.6m 擁壁工:補強土壁工A=247.2m <sup>2</sup> 排水施設工:横断溝N=4箇所 路盤工:コンクリート路面工A=669.0m <sup>2</sup>	-	(当初)
						令和6年2月8日	令和5年2月27日～令和6年2月20日	43,529,200	幅員W=3.6m 施工延長L=85m 土工延長L=193m 土工:V=切土3,148m <sup>3</sup> 盛土V=1,550m <sup>3</sup> 残土V=539m <sup>3</sup> 法面保護工:植生基材吹付工A=336.8m <sup>2</sup> 種子吹付工A=547.3m <sup>2</sup> 木柵工L=28.5m 簡易吹付法砕工A=137.6m <sup>2</sup> 擁壁工:補強土壁工A=243.6m <sup>2</sup> 排水施設工:横断溝N=3箇所 路盤工:コンクリート路面工A=300.4m <sup>2</sup>	設計書のとおり変更	3回目
下治第0413号	公共 復旧治山事業八福堂地区工事	下呂市 金山町祖師野 地内	土木一式	(株)加藤組	岐阜県下呂市金山町菅田桐洞2800番地1	令和5年2月24日	令和5年2月24日～令和5年9月26日	32,789,900	流路工 L=54.8m	-	(当初)
						令和5年11月16日	令和5年2月24日～令和5年11月30日	35,598,200	流路工 L=54.8m	建設廃材の実績数量の反映に伴う増、週休2日モデル工事適用による増、残土の他工事流用に伴う増	2回目
下治第0414号	公共 流木防止総合対策事業クナ洞地区工事	下呂市 萩原町尾崎字クナ洞 地内	土木一式	日産工業(株)	岐阜県下呂市萩原町跡津439-1	令和5年3月24日	令和5年3月24日～令和6年1月31日	75,680,000	谷止工(生コンクリート)N=2基 NO.1谷止工 L=48.5m H=7.5m V=436.8m <sup>3</sup> (892.0m <sup>3</sup> ) NO.2谷止工 L=37.0m H=6.5m V=382.2m <sup>3</sup>	-	(当初)
						令和5年4月21日	令和5年3月24日～令和6年1月31日	81,956,600	谷止工(生コンクリート)N=2基 NO.1谷止工 L=48.5m H=7.5m V=436.8m <sup>3</sup> (892.0m <sup>3</sup> ) NO.2谷止工 L=37.0m H=6.5m V=382.2m <sup>3</sup>	労務単価の特例による変更、モデル工事の実施に伴う諸経費率の変更	1回目
						令和5年11月14日	令和5年3月24日～令和6年1月31日	81,658,500	谷止工(生コンクリート)N=2基 NO.1谷止工 L=48.5m H=7.5m V=436.8m <sup>3</sup> (892.0m <sup>3</sup> ) NO.2谷止工 L=37.0m H=6.5m V=382.2m <sup>3</sup>	・建設廃棄物(木くず)の処分について実績数量により変更する。 ・物価変動に伴うコンクリート単価の変更。	2回目

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日 (変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回次
下治第0416号	公共 復旧治山事業 (ゼロ国) 出水洞地区 工事	下呂市 萩原町羽根字 出水洞 地内	土木一式	はぎわらe(株)	岐阜県下呂市萩原町 羽根2638-1	令和5年3月24日	令和5年3月24日～ 令和6年3月12日	99,110,000	山腹工 簡易法枠工 A=2184.7m2、土留工(かご枠) N=6基 伏工(厚層植生マット) A=932.8m2 崩土除去工 V=96m3、法切工 V=17m3 仮設道路工 N=1式	—	(当初)
						令和5年4月19日	令和5年3月24日～ 令和6年3月12日	101,966,700	山腹工 簡易法枠工 A=2184.7m2、土留工(かご枠) N=6基 伏工(厚層植生マット) A=932.8m2 崩土除去工 V=96m3、法切工 V=17m3 仮設道路工 N=1式	労務単価の変更に伴う増額	1回目
						令和6年1月23日	令和5年3月24日～ 令和6年3月25日	108,037,600	山腹工 土留工(かご枠) N=3基 簡易法枠工 A=3,749.8 水路工(プラU字溝) L=44.0m	・仮設作業道の復旧に伴い緑化機材の搬入が可能となったため植生マットを簡易法枠工に変更する。 ・山腹崩壊の拡大に伴い、簡易法枠工を増工する。 ・山腹緑化工の増工に伴い、契約工期を変更する。	2回目
						令和6年3月15日	令和5年3月24日～ 令和6年3月25日	108,962,700	山腹工 土留工(かご枠) N=3基 簡易法枠工 A=3,878.6m2 水路工(プラU字溝) L=44.0m	・R5補正工事の発注に伴う仮設費の重複のため、当該工事のケーブルクレーンを架設費のみの計上に変更する。 ・実施測量の結果により水路工及び山腹緑化工の施工範囲、数量を変更する。	3回目
下治第0417号	公共 復旧治山事業 (ゼロ国) 森ヶ平地区 工事	下呂市 小坂町長瀬字 森ヶ平 地内	土木一式	(株)大清	岐阜県下呂市小坂町 無数原480番地1	令和5年3月24日	令和5年3月24日～ 令和5年12月22日	45,584,000	溪間工 谷止工(流木捕捉工) N=1基 L=29.0m H=6.0m V=401.1m3 仮設工 N=1式	—	(当初)
						令和5年11月16日	令和5年3月24日～ 令和5年12月22日	49,288,800	溪間工 谷止工(流木捕捉工) N=1基 L=29.0m H=6.0m V=401.1m3 仮設工 N=1式	建設廃材の数量の実績数量反映に伴う増、仮設工費用の増	1回目
下治第0415号	公共 緊急予防治山事業 (ゼロ国) 若柵地区 工事	下呂市 萩原町宮田字 柵洞谷 地内	土木一式	(有)丸為	岐阜県下呂市萩原町 宮田626	令和5年3月24日	令和5年3月24日～ 令和5年12月15日	46,266,000	谷止工(生コンクリート)N=1基 L=34.5m H=4.0m V=540.8m3	—	(当初)
						令和5年10月30日	令和5年3月24日～ 令和5年12月15日	45,633,500	谷止工(生コンクリート)N=1基 L=34.5m H=4.0m V=540.8m3	・工事用道路の造成に伴う支障木の伐採費及び補償費を計上する。 ・建設廃棄物の処分量の確定に伴う変更。 ・物価変動に伴うコンクリート単価の変更。(単品スライド)	1回目
下治第0418号	公共 緊急予防治山事業 (ゼロ国) 若柵地区 工事	下呂市 萩原町古閑字 若柵 地内	土木一式	今井建設(株)	岐阜県下呂市少ヶ野4 61-1	令和5年3月24日	令和5年3月24日～ 令和5年12月15日	48,950,000	谷止工(生コンクリート)N=1基 L=27.5m H=7.0m V=379.7m3	—	(当初)
						令和5年10月6日	令和5年3月24日～ 令和5年12月15日	50,319,500	谷止工(生コンクリート)N=1基 L=27.5m H=7.0m V=379.7m3	・受注者申し入れによるモデル工事(週休2日)の実施に伴い諸経費率を変更する。 ・現場から搬出した建設廃棄物について実績数量に変更する。	1回目