

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：西濃農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
西た第2801号	県営湛水防除事業静里地区第11号排水機場電気設備工事	大垣市中曾根町地内	電気	久富電設(株)	岐阜県大垣市小野一丁目22番地1	平成28年7月22日	平成28年7月22日～平成29年3月24日	32,508,000	電気設備製作 1式 電気設備据付 1式	—	(当初)
						平成29年3月21日	平成28年7月22日～平成29年5月31日	34,698,240	電気設備製作 1式 電気設備据付 1式	来年度の排水機場稼働に備え、当該排水機場の電気設備を完成させる。	1回目
						平成29年5月17日	平成28年7月22日～平成29年5月31日	36,891,720	電気設備製作 1式 電気設備据付 1式	現場精査の結果、必要配線工事を追加したことによる増。	2回目
西広第2802号	県営広域農道整備事業西南濃3期地区第2工区第29期道路工事	不破郡関ヶ原町藤下地内	土木一式	室建設(株)	岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原3445-81	平成28年7月29日	平成28年7月29日～平成29年1月23日	37,800,000	土工 1式 舗装工 A=2,080m2 付帯工 1式	—	(当初)
						平成29年1月13日	平成28年7月29日～平成29年3月24日	31,098,600	土工 1式 舗装工 A=2,080m2 付帯工 1式	現場発生土及び仮置土の土質試験の結果、路体盛土への流用が可能と判明したためコスト削減を図る。 標識位置の詳細設計の結果、盛土の手戻りを防ぐため、標識基礎を追加施工する。 取合せ箇所擁壁が必要と判明し、検討に不測の日数を要したため、工期を延長する。	1回目
						平成29年3月17日	平成28年7月29日～平成29年6月15日	38,666,160	土工 1式 舗装工 A=2,080m2 付帯工 1式	R21接続部において、信号機の移設等を別途工事としていたが、関係機関協議の結果、今回一体施工し同時供用する必要が生じたため追加する。 R21埋設管について、掘削したところ外層管が脆弱で手作業での施工が必要であると判明したため、施工方法を見直す増。 事故発生に伴い、協議及び復旧作業に不測の期間を要したため、工期を83日間延期する。	2回目
						平成29年6月9日	平成28年7月29日～平成29年6月15日	40,806,720	土工 1式 舗装工 A=2,106m2 付帯工 1式	国道取付部の土質試験をしたところ、CBR値が低く舗装構成の変更が必要となったことによる増。 後続工事にて必要な仮設盛土材について、他事業間流用が可能となり、現場隣接地に仮置きしたことにより法面工及び防護柵工を減じる。	3回目

西広第2804号	県営広域農道整備事業西南濃3期地区第2工区第31期道路工事	大垣市上石津町牧田、不破郡関ヶ原町関ヶ原地内他	土木一式	(株)桐山組	岐阜県大垣市上石津町牧田2644-2	平成28年8月5日	平成28年8月5日～平成29年2月28日	41,040,000	土工 1式 舗装工 A=2,816m <sup>2</sup> 擁壁工 A=79m <sup>2</sup> 水路工 L=411m 附帯工 1式	—	(当初)
						平成29年2月21日	平成28年8月5日～平成29年3月28日	43,098,480	土工 1式 舗装工 A=2,816m <sup>2</sup> 擁壁工 A=79m <sup>2</sup> 水路工 L=272m 附帯工 1式	他工事との工程調整により、仮設ヤード盛土を先行する必要性が生じたため、仮置き土を搬入する増。 旧橋撤去設計の進捗に伴い、仮設進入路が有利と判明したため、排水路の一部を補強土壁に変更する。上記仮置き土の搬入に伴い、掘削土を仮置きするため、民地を借地し立木を伐採処分する増。 上記増工に伴い、工期を28日間延期する。	1回目
						平成29年5月16日	平成28年8月5日～平成29年6月9日	47,904,480	土工 1式 舗装工 A=2,779m <sup>2</sup> 擁壁工 A=79m <sup>2</sup> 水路工 L=291m 附帯工 1式	将来管理者との協議により、安全性向上のためカーブ区間にすべり止め対策舗装合材を施工する増。 名神高速道路交差付近の路側ブロックについて、NEXCOとの調整がつかないことから本工事にて追加施工する。 上記増工に伴い、工期を21日間延長する。	3回目
西治第2807号	復旧治山事業表山(No.1)工事	養老郡養老町柏尾字表山内	土木一式	(株)佐竹組	岐阜県養老郡養老町蛇持21	平成28年9月2日	平成28年9月2日～平成29年3月22日	36,180,000	資材運搬路 幅員 3.5m 延長 183.8m 切土 839m <sup>3</sup> 盛土 736m <sup>3</sup> 法面保護工(亀甲金網付厚層マット工 487.0m <sup>2</sup> モルタル吹付工 953.0m <sup>2</sup> 種子散布工 302.6m <sup>2</sup> ) L型擁壁工 2.0m ブロック積工 59.9m <sup>2</sup> 排水施設工(L型側溝 114.5m 横断溝 5基) 路面工 1333.7m <sup>2</sup> 仮設工 1式	—	(当初)
						平成29年3月17日	平成28年9月2日～平成29年5月31日	41,109,120	資材運搬路 幅員 3.5m 延長 205.9m 切土 1706m <sup>3</sup> 盛土 1042m <sup>3</sup> 残土 443m <sup>3</sup> 法面保護工(厚層マット工 389.7m <sup>2</sup> モルタル吹付工 648.7m <sup>2</sup> 種子散布工 302.6m <sup>2</sup> ) L型擁壁工 2.0m 路側擁壁工 131.2m <sup>2</sup> ブロック積工 37.0m <sup>2</sup> 排水施設工(L型側溝 114.5m 横断溝 5基) 仮設工 1式	1. 施工延長に伴う切土、盛土、残土の増 2. 丁張の結果根入不足が判明したため、路側ブロック積工を路側擁壁工に変更 3. 岩を想定していた法面が土砂であり、安定を図るため山留ブロック積工を追加 4. 路面工を次年度施工としたことによる減 5. 支障木の処理数量確認による準備費の増 6. 新たな立木補償に不測の日数を要したことによる工期延期	1回目
						平成29年6月26日	平成28年9月2日～平成29年6月30日	43,392,240	資材運搬路 幅員 3.5m 延長 214.8m 切土 1983m <sup>3</sup> 盛土 1407m <sup>3</sup> 残土 160m <sup>3</sup> 法面保護工(厚層マット工 460.6m <sup>2</sup> モルタル吹付工 648.7m <sup>2</sup> ) L型擁壁工 2.0m 路側擁壁工 130.7m <sup>2</sup> 山止ブロック積工 45.1m <sup>2</sup> 排水施設工(L型側溝 158.2m 横断溝 5基) 仮設工 1式	1) 終点付近における横断の精査による切土量の増 2) 切土面の土質が悪く不安定化の恐れがあったことによる山止ブロック積工の増 3) 切土斜面における浸食防止のための厚層マット工の増 4) 側溝部における浸食防止のためのL型側溝の増 5) 湧水による斜面浸食が発生した箇所へのふとんかごの追加施工 6) 残土の現場内処理に伴う盛土量の増及び残土量の減	3回目

西振第2801号	県営農村振興総合整備事業ごうど地区柳瀬西呂久第2期排水路工事	安八郡神戸町大字柳瀬地内	土木一式	(株)相岡組	岐阜県安八郡神戸町大字丈六道20-2	平成28年9月2日	平成28年9月2日～平成29年3月10日	25,542,000	排水路工事 L=247.7m 土工 1式 排水路工 L=208.1m 付帯工 1式 仮設工 1式	-	(当初)
						平成29年3月23日	平成28年9月2日～平成29年4月28日	26,282,880	排水路工事 L=247.7m 土工 1式 排水路工 L=208.1m 付帯工 1式 仮設工 1式	暗渠工の施工にあたり、支障となる既知の町水道管の復旧を行う付帯工の増。上記水道管復旧増工に伴い、工期を32日間延長する。	2回目
						平成29年4月24日	平成28年9月2日～平成29年4月28日	25,766,640	排水路工事 L=247.7m 土工 1式 排水路工 L=208.0m 付帯工 1式 仮設工 1式	2号暗渠について、現地確認を行い構造を再検討した結果、下流側の擁壁工に代わりプレキャストBOX-Cを延伸することで、埋設町上水道への影響を軽減し町道規制機関も短縮できると判明した。このことにより、付帯工を減とする。	3回目
西た第2802号	県営湛水防除事業静里地区第12号接続水路工事	大垣市中曾根町地内	土木一式	TSUCHIYA(株)	岐阜県大垣市神田町2-55	平成28年9月30日	平成28年9月30日～平成29年6月30日	106,380,000	旧機場撤去工 1式 接続水路工 B2000×H2000 L=66.9m 導水路工 B3100×H2100 L=11.8m 鋼矢板護岸工 1式 仮設工 1式	-	(当初)
						平成28年11月24日	平成28年9月30日～平成29年6月30日	122,050,800	旧機場撤去工 1式 接続水路工 B2000×H2000 L=66.9m 導水路工 B3100×H2100 L=11.8m 鋼矢板護岸工 1式 仮設工 1式	旧吐水槽に係る構造照査の結果、補強が必要となったことによる増。 護岸工に利用する現場発生品(鋼矢板)の一部が、再利用不可能と判明したことによる新品追加の増。 旧排水機場撤去工に係る廃棄物処理費の増。	1回目
						平成29年3月17日	平成28年9月30日～平成29年6月30日	122,023,800	旧機場撤去工 1式 接続水路工 B2000×H2000 L=66.9m 導水路工 B3100×H2100 L=11.8m 鋼矢板護岸工 1式 仮設工 1式	現地再調査の結果、取付け水路工を一部不施工としたことによる減。	2回目
						平成29年6月9日	平成28年9月30日～平成29年6月30日	122,365,080	旧機場撤去工 1式 接続水路工 B2000×H2000 L=66.9m 導水路工 B3100×H2100 L=11.8m 鋼矢板護岸工 1式 仮設工 1式	協議による防草シートの追加、仮設材等を廃棄処分にしたこと等による増、流用土の搬入見直しによる減	3回目

西治第2810号	復旧治山事業 表山(No.2)工事	養老郡養老町柏尾字表山内	土木一式	(株)佐竹組	岐阜県養老郡養老町蛇持21	平成28年9月26日	平成28年9月26日～平成29年3月22日	17,766,000	山腹工 土留工(コ) V=43.5m <sup>3</sup> 水路工 L=75.7m 伏工 A=816.3m <sup>2</sup> 仮設工 1式	—	(当初)
						平成28年9月27日	平成28年9月26日～平成29年3月22日	15,174,000	山腹工 土留工(コ) V=43.5m <sup>3</sup> 水路工 L=75.7m 伏工 A=816.3m <sup>2</sup> 仮設工 1式	西治第2807号との合併積算による	1回目
						平成29年3月17日	平成28年9月26日～平成29年5月31日	15,372,720	山腹工 土留工(コ) 4基 V=50.9m <sup>3</sup> 水路工 L=45.2m 伏工 A=815.8m <sup>2</sup> 仮設工 1式	1. 現地精査結に基づき、土留工の形状を変更したことによる増 2. 最上部の水路工が土留工と取り付け向が悪いため、これを受口形状としたことによる減 3. 支障木の処理数量確認による準備費の増 4. 立木補償の交渉に不測の日数を要したため工期を延期	2回目
						平成29年5月23日	平成28年9月26日～平成29年5月31日	13,973,040	山腹工 土留工(コ) 4基 V=50.9m <sup>3</sup> 水路工 L=45.2m、伏工 A=642.7m <sup>2</sup> 、仮設工 1式	現地精査結果に基づき、伏工施工範囲を変更したことによる減	3回目
西池第2802号	県営ため池等整備事業鴻之巣地区第2期頭首工工事	大垣市上石津町一之瀬地内	土木一式	岐建(株)	岐阜県大垣市西崎町2-46	平成28年9月30日	平成28年9月30日～平成29年5月31日	250,560,000	頭首工 1式 頭首工補修 L=11.3m 緩傾斜落差工 W=33.6m～40.7m L=67.5m 護床ブロック A=553m <sup>2</sup>	—	(当初)
						平成29年3月10日	平成28年9月30日～平成29年5月31日	254,837,880	頭首工 1式 頭首工補修 L=11.3m 緩傾斜落差工 W=33.6m～40.7m L=67.5m 護床ブロック A=553m <sup>2</sup>	護床ブロック撤去量の減。湧水処理費の増。応急対策費の追加による増。	1回目
						平成29年5月23日	平成28年9月30日～平成29年5月31日	258,067,080	頭首工 1式 頭首工補修 L=11.3m 緩傾斜落差工 W=33.6m～40.7m L=67.5m 護床ブロック A=553m <sup>2</sup>	河川協議に伴う調査及びコンクリート打設に必要な足場・型枠等の追加による増	3回目

西体第2803号	県営農業基盤整備促進事業 垂井町岩手地区垂井工区第5期工事	不破郡垂井町岩手他 地内	土木一式	(株)新晃	岐阜県不破郡垂井町宮代2253-1	平成28年9月30日	平成28年9月30日～平成29年3月17日	26,438,400	暗渠排水工 A=20.4ha	—	(当初)
						平成29年2月21日	平成28年9月30日～平成29年3月27日	31,000,320	暗渠排水工 A=23.1ha	・地元調整の結果、担い手への農地集積を促進するための追加要望があったため、施工面積を2.7ha増工する。 ・上記に伴い、工期を平成29年3月27日まで延期する。	1回目
						平成29年3月17日	平成28年9月30日～平成29年7月31日	31,315,680	暗渠排水工 A=23.2ha	・地元調整の結果、施工工区一部不施工、追加施工が生じたことによる増。 ・上記調整に不測の日時を要したため、工期を平成29年7月31日まで延期する。	2回目
						平成29年7月28日	平成28年9月30日～平成29年7月31日	31,320,000	暗渠排水工 A=23.2ha	・現場精査による増。	3回目
西た第2803号	県営湛水防除事業 鶴森三郷地区第6期排水路工事	大垣市横曽根・昭和地内	土木一式	岐建(株)	岐阜県大垣市西崎町2-46	平成28年10月7日	平成28年10月7日～平成29年3月17日	72,360,000	施工区間 No24+5.0～No42+7.1 ブロック積護岸 L=356.8m L型水路工 L=5.8m	—	(当初)
						平成29年3月10日	平成28年10月7日～平成29年5月19日	75,590,280	施工区間 No24+5.0～No42+7.1 ブロック積護岸 L=362.6m L型水路工 L=—m	通水断面確保のため、仮設横断工の排水管本数の増。土質確認による仮設土留の追加。L型水路工箇所への橋脚基礎部の確認の結果、ブロック積護岸へ変更。	1回目
						平成29年5月16日	平成28年10月7日～平成29年5月19日	75,524,400	施工区間 No24+5.0～No42+7.1 ブロック積護岸 L=362.6m	仮設資材の使用日数、借地期間の減少による減	2回目
西体第2805号	県営農業基盤整備促進事業 高須輪中大江地区高須輪中工区第13期工事	海津市海津町石亀地内	土木一式	(株)木村建材	岐阜県海津市海津町平原442	平成28年11月7日	平成28年11月7日～平成29年3月17日	25,747,200	暗渠排水工 A=14.9ha	—	(当初)
						平成29年3月10日	平成28年11月7日～平成29年12月15日	25,482,600	暗渠排水工 A=14.9ha	経済的な施工のため、疎水材を瓦チップへ変更する。営農計画について地元と調整し工期を延期する。	1回目
						平成29年12月5日	平成28年11月7日～平成29年12月15日	26,983,800	暗渠排水工 A=15.7ha	現地営農計画を考慮し再検討した結果、営農組織の受託区域を追加施工することによる。また、現地調査の結果、他工事でも対応済みであることが判明したことによる減工。	2回目

西休第2806号	県営農業基盤整備促進事業 高須輪中大江地区高須輪中工区第14期工事	海津市海津町森下地内	土木一式	(株)嶋工務店	岐阜県海津市海津町鹿野1000-2	平成28年11月7日	平成28年11月7日～平成29年3月17日	26,568,000	暗渠排水工 A=15.0ha	—	(当初)
						平成29年3月10日	平成28年11月7日～平成29年12月15日	26,307,720	暗渠排水工 A=15.0ha	より経済的な施工のため、疎水材を瓦チップへ変更。営農計画に基づき地元協議により工期を延期する。	1回目
						平成29年12月5日	平成28年11月7日～平成29年12月15日	25,864,920	暗渠排水工 A=14.5ha	地元協議により現地営農を確認した結果、その区域を不施工とすることによる。	2回目
西広第2806号	県営広域農道整備事業西南濃3期地区第2工区第33期道路工事	不破郡関ヶ原町藤下地内	舗装	室建設(株)	岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原3445-81	平成28年12月2日	平成28年12月2日～平成29年3月21日	16,200,000	道路舗装工 L=362m 表層工 A=3,083m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=3,105m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=1,163m <sup>2</sup> 付帯工 1式	—	(当初)
						平成29年3月17日	平成28年12月2日～平成29年5月8日	14,114,520	道路舗装工 L=327m 表層工 A=2,836m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=2,854m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=905m <sup>2</sup> 付帯工 1式	他工事との工程調整の結果、一部区間の舗装工を今回見送ることとする減。	1回目
						平成29年5月1日	平成28年12月2日～平成29年6月2日	14,204,160	道路舗装工 L=327m 表層工 A=2,906m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=1,442m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=1,222m <sup>2</sup> 付帯工 1式	不陸整正工の補足材を5cmと見込んでいたが、起工測量の結果、不要であったことによる減。 農道隣接の町ストックヤードへの通行の安全確保のため、早期の防護柵の設置要望があったため、追加する増。 上記増工に伴う工期の延長。	2回目
						平成29年5月31日	平成28年12月2日～平成29年6月2日	14,231,160	道路舗装工 L=327m 表層工 A=2,947m <sup>2</sup> 上層路盤工 A=1,404m <sup>2</sup> 下層路盤工 A=1,222m <sup>2</sup> 付帯工 1式	防護柵工について、既設構造物等との取り合わせの結果、延長を2m延伸する増。	3回目
西保第2802号	県営かんがい排水事業(保合理化型)相川左岸地区第2期用水路工事	不破郡垂井町綾戸地内	土木一式	(株)新晃	岐阜県不破郡垂井町宮代2253-1	平成28年11月28日	平成28年11月28日～平成29年3月20日	28,598,400	用水路工事 管更生工 L=40.3m	—	(当初)
						平成29年5月29日	平成28年11月28日～平成29年5月31日	28,315,440	用水路工事 管更生工 L=40.3m	施工に際し試掘を行ったところ既設管の位置が設計より東側に確認した。そのため既設鋼管PC管形状を考慮し鋼管接合部を見直し、加工を変更する増。 上記埋設位置の現地地形に合わせ、仮設構造を見直し、経済的にする減。 隣接商業施設との離隔が小さいと判明し、また駐車場舗装面等に亀裂が多数あることを確認したため、事前調査を追加する。	2回目

西中業第2801号	県営中山間地域総合整備事業大垣上石津地区時山集落排水・大井用水路第1期調査測量設計業務	大垣市上石津町時地内	農業土木	(株)興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中鶏4-11	平成28年11月10日	平成28年11月10日 ～ 平成29年3月24日	6,264,000	調査業務 流量調査 1式 測量業務 路線測量 L=0.1km 現地測量 A=0.005km <sup>2</sup> 丈量測量 A=5,400m <sup>2</sup> 設計業務 排水路設計 L=0.1km	—	(当初)
						平成29年3月17日	平成28年11月10日 ～ 平成29年6月15日	6,818,040	調査業務 流量調査 1式 測量業務 路線測量 L=0.1km 現地測量 A=0.011km <sup>2</sup> 丈量測量 A=5,400m <sup>2</sup> 設計業務 排水路設計 L=0.1km	現地踏査したところ、想定ルートとは別の有力案が浮上したため、現地測量を追加する。谷水を調査したところ、流量が豊富で代掻き用水としての活用が期待できると判明したため、調査期間を延長する。上記調査期間の延長及び、登記簿調査の結果権利者多数であることが判明し、整理に不測の期間を要したため、工期を83日間延期する。	1回目
西中業第2801号	県営中山間地域総合整備事業大垣上石津地区時山集落排水・大井用水路第1期調査測量設計業務	大垣市上石津町時地内	農業土木	(株)興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中鶏4-11	平成29年6月1日	平成29年6月1日～ 平成29年10月18日	7,015,680	調査業務 流量調査 1式 測量業務 路線測量 L=0.088km 現地測量 A=0.011km <sup>2</sup> 丈量測量 A=2,100m <sup>2</sup> 設計業務 排水路設計 L=0.088km	現地踏査したところ、想定ルートとは別の有力案が浮上したため、比較検討を追加する。選定ルートの確定に伴う用地調査面積の減。代掻き時に足る水量が観測できたため、夏季、秋季を併せて観測する業務期間の延長。	2回目
						平成29年10月2日	平成29年6月1日～ 平成29年12月15日	7,536,240	調査業務 流量調査 1式 測量業務 路線測量 L=0.091km 現地測量 A=0.013km <sup>2</sup> 丈量測量 A=2,400m <sup>2</sup> 設計業務 排水路設計 L=0.091km 用水路設計 L=0.427km	牧田川河川内の取水口付近が出水による土砂堆積のため対策工が急務となり、実施設計を追加する。上記設計の追加に伴い、業務期間を58日間延期する。	3回目
西ほ業第2802号	経営体育成基盤整備事業 栗原地区 第5期設計業務	不破郡垂井町栗原地内	農業土木	(株)メイホーエンジニアリング	岐阜県岐阜市吹上町6丁目21番	平成28年12月2日	平成28年12月2日～ 平成29年9月29日	5,184,000	県道横断取付工詳細設計 N=7箇所 県道協議資料作成 N=7箇所 ゲート工実施設計 N=2箇所	—	(当初)
						平成29年6月2日	平成28年12月2日～ 平成29年9月29日	4,999,320	県道横断取付工詳細設計 N=10箇所 県道協議資料作成 N=10箇所 ゲート工実施設計 N=1箇所	・道路の関係機関との協議により協議資料の追加が必要となったことによる増。 ・現地調査によりゲートの必要箇所が1箇所であることが判明したことによる減。	1回目
西か業第2802号	県営かんがい排水事業(保全合理化型) 揖斐川以東第三期地区第2期測量設計業務	安八郡安八町水取地内	農業土木	大同コンサルタント(株)	岐阜県岐阜市中鶏2-11	平成28年12月26日	平成28年12月26日 ～ 平成29年9月29日	8,100,000	測量業務 L=1.6km 設計業務(パイプライン) L=1.6km	—	(当初)
						平成29年9月19日	平成28年12月26日 ～ 平成29年12月15日	8,182,080	測量業務 L=1.6km 設計業務(パイプライン) L=1.6km	現地精査の結果、用水分水工及び排水流末処理工について用地買収が必要な箇所が判明したため、現地測量を追加することによる増額。また、地権者との調整に日時を要するため工期を延期する。	1回目

西ほ第2804号	経営体育成基盤整備事業 栗原地区 第2揚水機場等整備工事	不破郡垂井町栗原地内	土木一式	(株)濃建	岐阜県不破郡垂井町1856-1	平成29年1月20日	平成29年1月20日～平成29年12月20日	63,720,000	揚水機場整備 1式 土工 1式、吸水槽工 1式、導水施設工(φ400) L=174.8m、場内整備工 A=481m <sup>2</sup> 、仮設工 1式 区画整理工 A=0.8ha 道路工 L=229m、道路付帯工 1式、用水路工 L=225m、用水路付帯工 1式、排水路工 L=310m、排水路付帯工 1式、整地工 A=0.8ha	—	(当初)
						平成29年12月19日	平成29年1月20日～平成30年1月31日	68,719,320	第2揚水機場整備 1式 第1揚水機場用水路工 L=21m 区画整理工 A=0.8ha 道路工 L=229m、道路付帯工 1式、用水路工 L=225m、用水路付帯工 4箇所、排水路工 L=310m、排水路付帯工 1式、整地工 A=0.8ha	営農を行うため揚水機場からのパイプラインを接続する必要が生じたため追加工事を行うことによる。山側の傾斜地に隣接し湧水が多いため、湧水処理工を施工することによる。湧水処理工に伴い、施工範囲、処理方法の検討が必要で、不測の日時を要したことにより工期を42日間延期する。	1回目
						平成30年1月23日	平成29年1月20日～平成30年1月31日	72,034,920	第2揚水機場整備 1式 第1揚水機場用水路工 L=21m 区画整理工 A=0.97ha 道路工 L=223.9m、道路付帯工 1式、用水路工 L=242.8m、用水路付帯工 4箇所、排水路工 L=359.6m、排水路付帯工 1式、整地工 A=0.97ha	現地精査による、用水路工の延長増及び、既設排水路を布設替えることによる。ほ場整備地内の土量が不足するため、他工事の建設残土を利用することによる。試掘確認したところ水道管支障移転工事が必要となったことによる。	2回目
西広第2808号	県営広域農道整備事業西南濃3期地区第2工区第35期道路工事	大垣市上石津町牧田地内	解体	(株)桐山組	岐阜県大垣市上石津町牧田2644-2	平成29年2月1日	平成29年2月1日～平成29年3月27日	23,436,000	上部工取壊し工 1式 仮設工 1式	—	(当初)
						平成29年3月21日	平成29年2月1日～平成29年6月30日	24,825,960	上部工取壊し工 1式 道路工 1式 仮設工 1式	関係機関との立会及び支障電柱の移転のにより迂回路の供用が遅れたことから他工事との調整を図った結果、国道365号交差点部の道路工を本工事に追加する。 上記道路工との兼ね合いにより、A2側坂道造成が不要となる仮設工の減。	1回目
						平成29年6月20日	平成29年2月1日～平成29年6月30日	26,152,200	上部工取壊し工 1式 道路工 1式 仮設工 1式	工用仮設道路として利用する区間の踏掛版上部について、農道部の供用に伴いレベリング(安定処理)が施工可能となったため、追加する。 交通管理者及び国道管理者と現場にて完成前協議し、交通誘導及び制御施設について示されたため、区画線工を追加する。 上記に伴い、交通管理者による信号機設置までは農道の右折車線を供用しないこととされたため、置き式ガードレールにより封鎖する設置費の増。	2回目



西ほ第2806号	経営体育成基盤整備事業 栗原地区 第9期工事	不破郡垂井町栗原地内	土木一式	(株)新晃	岐阜県不破郡垂井町宮代2253-1	平成29年2月17日	平成29年2月17日～平成30年1月31日	67,176,000	区画整理工 A=6.4ha 道路工 L=552m、道路付帯工 1式 用水路工 L=775m、用水路付帯工 N=4箇所 排水路工 L=535m、排水路付帯工 1式、排水暗渠工 1箇所 整地工 A=6.4ha	-	(当初)
						平成30年1月23日	平成29年2月17日～平成30年1月31日	65,574,360	区画整理工 A=6.39ha 道路工 L=551.9m、道路付帯工 1式 用水路工 L=734.5m、用水路付帯工 N=3箇所 排水路工 L=568.2m、排水路付帯工 1式、排水暗渠工 1箇所 整地工 A=6.39ha	用水路工及び附帯工施工で、隣接工事との取合せを考慮し、施工長を控えたことによる。排水路の県道横断で、道路管理者との協議により県道南側パイプラインと併設したことによる。整地工の精査による。	1回目
西ほ第2808号	経営体育成基盤整備事業 栗原地区 第11期工事	不破郡垂井町栗原地内	土木一式	(有)山元産業	岐阜県不破郡垂井町表佐2150-1	平成29年3月3日	平成29年3月3日～平成30年2月20日	35,640,000	区画整理工 A=3.1ha 道路工 L=446m、道路付帯工 1式 用水路工 L=413m、用水路付帯工 1箇所 排水路工 L=390m、排水路付帯工 1式、排水暗渠工 3箇所 整地工 A=3.1ha	-	(当初)
						平成30年2月1日	平成29年3月3日～平成30年2月20日	38,243,880	区画整理工 A=3.0ha 道路工 L=446m、道路付帯工 1式 用水路工 L=408m、用水路付帯工 1箇所 排水路工 L=442m、排水路付帯工 1式、排水暗渠工 3箇所 整地工 A=3.0ha	隣接する県道と接続するため、県道取付が必要になったことによる。現地再調査の結果、地区外からの排水処理が必要であることが判明したため、排水路工及び排水路付帯工を追加することによる。設計変更業務を別途業務発注とすることによる。	1回目
西ほ第2807号	経営体育成基盤整備事業 栗原地区 第10期工事	不破郡垂井町栗原地内	土木一式	(株)松栄工務店	岐阜県不破郡垂井町綾戸897-49	平成29年3月3日	平成29年3月3日～平成30年2月20日	38,340,000	区画整理工 A=5.2ha 道路工 L=510m、道路付帯工 1式 排水路工 L=588m、排水路付帯工 1式、排水暗渠工 2箇所 整地工 A=5.2ha	-	(当初)
						平成30年2月13日	平成29年3月3日～平成30年2月20日	44,258,400	区画整理工 A=5.1ha 道路工 L=510m 排水路工 L=675m 整地工 A=5.1ha	本工事の仮設道路として利用するため、幹線道路工の盛土が必要となったことによる。現地再精査の結果、地区外からの排水の処理が必要であることが判明したことにより排水路工及び排水路付帯工を追加施工することによる。設計変更業務を別途業務発注とすることによる。	1回目

西た第2805号	県営湛水防除事業鷗森三郷地区第7期排水路工事	大垣市横曽根地内	土木一式	岐建(株)	岐阜県大垣市西崎町2-46	平成29年3月24日	平成29年3月24日～平成30年2月28日	88,560,000	排水路工 L=403m 右岸護岸工 L=391.5m 橋梁下水路工 2箇所	—	(当初)
						平成29年5月11日	平成29年3月24日～平成30年2月28日	89,378,640	排水路工 L=403m 右岸護岸工 L=391.5m 橋梁下水路工 2箇所	労務費及び物価変動による増額	1回目
						平成29年12月26日	平成29年3月24日～平成30年2月28日	93,883,320	排水路工 L=403m 右岸護岸工 L=391.5m 橋梁下水路工 2箇所	排水路浚渫土の処分及び振動対策の追加等による増	2回目
						平成30年2月19日	平成29年3月24日～平成30年2月28日	94,395,240	排水路工 L=403m 右岸護岸工 L=391.5m 橋梁下水路工 2箇所	排水路浚渫土処分量の増、施工方法の一部変更による交通誘導員の増、既設構造物取合せ部の精査による減	3回目
西広第2807号	県営広域農道整備事業西南濃3期地区第2工区第34期道路付帯工事	大垣市上石津町牧田、不破郡関ヶ原町藤下地内他	土木一式	(株)藤塚工務店	岐阜県不破郡関ヶ原町大字関ヶ原2490-113	平成29年3月8日	平成29年3月8日～平成29年3月30日	29,700,000	安全施設等付帯工事 1式	—	(当初)
						平成29年6月5日	平成29年3月8日～平成29年8月31日	32,383,800	安全施設等付帯工事 1式	NEXCOとの協議が整ったため、道路工を早期整備する増。 道路管理者と標識設置位置について踏査検討した結果、基礎Co. 式の一部をGr共架式とする減。 後続工事にて使用する土砂を他事業から流用するため、受入地の借地、準備工、整地工を計上する。 上記増工に伴い、工期を31日間延期する。	2回目
						平成29年10月24日	平成29年3月8日～平成29年12月8日	40,244,040	安全施設等付帯工事 1式	将来道路管理者との安全点検の結果、安全性に配慮し舗装工を追加する。 防護柵設置箇所において、基礎地盤が軟岩であると判明したため、岩削工を追加する。 標識設置において、用地条件により共架式とする必要が生じ取付金具の仕様を変更する増。 取付道路工において、視距確保のため拡幅する増。 上記増工に伴い、工期を38日間延長する。	4回目

西か第2806号	県営かんがい排水事業(保全合理化型)東八間地区第5号排水路工事	養老郡養老町船附地内他	土木一式	(株)大橋組	岐阜県養老郡養老町大巻4590	平成29年3月27日	平成29年3月27日～平成30年3月14日	64,260,000	排水路工事 L=151.9m 鋼矢板護岸水路(ハット型10H) H1200×B5000～4000	—	(当初)
						平成30年2月6日	平成29年3月27日～平成30年3月14日	68,432,040	排水路工事 L=151.9m 鋼矢板護岸水路(ハット型10H) H1200×B5000～4000 付帯工 1式	他事業との調整が整ったため、発生土処分を行うことによる。地元要望及び下流部の早期完了を図るため法面保護工を追加施工することによる。近接工事の間接工事費等の調整による。	1回目
西保第2804号	県営かんがい排水事業(保全合理化型)相川左岸地区第3期用水路工事	不破郡垂井町表佐地内	土木一式	(株)新晃	岐阜県不破郡垂井町宮代2253-1	平成29年3月27日	平成29年3月27日～平成30年3月12日	46,440,000	管水路改築工事 L=233.4m 管体工 FRPM管φ800 L=227.8m 付帯工 1式	—	(当初)
						平成30年3月1日	平成29年3月27日～平成30年3月12日	49,854,960	管水路改築工事 L=233.4m 管体工 FRPM管φ800 L=229.9m 付帯工 1式	舗装復旧について同地区施工の第4期工事との施工時期の調整を図り、第4期工事に対応することによる付帯工の減。試掘の結果、想定外の多量の湧水が判明し、検討の為ボーリング調査を実施する技術管理費及び対策としてウェルポイントを実施する増。第4期工事との合算諸経費の調整。	1回目
西か第2804号	県営かんがい排水事業(保全合理化型)揖斐川以東第三期地区第6号用水路工事	岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵地内	土木一式	高田建設(株)	岐阜県安八郡安八町南今ヶ淵518	平成29年3月27日	平成29年3月27日～平成30年3月16日	77,220,000	用水路工(強化プラスチック複合管(FRPM管)φ800)L=405.5m パイプライン工 L=405.5m 付帯工 1式	—	(当初)
						平成29年12月4日	平成29年3月27日～平成30年3月16日	90,479,160	用水路工(強化プラスチック複合管(FRPM管)φ800)L=464.7m パイプライン工 L=464.7m 付帯工 1式	現地調査の結果、営業上必要な延長を追加したことによる。管理道上部の空気弁等とのすり付けについて、町協議が整ったことによる。現地調査及び地元要望対応のため、流末排水処理工が必要になったことによる。	1回目
						平成30年3月1日	平成29年3月27日～平成30年3月16日	92,086,200	用水路工(強化プラスチック複合管(FRPM管)φ800)L=464.7m パイプライン工 L=464.7m 付帯工 1式	現地調査の結果、排水流末処理のための舗装打換えが必要なが判明したことによる。現地調査の結果、管理道の転落防止柵及び車止めを設置する必要が生じたことによる。	2回目
西か第2805号	県営かんがい排水事業(保全合理化型)揖斐川以東第三期地区第7号用水路工事	岐阜県安八郡安八町森部地内	土木一式	(株)桑原組	岐阜県安八郡安八町西結2125	平成29年3月27日	平成29年3月27日～平成30年3月2日	23,328,000	用水路工(塩ビ管(VU管)φ500)L=339.5m パイプライン工 L=339.5m 付帯工 1式	—	(当初)
						平成30年2月14日	平成29年3月27日～平成30年3月2日	25,527,960	用水路工(塩ビ管(VU管)φ500)L=339.5m パイプライン工 L=339.5m 付帯工 1式	管理上の安全確保のため、分水工を道路上から移設することによる。宅地等進入部分の段差解消のため、管理道をかき上げることによる。	1回目

西ほ第2810号	経営体育成基盤整備事業 栗原地区 第12期工事	不破郡垂井町栗原地内	土木一式	平成興産(株)	岐阜県不破郡垂井町宮代513番地	平成29年3月29日	平成29年3月29日～平成30年3月15日	80,460,000	道路工(幹線道路) L=507m、道路付帯工 1式、舗装工 A=558m <sup>2</sup> 用水路工 L=487m、用水路付帯工 7箇所 排水路工 L=495m、排水路付帯工 10箇所付帯工 1式	—	(当初)
						平成30年3月23日	平成29年3月29日～平成30年3月26日	88,514,640	道路工(幹線道路) L=507m、道路付帯工 1式、舗装工 A=1101m <sup>2</sup> 用水路工 L=852m、用水路付帯工 7箇所 排水路工 L=495m、排水路付帯工 10箇所付帯工 1式	営農のため、パイプラインを接続する必要が生じたことによる。現地調査及び道路管理者との協議により工法の見直しを行ったことによる。L型擁壁工の現地精査による擁壁高変更による。道路管理者との協議により、排水路隣接道路に安全施設を設置することによる。	2回目
西ほ第2805号	経営体育成基盤整備事業 栗原地区 第8期工事	不破郡垂井町栗原地内	土木一式	(株)タワダ	岐阜県不破郡垂井町表佐1536-1	平成29年3月22日	平成29年3月22日～平成30年2月28日	47,520,000	区画整理 A=4.6ha 道路工 L=610m、道路付帯工 1式 用水路工 L=993m、用水路付帯工 7箇所 排水路工 L=446m、排水路付帯工 1式 整地工 A=4.6ha	—	(当初)
						平成30年2月5日	平成29年3月22日～平成30年2月28日	48,562,200	区画整理 A=4.74ha 道路工 L=614.3m、道路付帯工 1式 用水路工 L=967.5m、用水路付帯工 7箇所 排水路工 L=415.6m、排水路付帯工 1式 整地工 A=4.74ha	道路工の既設との取合せによる。用水路工及び排水路工について、隣接工事との取合せを考慮し、施工長を控えたことによる。	1回目
						平成30年3月13日	平成29年3月22日～平成30年3月28日	54,151,200	区画整理 A=4.74ha 道路工 L=614.3m、道路付帯工 1式 用水路工 L=967.5m、用水路付帯工 7箇所 排水路工 L=505.6m、排水路付帯工 1式 整地工 A=4.74ha	営農の促進を図るため、早期に排水性向上を図ることが必要であるため、最下流部の幹線排水路を施工することによる。	3回目
						平成30年3月20日	平成29年3月22日～平成30年3月28日	54,563,760	区画整理 A=4.74ha 道路工 L=614.3m、道路付帯工 1式 用水路工 L=967.5m、用水路付帯工 7箇所 排水路工 L=505.6m、排水路付帯工 1式 整地工 A=4.74ha	現況道路幅が狭く、他工事との施工調整が図れないことにより、仮設道路を施工することによる。	4回目
西体第2808号	県営農業基盤整備促進事業 高須輪中大江地区高須輪中工区第16期工事	海津市海津町外浜他地内	土木一式	神野産業(株)	岐阜県海津市海津町草場102	平成29年3月29日	平成29年3月29日～平成30年2月13日	29,160,000	暗渠排水工 A=17.3ha	—	(当初)
						平成30年2月1日	平成29年3月29日～平成30年2月13日	30,330,720	暗渠排水工 A=18.0ha	現地営農計画を再検討した結果、営農組織の受託区域を追加施工することによる。	1回目

西換第2801号	経営体育成基盤整備事業 栗原地区 第4期換地等業務	不破郡垂井町栗原地内	農業土木	岐阜県土地改良事業団体連合会	岐阜県岐阜市下奈良2丁目13番1号	平成29年3月24日	平成29年3月24日～平成30年3月22日	11,016,000	換地等業務 換地業務 1式 地区界測量業務 3.6km 計画変更検討業務 1式	—	(当初)
						平成30年3月12日	平成29年3月24日～平成30年3月22日	11,810,880	換地等業務 換地業務 1式 地区界測量業務 3.8km 計画変更検討業務 1式	登記関係事務が一部実施できなかったことによる。県道・河川の地区界測量について、管理者との協議作業項目が追加となったことによる。地区界測量の現地精査による。	1回目
西治第2901号	復旧治山事業 滝谷地区工事(H28ゼロ国債)	養老郡養老町養老公園字滝谷地区	土木一式	伊藤建工(株)	岐阜県養老郡養老町飯田1333	平成29年3月30日	平成29年3月30日～平成29年11月15日	36,612,000	土留工(コ)7基 V=57.0m3 土留工(カゴ枠)8基 L=205.0m 水路工 L=184.6m 伏工 A=657.8m2 筋工 L=246.0m 仮設工(モノレール架設 1式 索道架設 1式)	—	(当初)
						平成29年7月7日	平成29年3月30日～平成29年11月15日	40,983,840	土留工(コ)7基 V=57.0m3 土留工(カゴ枠)8基 L=205.0m 水路工 L=184.6m 伏工 A=607.0m2 筋工 L=246.0m 仮設工(モノレール架設 1式 索道架設 1式)	1. 進入路の安全対策のため、落石防止網、大型土のう、敷鉄板、山止ブロックを追加施工する。 2. 土砂流出により掘削機械の現場内移動が困難となったため、索道による掘削機械運搬に変更する。	1回目
						平成30年1月22日	平成29年3月30日～平成30年1月31日	40,998,960	土留工(コ)7基 V=59.0m3 土留工(カゴ枠)8基 L=70.0m 水路工 L=185.8m 伏工 A=215.0m2 筋工 L=145.0m 仮設工(モノレール架設 1式 索道架設 1式)	1. 法切工予定箇所が豪雨により崩落したため、法切工を廃止する。 2. 床掘の結果、岩が露出しなかったため、土砂掘削に変更する。 3. 伏工・筋工について、冬季施工の影響(凍上や積雪など)が著しいため、施工数量を変更する。 4. 山腹斜面に堆積している不安定土砂について、現場外処理に変更する。 5. 支障木の処分費について、処理施設での数量確認により変更する。	3回目
西広第2811号	県営広域農道整備事業西南濃3期地区第2工区第36期道路工事	大垣市上石津町牧田地内	土木一式	TSUCHIYA(株)	岐阜県大垣市神田町2-55	平成29年3月30日	平成29年3月30日～平成30年2月15日	47,304,000	桁撤去工 1式 仮設工 1式	—	(当初)
						平成29年4月14日	平成29年3月30日～平成30年2月15日	47,607,480	桁撤去工 1式 仮設工 1式	労務費及び物価変動に基づく増額。	1回目
						平成30年1月31日	平成29年3月30日～平成30年2月28日	48,321,360	桁撤去工 1式 付帯工 1式 仮設工 1式	桁撤去にあたり桁底部より吊り上げることとしていたが、桁重心の変動に対してより安全作業を期する為、微調整が可能なチェーンブロックを用いた上吊り方式に変更する減。 残土運搬先の決定に伴う運搬距離の増。 他機関の工事進捗との調整により工期を13日間延長する。	3回目