

# 被害概要

岐阜県 第4次査定

(令和6年9月24日～9月27日実施)

令和6年

(第4次査定)

令和6年6月27日～令和6年7月2日 豪雨

令和6年7月14日～令和6年7月17日 豪雨

| 工事番号 | 事務所名    | 河川路線名<br>(橋梁)  | 位置  |    |         | 設計概要   |
|------|---------|----------------|-----|----|---------|--|
|      |         |                | 市郡  | 町村 | 大字      | 決定   |
| 35   | 恵那土木事務所 | 一級河川<br>富田川    | 恵那市 |    | 岩村町飯羽間  | 復旧延長 L=56.7m (右岸L=10.2m 左岸L=56.7m)<br>護岸工 練ブロック積工 右岸L=9.6m SL=3.93~4.71m<br>右岸L=9.6m SL=3.93~4.71m A=42m <sup>2</sup><br>左岸L=55.5m SL=3.35~4.90m A=229m <sup>2</sup><br>小口止工 N=6箇所 雑工(練ブロック積工) N=3箇所 雑工(練石積工) N=1箇所<br>根固ブロック(2.0t) N=21個 仮設工 工事用道路 L=20.3m<br>大型土のう工 N=9袋<br>掛樋工(Φ600) L=101m<br>締切排水工 N=1式 |
| 36   | 恵那土木事務所 | 一級河川<br>於蝮川    | 恵那市 |    | 山岡町下手向  | 復旧延長 L=20.8m (右岸L=20.8m)<br>護岸工 練ブロック積工 L=20.2m SL=3.47m~3.49m A=71m <sup>2</sup><br>小口止工 N=2箇所<br>護床工 根固めブロック(0.5t) N=23個<br>雑工(練ブロック積) N=1箇所<br>仮設工 工事用道路 L=112.2m<br>大型土のう工 N=4袋<br>締切排水工 N=1式  |
| 37   | 恵那土木事務所 | 一級河川<br>佐々良木川  | 恵那市 |    | 三郷町佐々良木 | 復旧延長 L=6.0m (左岸L=6.0m)<br>護岸工 大型ブロック積工 L=5.4m SL=6.49m A=35m <sup>2</sup><br>小口止工 N=2箇所<br>雑工(練石積) N=1箇所<br>(練ブロック積) N=1箇所<br>(根継工) N=1箇所<br>仮設工 工事用道路 L=50.2m<br>大型土のう工 N=10袋<br>締切排水工 N=1式   |
| 38   | 恵那土木事務所 | 主要地方道<br>恵那白川線 | 恵那市 |    | 中野方町    | 復旧延長 L=12.4m W=10.3m<br>路側工 大型ブロック積工 L=9.2m H=6.8~7.0m A=71m <sup>2</sup><br>根固工 根固ブロック(5t) N=18箇所<br>雑工 取付工 N=4箇所<br>仮設工 工事用道路 L=44.3m W=4.0m<br>応急仮工事 袋詰め玉石工 N=64袋   |
| 39   | 下呂土木事務所 | 一般県道<br>下山名丸線  | 下呂市 |    | 馬瀬名丸    | 復旧延長 L=22.8m<br>ロープ掛工 N=1箇所<br>ロープ伏工 N=4箇所<br>落石防護柵工 L=3m<br>舗装工 A=1m <sup>2</sup><br>ガードレール工(G r-B-4 E) L=12m   |

# 被害概要

岐阜県 第4次査定

(令和6年9月24日～9月27日実施)

令和6年

(第4次査定)

令和6年7月14日～令和6年7月17日 豪雨

| 工事番号 | 事務所名 | 河川路線名<br>(橋梁)     | 位置   |    |            | 設計概要<br>決定   |
|------|------|-------------------|------|----|------------|--|
|      |      |                   | 市郡   | 町村 | 大字         |  |
| 23   | 関市   | 市町村道<br>市道1-547号線 | 関市   |    | 西田原        | 復旧延長 L=21.0m W=5.5(9.1)m<br>土工 路体盛土 V=48m <sup>3</sup> 路床盛土 V=8m <sup>3</sup><br>舗装工 本線舗装 A=12m <sup>2</sup> 路肩舗装 A=5m <sup>2</sup><br>防護柵工 Gr-C-4E L=11.6m Gr-C-2B L=1.5m<br>護岸工 大型ブロック積工 A=19m <sup>2</sup><br>練ブロック積工 A=34m <sup>2</sup><br>小口止工 N=2箇所<br>護床工 根固めブロック(1t) N=29個 半割 N=7個 |
| 24   | 中津川市 | 普通河川<br>町切川       | 中津川市 |    | 蛭川         | 復旧延長 L=19.2m(右岸)<br>護岸工 練ブロック積工<br>L=18.0m SL=2.94m~3.47m A=57m <sup>2</sup><br>小口止工 N=4箇所<br>雑工(練ブロック積工) N=3箇所 雑工(練石積工) N=1箇所<br>仮設工 工事用道路 (W=3.0m) L=44.0m<br>掛樋工(Φ600) L=34m<br>縮切排水工 N=1箇所<br>大型土のう工 N=1袋  |
| 25   | 中津川市 | 市町村道<br>坂下57号線    | 中津川市 |    | 上野         | 復旧延長 L=14.3m W=3.00~3.22m<br>路側工 練ブロック積工<br>L=13.7m SL=0.57~1.25m A=14.0m <sup>2</sup><br>小口止工 N=2箇所<br>雑工(取付工) N=2箇所<br>舗装工 表層工 A=15m <sup>2</sup><br>路盤工 A=15m <sup>2</sup><br>構造物撤去工 舗装版取壊し工 N=1式   |
| 26   | 中津川市 | 市町村道<br>福岡127号線   | 中津川市 |    | 下野         | 復旧延長 L=19.5m W=3.27~4.20m<br>路側工 練ブロック積工<br>L=18.9m SL=3.38~3.56m A=66m <sup>2</sup><br>小口止工 N=2箇所<br>雑工(取付工) N=1箇所<br>仮設工 掛樋工(Φ600) L=28m<br>縮切排水工 N=1箇所<br>大型土のう工 N=2袋   |
| 27   | 飛騨市  | 市町村道<br>かわいスキー場線  | 飛騨市  |    | 河合町<br>稲越1 | 復旧延長 L=47.2m W=7.0~8.6m<br>舗装工 表層工(t=5cm) A=382m <sup>2</sup><br>上層路盤工(t=10cm) A=382m <sup>2</sup><br>区画線工 L=24m<br>撤去工 舗装版撤去 A=372m <sup>2</sup>  |
| 28   | 飛騨市  | 市町村道<br>かわいスキー場線  | 飛騨市  |    | 河合町<br>稲越2 | 復旧延長 L=289.5m W=7.0~16.7m<br>舗装工 表層工(t=5cm) A=2,500m <sup>2</sup><br>上層路盤工(t=10cm) A=2,500m <sup>2</sup><br>区画線工 L=144m<br>撤去工 舗装版撤去 A=2,420m <sup>2</sup>   |
| 29   | 飛騨市  | 市町村道<br>朝川原線      | 飛騨市  |    | 河合町<br>保木林 | 復旧延長 L=14.3m W=3.0m<br>土工 崩土除去V=30m <sup>3</sup> 人力切取V=20m <sup>3</sup><br>法面工 植生基材吹付(t=6cm) L=14.3m<br>SL=6.44~10.88m A=70m <sup>2</sup><br>コンクリート吹付(t=15cm) L=14.3m<br>SL=4.53~7.48m A=83m <sup>2</sup><br>No.0~No.0+14.3 L=14.3mの舗装について、調査不可能なため未申請。                                    |