

被害概要

岐阜県 第6次査定

(令和6年12月17日～12月19日実施)

被害概要

岐阜県 第6次査定

(令和6年12月17日～12月19日実施)

令和6年9月11日～令和6年9月19日 豪雨
 令和6年11月1日～令和6年11月3日 豪雨
 令和5年6月2日～令和6年11月22日 地すべり

令和6年 (第6次査定)

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
37	中津川市	市町村道 坂下98号線	中津川市		坂下	復旧延長 L=92.1m 土工 掘削工 V=1970m ³ 法面工 グラウンドアンカー工 N=40本 植生基材吹付工 A=530m ² SL=7.5~10.0m 横ポーリング工 Φ90 L=300m 簡易吹付法枠工 A=1285m ² SL=0.0~13.6m 排水構造物工 PU1-240他 L=249m 舗装工 A=185m ² 構造物取壊し工 N=1式 仮設工 1式
38	恵那市	市町村道 岩村町278号線	恵那市		上矢作町	復旧延長 L=35.7m W=5.85(5.75~6.45)m 補強盛土工 V=3169m ³ 排水構造物工 L=21m 舗装工 A=220m ² 防護柵工 L=36m 構造物撤去工 N=1式 工事用道路(W=4.0m)L=55m
39	高山市	市町村道 ソクボ線	高山市		朝日町胡桃島	復旧延長 L=9.0m W=3.5m 路側工 練ブロック積工 L=8.4m SL=5.6m A=47m ² 小口止工 N=2箇所 舗装工 表層工 A=58m ² 雑工(取付工) N=2箇所
40	高山市	市町村道 宮之前猪之鼻線	高山市		朝日町宮之前	復旧延長 L=9.0m W=4.8~5.3m 路側工 練ブロック積工 L=8.4m SL=5.2~5.6m A=46m ² 小口止工 N=2箇所 舗装工 表層工 A=68m ² 雑工(取付工) N=2箇所
41	高山市	市町村道 滝日影平線	高山市		滝町	復旧延長 L=18.0m W=3.0m 路側工 L型擁壁工 L=18.0m H=1.9~2.7m 舗装工 表層工 A=65m ²
42	高山市	市町村道 町方槻本線	高山市		丹生川町山口	復旧延長 L=17.7m W=5.0m 路側工 練ブロック積工 L=17.4m SL=3.8~4.2m A=69m ² 小口止工 N=1箇所 舗装工 表層工 A=22m ² 防護柵工 ガードレール設置工 L=14m 雑工(取付工) N=1箇所 仮設工 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1箇所 掛樋工(Φ500) L=23m