

平成25年度 再評価対象箇所一覧表 7月31日審議箇所

[飛騨市]

番号	事業名	路線・河川名	市町村名	採択年度	完了予定年度	事業概要			全体事業費 (百万円)		実施済み額 (百万円)		進捗率 (%)		経過年数 (H25.3現在)	政策との位置付け	関連事業の進捗状況	社会経済情勢等の変化及び地元の意向	環境との調和への配慮事項	事業費縮減	費用対効果分析	対応方針(案)	特記事項
						全体事業量	実施済事業量	事業実施率	用地補償費		用地補償費		用地補償費										
									工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等	工事費等									
1	公共林道事業 (道整備交付金)	森安～万波	飛騨市	S60	H31	林道開設 L=12,713m	林道開設 L=8,131m	64.0%	2,150 0 2,150	1,225 0 1,225	57.0%	28年	森林づくり基本計画 林業及び木材振興産業の振興	-	事業継続・早期完成を希望	間伐材の利用、リサイクル製品の活用	計画線形の見直し、L型擁壁の活用	(1.4) 1.3	継続				

費用対効果分析:()は前回再評価時の投資効果率