

被害概要

岐阜県 第2次査定

(令和6年6月11日～6月12日実施)

令和6年

(第2次査定)

令和6年4月8日～令和6年4月9日 豪雨

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
1	下呂土木事務所	一級河川 小坂川	下呂市		小坂町落合1	復旧延長 L=55.5m (右岸L=55.5m) 護岸工 大型ブロック積工 L=53.8m SL=6.4~7.7m A=370m ² 小口止工 N=1箇所 横帯工 N=1箇所 護床工 根固めブロック工(6t) N=27個 雑工(すりつけ工) N=1箇所 仮設工 工事用道路工(W=4.0m) L=95.3m 縮切排水工 N=1式
2	下呂土木事務所	一級河川 小坂川	下呂市		小坂町落合2	復旧延長L=56.9m (右岸L=56.9m 左岸L=35.9m) 護岸工 右岸 練石積工 L=18.1m SL=7.8~9.0m A=144m ² 練ブロック積工L=35.8m SL=7.0~ 7.8m A=265m ² 左岸 練ブロック積工 L=35.6m SL=5.4m A=191m ² 雑工(すりつけ工) N=2箇所 縦溝工N=2箇所 小口止工N=5箇所 護床工 根固めブロック(6t) N=75個 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=283m 縮切排水工 1式

被害概要

岐阜県 第2次査定

(令和6年6月11日～6月12日実施)

令和6年

(第2次査定)

令和6年4月8日～令和6年4月9日 豪雨

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
2	下呂市	市町村道 坂本線2	下呂市		馬瀬西村	復旧延長L=43.5m No. 0+9.5～No. 1+12.5 L=23mについて、調査不可能なため未申請 鉄筋挿入工N=235箇所 吹付枠工L=666m モルタル吹付工A=51m ² 客土吹付工A=198m ² 落石防護網工A=440m ² 車両用防護柵工L=4m アスファルト舗装工A=9m ² 足場工V=2, 122空m ³