

被害概要

岐阜県 第5次査定

(令和6年11月25日～11月29日実施)

令和6年

(第5次査定)

令和6年8月29日～令和6年9月3日 台風第10号

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
40	大垣土木事務所	一級河川 牧田川	大垣市		上石津町下山1	復旧延長 L=53.4m (左岸 L=53.4m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=52.8m SL=6.9m A=363m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 工事用道路(W=4.0m) L=343m 大型土のう工 N=83袋 締切排水工 N=1式
41	大垣土木事務所	一級河川 牧田川	大垣市		上石津町下山2	復旧延長 L=38.1m (左岸 L=38.1m) 護岸工 連節ブロック張工 左岸 L=37.5m SL=6.4m A=243m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すり付け工) N=1箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=72.5m
42	大垣土木事務所	一級河川 金草川	養老郡	養老町	押越	復旧延長 L=41.6m (右岸 L=41.6m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=41.0m SL=1.7~2.0m A=76m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 工事用道路(W=4.0m) L=48.5m 大型土のう工 N=2袋 締切排水工 N=1式
43	大垣土木事務所	一級河川 杭瀬川	大垣市		笠木町	復旧延長 L=124.8m (左岸 L=124.8m) 護岸工 場所打擁壁工(堤脚ドレーン) 左岸 L=124.2m 小口止工 N=2箇所 付帯道路工 アスファルト舗装工 A=105m ² 側溝工 L=124m 集水桝工 N=1箇所 区画線工 L=73.2m
44	大垣土木事務所	一級河川 杭瀬川	大垣市		木戸町	復旧延長 L=221.4m (左岸 L=221.4m) 護岸工 矢板護岸工(ハット型10H H=6.5m) 左岸 L=66.6m 矢板護岸工(ハット型10H H=7.5m) 左岸 L=154.8m 小口止工 N=4箇所 工事用道路(W=3.0m) L=335.9m
45	大垣土木事務所	一級河川 杭瀬川	大垣市		静里町	復旧延長 L=127.8m (左岸 L=90.0m 右岸 L=44.1m) 護岸工 矢板護岸工(ハット型10H H=6.5m) 左岸 L=90.0m 矢板護岸工(ハット型10H H=7.5m) 左岸 L=16.2m 矢板護岸工(ハット型10H H=6.5m) 右岸 L=27.9m 小口止工 N=6箇所 工事用道路(W=3.0m) L=703.5m 工事用道路(W=4.0m) L=24.4m
46	大垣土木事務所	一級河川 杭瀬川	大垣市		桜町	復旧延長 L=75.6m (左岸 L=64.8m 右岸 L=10.8m) 護岸工 矢板護岸工(ハット型10H H=7.5m) 左岸 L=36.9m 矢板護岸工(ハット型10H H=8.0m) 左岸 L=29.7m 矢板護岸工(ハット型10H H=7.0m) 右岸 L=10.8m 小口止工 N=6箇所 工事用道路(W=3.0m) L=202.2m 工事用道路(W=4.0m) L=42.5m
47	大垣土木事務所	一級河川 相川	不破郡	垂井町	表佐1	復旧延長 L=66.7m (右岸 L=66.7m) 護岸工 連節ブロック張 右岸 L=65.8m SL=10.0m A=652m ² 小口止工 N=2箇所 工事用道路(W=4.0m) L=104.6m

令和6年

(第5次査定)

令和6年8月29日～令和6年9月3日 台風第10号

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	決定
48	大垣土木事務所	一級河川 相川	不破郡	垂井町	表佐2	復旧延長 L=89.2m (左岸 L=89.2m) 護岸工 連節ブロック張 左岸 L=89.5m SL=6.4~7.0m A=577m ² 矢板工 (ハット型10H H=5.0m) L=91.8m 小口止工 N=1箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=136.9m
49	大垣土木事務所	一級河川 大谷川	大垣市		青墓町	復旧延長 L=6.5m (右岸 6.5m) 根継工 右岸 L=6.5m 雑工 すりつけ工 N=2箇所 仮設工 工事用道路 (W=3.0m) L=12m 掛樋工 (φ600) L=12m 大型土のう工 N=6袋 締切排水工 N=1式
50	大垣土木事務所	一級河川 葉師川	大垣市		青野町	復旧延長 L=40.3m (左岸 L=40.3m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=39.7m SL=2.3m A=91m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (練ブロック積工) N=2箇所 工事用道路 (W=3.0m) L=41.8m 大型土のう工 N=4袋 締切排水工 N=1式
51	大垣土木事務所	一級河川 梅谷川	不破郡	垂井町	市之尾1	復旧延長 L=5.0m (右岸 L=5.0m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=4.4m SL=4.5m A=20m ² 根固めブロック (2.0t) N=12個 小口止工 N=2箇所 雑工 (練ブロック積工) N=2箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=41m 大型土のう工 N=9袋 締切排水工 N=1式
52	大垣土木事務所	一級河川 梅谷川	不破郡	垂井町	市之尾2	復旧延長 L=111.6m (右岸 L=94.8m 左岸 L=16.8m) 護岸工 大型ブロック積工 右岸 L=61.1m H=5.3~6.1m A=393m ² 小口止工 N=4箇所 雑工 (練ブロック積工) N=4箇所 根継工 (腰掛型) 右岸 L=32.6m H=1.8m V=44m ³ 左岸 L=16.8m H=1.7~2.1m V=23m ³ 工事用道路 (W=4.0m) L=222m 大型土のう工 N=142袋
53	大垣土木事務所	一級河川 梅谷川	不破郡	垂井町	市之尾3	復旧延長 L=9.3m (左岸 L=9.3m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=8.7m SL=3.0m A=26m ² 根固めブロック (1.0t) N=6個 小口止工 N=2箇所 雑工 (練石積工) N=2箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=53.8m
54	大垣土木事務所	一級河川 梅谷川	不破郡	垂井町	梅谷	復旧延長 L=11.2m (右岸 L=11.2m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=10.9m SL=4.3~4.9m A=48m ² 小口止工 N=1箇所 雑工 練石積工 N=1箇所 仮設工 工事用道路 (W=4.0m) L=43.2m、(W=3.0m) L=67.5m 掛樋工 (φ900) L=25.0m 大型土のう工 N=6袋 締切排水工 N=1箇所
55	大垣土木事務所	一級河川 梅谷川	不破郡	垂井町	府中1	復旧延長 L=40.3m (右岸 L=40.3m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=39.7m SL=4.3m A=169m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 (すりつけ工) N=1箇所 雑工 (練ブロック積工) N=1箇所 工事用道路 (W=4.0m) L=24.8m

令和6年

(第5次査定)

令和6年8月29日～令和6年9月3日 台風第10号

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要
			市郡	町村	大字	
決定						
56	大垣土木事務所	一級河川 梅谷川	不破郡	垂井町	府中2	復旧延長 L=19.8m (右岸 L=19.8m 左岸 L=3.0m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=7.2m SL=4.5m A=32m ² 根固ブロック(2.0t) N=41個 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 工事用道路(W=4.0m) L=58m 大型土のう工 N=22袋 縮切排水工 N=1式
57	大垣土木事務所	一級河川 大滝川	不破郡	垂井町	大滝	復旧延長 L=19.0m (左岸 L=13.0m、右岸 L=6.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=12.7m、SL=2.9~3.6m、A=42m ² 右岸 L=5.7m、SL=3.5m、A=20m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 間詰コンクリート N=1箇所 練ブロック積 N=2箇所 根固工 標準平型ブロック(2t) N=12個 仮設工 工事用道路(4m) L=107.7m(3m) L=67m
58	大垣土木事務所	一級河川 岩手川	不破郡	垂井町	岩手	復旧延長 L=47.0m (右岸L=47.0m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=46.5m SL=4.9m A=225m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=1箇所(すりつけ工) N=1箇所 仮設工 工事用道路(W=3.0m) L=60.4m 工事用道路(W=4.0m) L=105.8m 大型土のう工 N=12袋
59	大垣土木事務所	一級河川 菅野川	安八郡	神戸町	大字和泉	復旧延長 L=130.7m (右岸 L=59.3m 左岸 L=130.7m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=58.7m SL=2.3~4.1m A=224m ² 左岸 L=129.5m SL=3.4~4.0m A=483m ² 小口止工 N=3箇所 横帯工 N=3箇所 雑工(練石積工) N=2箇所 雑工(間詰コンクリート) N=1箇所 工事用道路(W=4.0m) L=87.4m 大型土のう工 N=15袋 縮切排水工 N=1式 補償費 N=1式
60	大垣土木事務所	一級河川 小畑川	養老郡	養老町	飯田	復旧延長 L=15.9m (左岸 L=15.9m) 護岸工 矢板護岸工(ハット型25H H=8.5m) 左岸 L=15.3m 連節ブロック張 左岸 L=15.1m SL=3.8m A=58m ² 小口止工 N=2箇所 工事用道路(W=4.0m) L=67.5m 大型土のう工 N=97袋 工事用道路(W=3.0m) L=63.0m 縮切排水工 N=1式
61	大垣土木事務所	一級河川 今須川	不破郡	関ヶ原町	大字今須	復旧延長 L=14.2m (右岸 L=14.2m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=13.9m SL=6.4m A=83m ² 小口止工 N=1箇所 雑工 すり付け工 N=1箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=63.6m 大型土のう工 N=136袋 縮切排水工 N=1箇所
62	大垣土木事務所	一級河川 平野井川	安八郡	神戸町	大字瀬古	復旧延長 L=23.0m (左岸 L=23.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸L=22.4m 左岸 L=22.4m SL=3.9m A=88m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 縮切排水工 N=1式
63	大垣土木事務所	一級河川 平野井川	安八郡	神戸町	大字柳瀬	復旧延長 L=22.0m (右岸 L=22.0m) NO.-4.3~NO.0.0 L=4.3mについて、調査不可能なため未申請 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=21.4m SL=4.6m A=97m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 工事用道路(W=4.0m) L=54m 大型土のう工 N=142袋 補償費 N=1式

令和6年

(第5次査定)

令和6年8月29日～令和6年9月3日 台風第10号

工事番号	事務所名	河川路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
64	大垣土木事務所	一級河川 東平野井川	安八郡	神戸町	大字神戸	復旧延長 L=10.7m (右岸 L=10.7m) 護岸工 練ブロック積工 右岸 L=10.4m SL=3.1~3.4m A=34m ² 小口止工 N=1箇所 雑工(練ブロック積工) N=1箇所 工事用道路(W=3.0m) L=14.6m 大型土のう工 N=7袋 縮切排水工 N=1式
65	大垣土木事務所	普通河川 須谷	大垣市		上石津町三ツ里	復旧延長 L=4.5m (左岸 L=4.5m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=3.9m SL=4.8m A=19m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 すり付け工 N=2箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=32.0m 掛樋工(φ600) L=50.0m 大型土のう工 N=4袋 縮切排水工 N=1箇所
66	大垣土木事務所	普通河川 神谷	大垣市		上石津町一之瀬	復旧延長 L=5.0m (左岸 L=5.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=4.4m SL=2.4~3.0m A=12m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積工) N=2箇所 護床工 護床ブロック(0.5t) N=5個 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=15.5m 大型土のう N=12袋 掛樋工(φ400) L=11m 縮切排水工 N=1箇所
67	大垣土木事務所	普通河川 南堂木谷	大垣市		上石津町上多良	復旧延長 L=4.0m (左岸 L=4.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=3.4m SL=3.7m A=13m ² 小口止工 N=2箇所 雑工 すり付け工 N=1箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=120m 大型土のう工 N=6袋 掛樋工(φ800) L=16.0m (φ300) L=21.0m 縮切排水工 N=1箇所
68	揖斐土木事務所	一級河川 杭瀬川	揖斐郡	池田町	片山1	復旧延長 L=262.4m (右岸 L=246.9m、左岸 L=228.0m) 護岸工 連節ブロック張工 (右岸) L=197.8m A=864m ² (左岸) L=211.7m A=934m ² 練石積工 (右岸) L=38.6m SL=2.9~7.7m A=185m ² (左岸) L=15.1m SL=2.8~7.4m A=87m ² 根固めブロック工(1.0t) N=73個 木工沈床工 L=228.1m A=833m ² 小口止め工 N=12箇所 雑工(練ブロック積工) N=5箇所 (すりつけ工) 練石積工 N=1箇所 じゃかご N=3箇所
69	揖斐土木事務所	一級河川 杭瀬川	揖斐郡	池田町	片山2	復旧延長 L=570.8m (右岸 L=570.8m、左岸 L=527.3m) 護岸工 連節ブロック張工 (右岸) L=545.8m A=2,247m ² (左岸) L=519.0m A=2,228m ² 練石積工 右岸 L=24.4m SL=3.5~6.6m A=129m ² (左岸) L=4.5m SL=3.4~5.3m A=20m ² 木工沈床工 L=400.9m A=1,305m ² 小口止め工 N=8箇所 雑工(練ブロック積工) N=4箇所 (すりつけ工) じゃかご N=7箇所 袋詰玉石 N=5箇所
70	揖斐土木事務所	一級河川 東川	揖斐郡	池田町	六之井	復旧延長 L=155.5m (左岸 L=155.5m) 護岸工 練ブロック積工 L=154.3m SL=3.5m A=543m ² 小口止工 N=2箇所 横帯工 N=2箇所 雑工(練ブロック積) N=1箇所 (すりつけ工) N=1箇所 仮設工 工事用道路(W=3.0m) L=162m 大型土のう工 N=10袋 掛樋工(φ900) L=332m 縮切排水工 N=1箇所
71	揖斐土木事務所	一級河川 表川	揖斐郡	揖斐川町	春日美束	復旧延長 L=16.8m (左岸 L=16.8m) 護岸工 練ブロック積工 L=15.6m SL=3.6~5.4m A=70m ² 小口止工 N=4箇所 雑工(練ブロック積工) N=4箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m) L=55m 大型土のう工 N=51袋 掛樋工(φ900) L=44m 縮切排水工 N=1式 瀬替工 L=21.0m

令和6年

(第5次査定)

令和6年8月29日～令和6年9月3日 台風第10号

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
72	揖斐土木事務所	普通河川 細尾谷	揖斐郡	池田町	小寺	復旧延長 L=50.1m 堰堤工 人工地山工V=103m ³ 側壁工 もたれ式擁壁 L=3.7m、H=4.4~5.9m、V=22m ³ 、 護岸工 袖囲工 練ブロック積 L=12.1m SL=1.2~3.5m A=31m ² 小口止工 N=3箇所、土石除去工 V=870m ³ 、 雑工(すりつけ工)N=3箇所、(天端保護工)N=1箇所 (間詰工)N=1箇所 仮設工 工事用道路(W=4.0m)L=177m 大型土のう工 N=5袋 掛樋工(Φ400)L=33m
73	揖斐土木事務所	一般県道 神原揖斐川線	揖斐郡	揖斐川町	北方	復旧延長 L=11.1m W=3.8~4.2m 土工 盛土 V=210m ³ 床掘 V=340m ³ 法面工 簡易吹付法砕工 A=84m ² SL=5.3m 路側工 擁壁工(現場打L型擁壁) L=11.1m H=4.1~5.2m V=32m ³
74	郡上土木事務所	一般県道 石徹白前谷線	郡上市		白鳥町石徹白	復旧延長 L=13.5m W=6.8m 路側工 大型ブロック積工 L=12.9m SL=8.0~8.6m A=107m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(取付工)N=2箇所 工事用道路(W=4.0m)L=84.8m 大型土のう工 N=92袋 仮締切排水工 N=1式 仮設モルタル(t=3cm)A=273m ²

被害概要

岐阜県 第5次査定

(令和6年11月25日～11月29日実施)

令和6年

(第5次査定)

令和6年8月29日～令和6年9月3日 台風第10号

工事番号	事務所名	河川 路線名 (橋梁)	位置			設計概要 決定
			市郡	町村	大字	
30	大垣市	普通河川 須城谷	大垣市		上石津町上多良	復旧延長 L=34.2m (右岸 L=34.2m) 護岸工 練ブロック積工 L=33.6m SL=3.68m A=124m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(すりつけ工) N=2箇所 掛樋工(φ400) L=45.6m 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=4袋
31	大垣市	市町村道 下多良上多良1号線(須谷橋)	大垣市		上石津町三ツ里	復旧延長 L=13.8m (左岸 L=13.8m) 護岸工 大型ブロック積工 L=13.5m, SL=4.7~11.3m, A=110m ² 小口止工 N=1箇所 雑工(すりつけ工) N=1箇所、雑工(ブロック積工) N=1箇所 締切排水工 N=1箇所 大型土のう工 N=17袋、工事用道路工 L=107m
32	大垣市	下水道 本今ポンプ場	大垣市		本今	機械設備災害復旧工事 1式 スクリーンかす洗浄設備 1式 脱臭設備 1式 建築機械設備災害復旧工事 1式 消火設備 1式 電気設備災害復旧工事 1式 現場操作盤 4面 計装設備 1式
33	垂井町	普通河川 大石川	不破郡	垂井町	大石	復旧延長 L=7.0m (左岸 L=7.0m) 護岸工 練ブロック積工 左岸 L=6.4m SL=3.5m A=23m ² 小口止工 N=2箇所 雑工(練ブロック積) N=1箇所 雑工(練石積) N=1箇所 護床工 護床ブロック(1.0t) N=9個 仮設工 工事用坂路工(W=4.0m) L=58.0m 仮水路工(φ600) L=33.1m 仮締切工 N=1式
34	関ヶ原町	市町村道 大高明神線	不破郡	関ヶ原町	大字関ヶ原1	復旧延長 L=6.0m W=3.5m 路側工 練ブロック積工 L=5.4m SL=4.25m A=23m ² 小口止工 N=2箇所 舗装工(t=5cm) A=2m ² 舗装版取壊工 A=2m ² 雑工(取付工) N=2箇所
35	関ヶ原町	市町村道 大高明神線	不破郡	関ヶ原町	大字関ヶ原2	復旧延長 L=8.0m W=3.5m 土工 床掘工 V=10m ³ 土留工 かご工 A=16m ² 大型土のう工 N=8袋
36	池田町	普通河川 徳谷	揖斐郡	池田町	山洞	普通河川土砂浚渫工 復旧延長 L=198m 除石工 V=610m ³