平成25年度　再評価対象箇所一覧表　11月1日審議箇所

[　県土整備部　砂防課]

番号	事業名	路線・河川名	市町村名	採択年度	完了予定年度	事業概要 全体事業量	事業概要 実施済事業量	事業概要 事業実施率	全体事業費（百万円） 用地補償費	全体事業費（百万円） 工事費等	実施済み額（百万円） 用地補償費	実施済み額（百万円） 工事費等	進捗率（%） 用地補償費	進捗率（%） 工事費等	経過年数（H26.3現在）	政策との位置付け	関連事業の進捗状況	社会経済情勢等の変化及び地元の意向	環境との調和への配慮事項	事業費縮減	費用対効果分析	対応方針（案）	特記事項
1	通常砂防事業（防災安全交付金）	木曽川水系普通河川金地谷	池田町	H21	H27	L＝730m	L＝354m	48.0%	585	30	338	30	57.8%	100.0%	5	土砂災害による人命被害、浸水被害を防止	―	・西濃地区で局地的集中豪雨による被害が増加 ・地元の事業促進要望が強い	猛禽類調査を行い工事影響を確認しながら工事実施	・残土処理方法の見直しによる処理費削減	3.9 (4.1)	継続	
									555		308		55.5%										

費用対効果分析：(　)は前回再評価時の投資効果率