

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注者: 恵みの森づくり推進課

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間 自	施工(履行)期間 至	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
恵森委第1号	宇佐地区文化施設共同駐車場(仮称)地中埋設物調査業務	岐阜市宇佐 地内	調査業務	大日コンサルタント株式会社	岐阜市藪田南3丁目1番21号	平成29年10月20日	平成29年8月29日	平成29年12月22日	13,766,760	地中埋設物調査 一式	(1)発注後に発生した外的条件によるもの 周辺環境への影響を確認するため土壌検査の増工。 (2)発注時に確認が困難な要因によるもの 現地調査結果によるボーリング調査の土層厚の変更。	1回目
恵森委第1号	宇佐地区文化施設共同駐車場(仮称)地中埋設物調査業務	岐阜市宇佐 地内	調査業務	大日コンサルタント株式会社	岐阜市藪田南3丁目1番21号	平成29年12月13日	平成29年8月29日	平成30年1月31日	13,899,600	地中埋設物調査 一式	(1)発注後に発生した外的条件によるもの 周辺環境への影響を確認するため土壌検査の増工。 (2)発注時に確認が困難な要因によるもの 現地調査結果によるボーリング調査の土層厚の変更。 (3)設計図書の不具合によるもの 室内試験の諸経費計上	2回目
恵森委第1号	宇佐地区文化施設共同駐車場(仮称)地中埋設物調査業務	岐阜市宇佐 地内	調査業務	大日コンサルタント株式会社	岐阜市藪田南3丁目1番21号	平成30年1月22日	平成29年8月29日	平成30年3月20日	18,072,720	地中埋設物調査 一式	1)発注後に発生した外的条件によるもの 地中廃棄物の周辺環境への影響を確認するため、地下水の水質検査の変更。	3回目
恵森委第1号	宇佐地区文化施設共同駐車場(仮称)地中埋設物調査業務	岐阜市宇佐 地内	調査業務	大日コンサルタント株式会社	岐阜市藪田南3丁目1番21号	平成30年2月15日	平成29年8月29日	平成30年3月20日	17,084,520	地中埋設物調査 一式	(1)発注時に確認が困難な要因によるもの 現地調査結果によるボーリング調査の土層厚の変更。	4回目
恵森委第2812号	宇佐地区文化施設共同駐車場(仮称)地下駐車場新築工事の設計意図伝達業務	岐阜市宇佐 地内	建築設計	株式会社デザインボックス	岐阜市日野南9丁目1番10号	平成30年2月28日	平成29年3月17日	平成30年3月30日	446,040	設計意図伝達業務 一式	(1)発注後に発生した外的条件によるもの 地下駐車場の新設工事を継続することが困難となったことから、現段階での出来高による変更。	1回目
恵森委第2811号	宇佐地区文化施設共同駐車場(仮称)新築工事の工事監理業務	岐阜市宇佐 地内	建築設計	有限会社シーテック21	岐阜市藪田南1丁目4-16	平成30年3月7日	平成29年4月12日	平成30年3月30日	1,848,960	工事監理業務 一式	(1)発注後に発生した外的条件によるもの 地下駐車場の新設工事を継続することが困難となったことから、現段階での出来高による変更。	1回目
恵森工第2809号	宇佐地区文化施設共同駐車場(仮称)地下駐車場仮設等工事	岐阜市宇佐 地内	建築工事、土木一式工事	大日本・市川特定建設工事共同企業体	岐阜市宇佐南1丁目3番11号	平成29年5月26日	平成29年3月27日	平成30年3月23日	239,945,760	仮設土留め工事 一式	(1)発注後に発生した外的条件によるもの 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更。	1回目
恵森工第2809号	宇佐地区文化施設共同駐車場(仮称)地下駐車場仮設等工事	岐阜市宇佐 地内	建築工事、土木一式工事	大日本・市川特定建設工事共同企業体	岐阜市宇佐南1丁目3番11号	平成29年7月18日	平成29年3月27日	平成30年3月23日	383,636,520	仮設土留め工事 一式	(2)発注時に確認が困難な要因によるもの 新設杭と仮設土留めの施工位置とが既設杭の位置と重なることから既設杭撤去を変更。 歩道に隣接した仮設土留め施工位置にある地中廃棄物撤去を変更。 土質試験による土質区分の変更に伴う処分費の変更。	2回目
恵森工第2809号	宇佐地区文化施設共同駐車場(仮称)地下駐車場仮設等工事	岐阜市宇佐 地内	建築工事、土木一式工事	大日本・市川特定建設工事共同企業体	岐阜市宇佐南1丁目3番11号	平成30年3月13日	平成29年3月27日	平成30年3月23日	83,954,880	仮設土留め工事 一式	(1)発注後に発生した外的条件によるもの 建設予定地の地中から廃棄物が確認され地中廃棄物及び周辺環境への影響を確認する調査が必要となった。 調査には不測の日数を要することから工事を継続することが困難となったための変更。 上記の理由により現状のまま残置するため、現地地盤面をシートで被覆し雨水への影響を軽減する土砂表面養生工事を変更。	3回目
恵森工第2810号	宇佐地区文化施設共同駐車場(仮称)地下駐車場新築工事	岐阜市宇佐 地内	建築工事	大日本・市川特定建設工事共同企業体	岐阜市宇佐南1丁目3番11号	平成29年5月26日	平成29年3月29日	平成30年3月23日	367,136,280	地下駐車場 RC造 地下1階 1,923.9m2	(1)発注後に発生した外的条件によるもの 公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づく変更。	1回目
恵森工第2810号	宇佐地区文化施設共同駐車場(仮称)地下駐車場新築工事	岐阜市宇佐 地内	建築工事	大日本・市川特定建設工事共同企業体	岐阜市宇佐南1丁目3番11号	平成30年3月13日	平成29年3月29日	平成30年3月23日	42,596,280	地下駐車場 RC造 地下1階 1,923.9m2	(1)発注後に発生した外的条件によるもの 建設予定地の地中から廃棄物が確認され地中廃棄物及び周辺環境への影響を確認する調査が必要となった。 調査には不測の日数を要することから工事を継続することが困難となったための変更。 上記理由により現状のまま残置するため、立入防止措置と雨水排水処理の変更。 (2)発注時に確認が困難な要因によるもの ディーゼル実施にあたり山留外部の地下水水位把握と濁水観測のため観測井戸を変更。 ボーリングを防止するため、不透水層の透水性を把握するため現場透水試験を変更	2回目