

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注者:恵みの森づくり推進課

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間 自	施工(履行)期間 至	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
恵森委第2801号	岐阜県福祉友愛プール解体工事の実施設計委託	岐阜市宇佐 地内	設計業務	株式会社山田建築事務所	岐阜市岩田西1丁目96番地	平成28年9月6日	平成28年6月14日	平成28年9月30日	1,458,000	岐阜県福祉友愛プール解体工事の実施設計	(1)発注後に発生した外的条件によるもの 現地調査によるPCB分析を変更。 (2)設計図書の不具合によるもの 既存図面の有無や新たに作成する図面を精査した結果による図面枚数を変更。	1回目
恵森委第2803号	森の恵みのおもちゃ美術館地質調査業務	岐阜市宇佐 地内	地質調査業務	株式会社朝日土質設計コンサルタント	岐阜市須賀4丁目17番16号	平成28年10月18日	平成28年8月25日	平成28年11月11日	2,803,680	ボーリング調査 N=2	(1)発注後に発生した外的条件によるもの 現地調査による土層厚及び標準貫入試験回数並びに粒度試験数を変更。 (2)設計図書の不具合によるもの 今回のボーリング調査は、支持地盤の確認が目的であることから、オールコアボーリングからノンコアボーリングに変更。	1回目
恵森工第2801号	全国育樹祭記念碑設置工事	揖斐川町谷汲名礼地内	造園工事	所産業株式会社	揖斐川町谷汲長瀬字岡田1821番地の3	平成28年10月18日	平成28年8月25日	平成28年11月30日	5,785,560	記念碑 一式	(1)発注後に発生した外的条件によるもの 現地調査による石材のサイズの変更。 石材サイズの変更に伴う基礎石積の変更 (3)発注時に確認が困難な要因によるもの 石材サイズの変更に伴う表示板の変更。	1回目
恵森委第2806号	森の恵みのおもちゃ美術館(仮称)現地測量業務	岐阜市宇佐 地内	測量業務	株式会社創信	本巣市石神707番地2	平成29年2月10日	平成28年12月1日	平成29年3月24日	2,094,120	現地測量 A=0.032km2	(1)設計図書の不具合によるもの 現地調査による基準点測量及び水準測量を変更。 現地精査による面積を変更。	1回目
恵森委第2807号	宇佐地区文化施設共同駐車場(仮称)地質調査業務	岐阜市宇佐 地内	地質調査業務	株式会社朝日土質設計コンサルタント	岐阜市須賀4丁目17番16号	平成29年2月13日	平成28年12月13日	平成29年3月24日	3,785,400	ボーリング調査 N=3	(1)発注後に発生した外的条件によるもの 現地調査による土層厚及び標準貫入試験回数並びに粒度試験数を変更。	1回目
恵森委第2808号	森の恵みのおもちゃ美術館(仮称)水文調査業務	岐阜市宇佐 地内	地質調査業務	株式会社朝日土質設計コンサルタント	岐阜市須賀4丁目17番16号	平成29年2月28日	平成29年1月13日	平成29年3月24日	810,000	水文調査(水利用調査)	(1)発注後に発生した外的条件によるもの 情報収集等の調査対象箇所把握方法の調整に係る打合せ協議の変更。 井戸の利用者数の把握による箇所数の変更。	1回目
恵森工第2802号	岐阜県福祉友愛プール解体工事	岐阜市宇佐 地内	解体工事	(株)名神	岐阜市六条南2丁目12番20号	平成29年3月6日	平成28年11月14日	平成29年6月5日	55,710,720	福祉友愛プール解体工事	(1)発注後に発生した外的条件によるもの 当該工事において土壌汚染調査を行う必要が生じたことに伴う変更。	1回目
恵森委第2802号	ぎふ森の恵みのおもちゃ美術館(仮称)新築工事の実施設計委託	岐阜市宇佐 地内	設計業務	(株)デザインボックス	岐阜市日野南9丁目1番10号	平成29年3月8日	平成28年9月5日	平成29年3月21日	13,845,600	ぎふ森の恵みのおもちゃ美術館(仮称)新築工事の実施設計	(1)発注後に発生した外的条件によるもの 関係機関との協議の結果、用途上県図書館と同一敷地とみなされるように県図書館からの電源供給等を行うため既存電気設備の改修に係る設計を変更。 また、一体的な構造であり地下駐車場と併せて申請することによる計画通知に係る経費の変更。	1回目
恵森委第2802号	ぎふ森の恵みのおもちゃ美術館(仮称)新築工事の実施設計委託	岐阜市宇佐 地内	設計業務	(株)デザインボックス	岐阜市日野南9丁目1番10号	平成29年3月16日	平成28年9月5日	平成29年6月20日	13,845,600	ぎふ森の恵みのおもちゃ美術館(仮称)新築工事の実施設計	(1)発注後に発生した外的条件によるもの 計画通知に係る関係機関との協議等に不測の日数を要したことによる工期変更。	2回目

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注者:恵みの森づくり推進課

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間 自	施工(履行)期間 至	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
恵森委第2805号	宇佐地区文化施設共同駐車場(仮称)新築工事の実施設計委託	岐阜市宇佐 地内	設計業務	(株)デザインボックス	岐阜市日野南9丁目1番10号	平成29年3月16日	平成28年11月7日	平成29年6月20日	22,464,000	宇佐地区文化施設共同駐車場(仮称)新築工事の実施設計	(1)発注後に発生した外的条件によるもの計画通知に係る関係機関との協議等に不測の日数を要したことによる工期変更。	1回目
恵森委第2802号	ぎふ森の恵みのおもちゃ美術館(仮称)新築工事の実施設計委託	岐阜市宇佐 地内	設計業務	(株)デザインボックス	岐阜市日野南9丁目1番10号	平成29年5月22日	平成28年9月5日	平成29年8月31日	13,845,600	ぎふ森の恵みのおもちゃ美術館(仮称)新築工事の実施設計	(1)発注後に発生した外的条件によるもの旧福祉友愛プールの解体工事を進める中で、雨水管があることが判明した。これによる給排水施設の位置関係を確認するため、別途発注の設計業務に合わせ工期を変更。	3回目
恵森委第2805号	宇佐地区文化施設共同駐車場(仮称)新築工事の実施設計委託	岐阜市宇佐 地内	設計業務	(株)デザインボックス	岐阜市日野南9丁目1番10号	平成29年5月22日	平成28年11月7日	平成29年8月31日	22,464,000	宇佐地区文化施設共同駐車場(仮称)新築工事の実施設計	(1)発注後に発生した外的条件によるもの旧福祉友愛プールの解体工事を進める中で、雨水管があることが判明した。別工事で試掘を実施し埋設位置を把握したうえで設計を見直すことから試掘及び現地調査のため工期を変更。	2回目
恵森工第2802号	岐阜県福祉友愛プール解体工事	岐阜市宇佐 地内	解体工事	(株)名神	岐阜市六条南2丁目12番20号	平成29年5月23日	平成28年11月14日	平成29年6月5日	65,446,920	福祉友愛プール解体工事	(1)発注後に発生した外的条件によるもの新たに地中から発見された混合廃棄物を撤去することに伴う変更。	2回目