

一 三川分流工事ハ、県民カ多年心血ヲ灑(そそ)キタル大工事

ニシテ、明治廿年度ヨリ同三十年度ニ跨(またが)ル継続事業ナリ、

此内木曾長良二川ノ改修ニ要スル土地買収ハ、全部終了ヲ告ケ、揖斐川筋ハ目下買収中ニ属

スルモ其大部ハ任意ノ承諾ニ成リ、他(ほかまた)亦事無ク

買収ニ応スル見込ナリ、

工事ノ内第一著手ハ已ニ竣功シ、第三著手木曾

川堤ハ已ニ竣功セリ、而シテ長良川堤ハ事実ニ於

テ竣功シタルモ、形式上未成功ノ姿ナリ、而シテ目下

施行中ノ分ハ、第二著手ニシテ来ル六七月頃竣功ノ

見込ナリ、

以上三箇ノ工事ト目下計画中ナル第四著手、即

八神成戸間及東方成戸間ヲ終レハ、木曾長良

ノ二川ハ全ク分流スルニ至ル、

本工事費ノ予算ハ金五二六、八〇四、六〇六ナリシカ地

価騰貴ノ為、著シク之ニ不足ヲ生シタルヲ以テ不日

追加予算ヲ県会ニ提出スルノ見込ナリ、其額ハ、

目下取調中ニ属スルヲ以テ未定ナリト雖モ、六拾万

円乃至六拾五万円ナルベキカ、