

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関：岐阜農林事務所

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
岐治第3003号	復旧治山事業 田島	山県市葛原字田島	土木一式	大一建設(株)	岐阜県山県市富永288	平成30年6月25日	平成30年6月25日 ～ 平成30年12月21日	20,904,318	谷止工(コ) V=277.7m <sup>2</sup> (L=20.0m H=8.0m)	—	(当初)
						平成31年3月12日	平成30年6月25日 ～ 平成31年3月25日	26,404,920	谷止工(コ) V=277.7m <sup>3</sup> (L=20.0m H=8.0m) 受口工(ブ) 1式(65.8m <sup>2</sup> ) 落差工(コ) 1式(27.9m <sup>2</sup> )	降雨のたびに渓岸渓床浸食による土砂の流出があり、放置するとH29施工済み谷止工等の根入れが洗掘され、被災する恐れがあるため受口工及び落差工を増工したことによる増額及び工期延期。	2回目
						令和1年5月23日	平成30年6月25日 ～ 令和1年5月31日	26,953,560	谷止工(コ) V=277.7m <sup>3</sup> (L=20.0m H=8.0m) 受口工(ブ) 1式(65.8m <sup>2</sup> ) 落差工(コ) 1式(27.9m <sup>2</sup> ) 受口工(敷コ) 1式(10.4m <sup>3</sup> )	H29施工谷止工副堤の下流から落差工の間で、降雨の度、渓岸・渓床の浸食が著しく、放置すると根入れが洗掘される恐れがあるため、下流側受口部の敷コンクリートを増工したこと、支障木の補償費・処理費が確定したことによる増額。	4回目
岐治第3005号	県単治山事業 おがせ町他1	各務原市各務おがせ町他1	土木一式	(有)松田組	岐阜県本巣市根尾板所173番地1	平成30年8月6日	平成30年8月6日 ～ 平成31年1月31日	9,408,981	谷止工(コ) 嵩上げ V=59.9m <sup>3</sup> (H3.0m L=20.0m) 土砂除去工 25m <sup>3</sup>	—	(当初)
						令和1年11月26日	平成30年8月6日 ～ 令和1年11月30日	10,409,959	谷止工(コ) 嵩上げ V=59.9m <sup>3</sup> (H3.0m L=20.0m) 土砂除去工 25m <sup>3</sup>	土地所有者の承諾が得られず、仮設道を変更したため延長が増加し、残土運搬費、支障木の伐採・処理費、復旧費を増額。	6回目
岐池第3001号	県営ため池等整備事業 岐阜東部地区 郷戸池整備工事	各務原市 各務おがせ町 地内	土木一式	後藤工事(株)	岐阜県各務原市各務西町6-317	平成30年9月27日	平成30年9月27日 ～ 平成31年3月20日	40,392,000	ため池整備 一式 浚渫工 V=845m <sup>3</sup> 掘削 V=1,930m <sup>3</sup> 仮設工 一式 付帯工 一式	—	(当初)
						平成31年3月12日	平成30年9月27日 ～ 平成31年3月29日	50,114,160	ため池整備 一式 浚渫工 V=1,432m <sup>3</sup> 掘削 V= 0m <sup>3</sup> 仮設工 一式 付帯工 一式	・落水後の調査の結果、当初想定より堆積土の厚みが大きかったことによる浚渫処分土量の増 ・池内の島を取り除き仮設道路用材として使用する計画であったが、島周辺が砂礫土であることが判明し、島を取り除くことで池の漏水の恐れがあるため残置することとなった。これに伴い、土工と立木伐採処分量の減及び仮設道路用土として購入土が増となった。 ・現地調査等に時間を要したため工期を延長する。	1回目
						令和1年7月16日	平成30年9月27日 ～ 令和1年7月31日	48,403,440	ため池整備 一式 浚渫工 V=2,119m <sup>3</sup> 仮設工 一式 付帯工 一式	・池全体に仮設道路を設置する予定だったが、水はけの改善を図るため仮設道路の設置を一部取りやめ、特に水のたまりやすい池の南西部の浚渫深さを深くしたことによる増減。 ・池上流の浚渫処分土の実績による減。	3回目

岐水質第3004号	県営水質保全対策事業 羽島6期地区 水管理システム整備工事	羽島郡笠松町及び羽島市内 他	電気通信	名三工業(株) 岐阜営業所	岐阜県岐阜市東金宝町1-18	平成30年11月5日	平成30年11月5日 ～ 令和2年2月28日	62,841,960	製作工事 1式 中央監視装置 N=1箇所 子局装置 N=4箇所 据付工事 1式	—	(当初)
						令和1年10月15日	平成30年11月5日 ～ 令和2年3月25日	68,680,760	製作工事 1式 中央監視装置 N=1箇所 子局装置 N=4箇所 据付工事 1式 付帯工事 1式	・支線水路上で操作に不具合が生じている仕切弁4箇所が判明し、システム監視に支障を来すことから、弁の改修工事を追加する。 ・樹内への流量計の設置に伴い、雨水流入による故障を回避するため排水対策(ポンプ)を追加する。 ・上記増工に伴い、工期を3月25日まで延伸する。	2回目
						令和2年3月19日	平成30年11月5日 ～ 令和2年4月30日	70,467,160	製作工事 1式 中央監視装置 N=1箇所 子局装置 N=4箇所 据付工事 1式 付帯工事 1式	・既設仕切弁の分解・点検を行った結果、弁体が損傷していたため、弁体補修を追加することによる増。 ・上記増工に伴い、工期を令和2年4月30日まで延伸する。	3回目
						令和2年5月18日	平成30年11月5日 ～ 令和2年5月29日	71,474,760	製作工事 1式 中央監視装置 N=1箇所 子局装置 N=4箇所 据付工事 1式 付帯工事 1式	・仕切弁改修にあたり現地にて掘削を行ったところ、接続する既設管が想定していた管種(鋼製管)ではなく塩ビ管が使用されていたため、異種管継手を追加することによる増工。	5回目
岐治第3008号	奥地保安林保全緊急対策事業 内谷作業道開設工事	本巣市根尾上大須字内谷	土木一式	(株)能工	岐阜県本巣市根尾能郷81-1	平成30年12月10日	平成30年12月10日 ～ 平成31年3月22日	20,368,800	作業道開開設 幅員 W=3.0m 延長 L=692.0m	—	(当初)
						令和1年9月3日	平成30年12月10日 ～ 令和1年9月13日	23,938,200	作業道開開設 幅員 W=3.0m 延長 L=692.0m	推定岩盤線と異なったため、切土勾配、縦断勾配、盛土計画などを変更し、残土発生量を抑制したことによる土工数量の変更。森林所有者による支障木伐採が困難になったため、伐採費を計上したことによる増額。	3回目
岐池防業第3001号	県営ため池防災対策事業 岐阜地区 ため池測量設計業務	岐阜市、各務原市	農業土木	(株)ユニオン	岐阜県岐阜市西河渡2-57	平成30年11月29日	平成30年11月29日 ～ 平成31年3月20日	8,100,000	測量業務 1式 耐震解析 1式 豪雨対策検討 1式	—	(当初)
						令和1年8月1日	平成30年11月29日 ～ 令和1年8月30日	8,208,000	測量業務 1式 耐震解析 1式 堤体の安定化 (4) 8箇所 液状化検討 3箇所 豪雨対策検討 1式	・土質調査結果による液状化の対象層の確認に応じ、液状化検討するため池数量を4箇所から3箇所に減少する。また郷戸池の液状化判定について、詳細な検討が必要となったため、有限要素法に基づく静的解析を追加する。 ・当初、奥池単体で豪雨対策検討を計画していたが、下流に隣接する葎池と総合的な検討が必要であると判断し、水理計算等の作業量を追加する。 ・測量作業において、実施延長に応じ数量を減少する。	3回目

岐池防業第3002号	県営ため池防災対策事業 岐阜地区 ため池地質調査第1号業務	岐阜市、各務原市	地質調査	(株)朝日土質設計コンサルタント	岐阜県岐阜市須賀4-17-16	平成30年11月29日	平成30年11月29日 ～ 平成31年2月18日	12,744,000	ボーリング 11箇所 (L=75m) 原位置試験 一式 室内土質試験 一式	—	(当初)
						令和1年6月13日	平成30年11月29日 ～ 令和1年6月28日	12,437,280	ボーリング 11箇所 (L=102m) 原位置試験 一式 室内土質試験 一式	現地ボーリング結果に応じ、調査長さ及び土質条件を変更する。また、これに伴い、各種室内土質試験の実施数量及び試験条件を変更する。	3回目
岐池防業第3003号	県営ため池防災対策事業 岐阜地区 ため池地質調査第2号業務	各務原市	地質調査	(株)朝日土質設計コンサルタント	岐阜県岐阜市須賀4-17-16	平成30年11月29日	平成30年11月29日 ～ 平成31年2月18日	15,120,000	ボーリング 12箇所 (L=108m) 原位置試験 一式 室内土質試験 一式	—	(当初)
						令和1年6月13日	平成30年11月29日 ～ 令和1年6月28日	16,139,520	ボーリング 12箇所 (L=138m) 原位置試験 一式 室内土質試験 一式	現地ボーリング結果に応じ、調査長さ及び土質条件を変更する。また、これに伴い、各種室内土質試験の実施数量及び試験条件を変更する。	3回目
岐治第3009号	県単治山事業 栢野他	山県市大桑 字栢野他	土木一式	美山建設(株)	岐阜県山県市栢野47-1	平成31年1月28日	平成31年1月28日 ～ 平成31年3月25日	24,157,440	栢野工区 床固工(コ) 120.6m <sup>3</sup> 受口工(ブ) 1式 護岸工(ブ) 7.8m 護床工(フトンカゴ) 10.0m 牛象工区 流路工(コルゲート) 85.3m 集水柵 2基	—	(当初)
						令和1年9月9日	平成31年1月28日 ～ 令和1年9月13日	25,112,160	栢野工区 床固工(コ) 120.6m <sup>3</sup> 受口工(ブ) 1式 護岸工(ブ) 7.8m 護床工(フトンカゴ) 10.0m 牛象工区 流路工(コルゲート) 92.7m 集水柵 1基	立木の除根を行った結果、急勾配になり、線形の変更を行ったことによる流路工延長の増、流路工線形の変更や工期中の降雨による掘削面崩壊による残土の搬出量増、根株等の処理数量の確定に伴う増額。	4回目
岐治業第3012号	治山施設個別施設計画策定業務	岐阜市	森林土木	(株)東海プランニング	岐阜県瑞穂市中宮381番地の1	平成31年2月7日	平成31年2月7日 ～ 平成31年3月25日	5,832,000	施設点検データ整理 900箇所 個別施設計画策定 450箇所	—	(当初)
						令和1年5月23日	平成31年2月7日 ～ 令和1年5月31日	6,886,080	施設点検データ整理 912箇所 除外施設データ整理 120箇所 個別施設計画策定 829箇所 除外規定判定 1式 優先度判定 1式	過去の施設点検データの総量が異なっていたため、箇所数を変更する。施設点検の対象から除外できるデータの整理を追加し、除外規定による判定結果により個別施設計画策定数量を変更したことによる増額。	2回目

岐治第3010号	予防治山事業 大平山	本巢市 根尾宇津志 字大平山	土木一式	(株)能工	岐阜県本巢市根尾能 郷81-1	平成31年3月29日	平成31年3月29日 ～ 令和1年8月30日	24,678,000	溪間工 谷止工(コ) 258.3m3 垂直壁 12.3m3 水叩き・側壁工 9.6m 流路工 2.3m	-	(当初)
						令和1年10月24日	平成31年3月29日 ～ 令和1年10月31日	27,139,800	溪間工 谷止工(コ) 258.3m3 垂直壁 12.3m3 水叩き・側壁工 9.6m 流路工 2.3m	支障木の確定に伴う伐採費・処分費の増額。残土 処理先の変更による増額。労務費単価等の見直し による増額。	2回目
岐保全第3007号	県営かんがい排水事業 (保全合理化型)各務 用水三期地区 第10 号工事	関市小瀬地内	土木一式	(株)野田建設	岐阜県関市緑ヶ丘2- 5-78	平成31年3月29日	平成31年3月29日 ～ 令和2年3月23日	59,076,000	用水路工 L=72m 土工 1式 水路工 L=72m<現場打ちボックスカルバート(内幅)3.2m ×(内高)1.9m> 仮設工 1式	-	(当初)
						令和1年5月21日	平成31年3月29日 ～ 令和2年3月23日	57,284,280	用水路工 L=72m 土工 1式 水路工 L=72m<現場打ちボックスカルバート(内幅)3.2m ×(内高)1.9m> 仮設工 1式	・工期が70%以上重複した近接工事(岐保全第 3008号)を同一業者が受注したため、諸経費の調整 を行うことによる減額。 ・H31.3月から適用する労務単価の上昇による特例 措置により単価適用年月を変更したことによる増 額。	1回目
						令和2年2月28日	平成31年3月29日 ～ 令和2年3月23日	59,733,980	用水路工 L=72m 土工 1式 水路工 L=72m<現場打ちボックスカルバート(内幅)3.2m ×(内高)1.9m> 仮設工 1式	・本工事契約後に建設発生土の受け入れが決定し たが、当初の仮設道路計画が建設発生土受け入れ 場所と重複することとなり、作業効率が悪化して契 約工期内の完成が見込めなくなる恐れが生じたた め、仮設道路計画を変更することによる増額。 ・上記仮設工の変更等に伴う竹林の伐採・処分費用 の増	2回目
岐保全第3008号	県営かんがい排水事業 (保全合理化型)各務 用水三期地区 第11 号工事	関市小瀬地内	土木一式	(株)野田建設	岐阜県関市緑ヶ丘2- 5-78	平成31年3月29日	平成31年3月29日 ～ 令和2年3月23日	59,724,000	用水路工 L=63m 土工 1式 水路工 L=63m<現場打ちボックスカルバート(内幅)3.2m ×(内高)1.9m> 付帯工 1式 仮設工 1式	-	(当初)
						令和1年5月21日	平成31年3月29日 ～ 令和2年3月23日	58,013,280	用水路工 L=63m 土工 1式 水路工 L=63m<現場打ちボックスカルバート(内幅)3.2m ×(内高)1.9m> 付帯工 1式 仮設工 1式	・工期が70%以上重複した近接工事(岐保全第3007 号)を同一業者が受注したため、諸経費の調整を行 うことによる減額。 ・H31.3月から適用する労務単価の上昇による特例 措置により単価適用年月を変更したことによる増 額。	1回目
						令和1年7月2日	平成31年3月29日 ～ 令和2年3月23日	68,577,680	用水路工 L=81m 土工 1式 水路工 L=81m<現場打ちボックスカルバート(内幅)3.2m ×(内高)1.9m> 付帯工 1式 仮設工 1式	・準備工において仮払いを一部実施したところ、下 流部の石積み水路の変形が判明したため、変形 のない健全部までの18m分を延伸することによる増。 ・河川管理者との協議により、ブロック積及び石張工 の今回工事における施工位置を見直したことによる 減。	2回目
						令和2年2月28日	平成31年3月29日 ～ 令和2年3月23日	67,916,580	用水路工 L=81m 土工 1式 水路工 L=81m<現場打ちボックスカルバート(内幅)3.2m ×(内高)1.9m> 付帯工 1式 仮設工 1式	・立竹木を伐採したところ、床堀範囲内に構造物が 出現したため、取壊し処分費の増。 ・河川協議の結果を踏まえて来年度の施工計画を 再検討した結果、本工事から石張工の一部を減工 する。	3回目

岐港第3003号	県営湛水防除事業 逆川2期地区 導水路第2号工事	羽島市正木町新井 地内	土木一式	(株)英幸建設	岐阜県羽島市福寿町 平方12-80	平成31年3月29日	平成31年3月29日 ～ 令和2年2月20日	37,368,000	導水路工 L=30.0m 土工 一式 ボックスカルバート(2,200×2,200)L=30m 付帯工 一式 撤去復旧工 一式 仮設工 一式	—	(当初)
						令和1年10月2日	平成31年3月29日 ～ 令和2年2月20日	38,570,300	導水路工 L=30.0m 土工 一式 ボックスカルバート(2,200×2,200)L=30m 付帯工 一式 撤去復旧工 一式 仮設工 一式	・「公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について」に基づく設計単価の変更 ・「消費税及び地方消費税の税率の改定に伴う建設工事等の取扱い」に基づく増額変更分の消費税を10%にすることによる増額。	1回目
						令和2年1月21日	平成31年3月29日 ～ 令和2年3月23日	42,502,800	導水路工 L=30.0m 土工 一式 ボックスカルバート(2,200×2,200)L=30m 付帯工 一式 撤去復旧工 一式 仮設工 一式	・当初予定していた処分地が受け入れ困難となったことによる残土処分地の変更 ・既設角落しを越流し水替えが困難なため、角落しの高上げを追加 ・基礎地盤から湧水が発生し仮設矢板の前壊の恐れがあったため薬液注入を追加 ・湧水対策に不測の日数を要したことによる工期の延長	2回目
						令和2年3月11日	平成31年3月29日 ～ 令和2年3月23日	42,337,800	導水路工 L=30.0m 土工 一式 ボックスカルバート(2,200×2,200)L=30m 付帯工 一式 撤去復旧工 一式 仮設工 一式	・配合試験結果による埋戻土に添加する固化材配合量の変更 ・関係者との協議により、既設コンクリート杭柵を撤去処分することによる復旧費の減	3回目
岐治第3011号	復旧治山事業 鯉尾	山県市葛原宇鯉尾	土木一式	井納建設(株)	岐阜県本巣市文殊67 8-1	平成31年3月29日	平成31年3月29日 ～ 令和1年10月31日	23,543,179	谷止工 V=185.7m3(L=23.0m H=5.0m) 床固工 V=72.9m3(L=15.5m H=2.5m)	—	(当初)
						令和1年10月24日	平成31年3月29日 ～ 令和1年10月31日	25,535,015	谷止工 V=185.7m3(L=23.0m H=5.0m) 床固工 V=72.9m3(L=15.5m H=2.5m)	地山状況に合わせて谷止工の袖面面積を変更。支障となる林道路側積を取り壊し原型復旧したこと、現場までの道路幅員が不足するため、掘削機を変更したこと、路肩が崩壊したため大型土のうを設置したこと、堆積流木や支障木の処理量を実績に変更したことによる増額。	1回目
岐治第3012号	復旧治山事業 田島	山県市葛原宇田島	土木一式	玉井土木(株)	岐阜県山県市伊佐美3 24-1	平成31年3月29日	平成31年3月29日 ～ 令和1年10月31日	18,444,088	流路工(ブロック) L=49.3m	—	(当初)
						令和2年2月18日	平成31年3月29日 ～ 令和2年3月23日	21,425,242	流路工(ブロック) L=49.4m	地元漁協からの要望を受け、調整の結果、施工区域の変更を行い、残土を場外搬出したこと、立木伐採の範囲が確定し、伐採量・処理量が確定したことによる増額。	2回目
						令和2年3月13日	平成31年3月29日 ～ 令和2年3月23日	22,629,742	流路工(ブロック) L=48.6m	切土法面の土質が表面浸食を受けやすいことが判明したため、緑化工法を変更したこと、切土法面の洗堀防止のため、丸木筋工を追加したことによる増額。	3回目

岐治業第3013号	治山事業測量設計業務	山県市葛原字田島	森林土木	(株)東海プランニング	岐阜県瑞穂市中宮38 1番地の1	平成31年3月27日	平成31年3月27日 ～ 令和1年6月20日	3,024,000	測量業務 溪間測量 0.2km 用地測量 0.5ha 設計業務 溪間工 2基	—	(当初)
						令和1年8月26日	平成31年3月27日 ～ 令和1年8月30日	3,373,920	測量業務 溪間測量 0.2km 用地測量 0.76ha 設計業務 溪間工 2基 立木調査 1,000m <sup>2</sup>	谷止工の位置及び仮設(作業道)の詳細計画の確定に伴い用地測量範囲を増加したこと、谷止工の位置が当初予定から変わり、流木が支障となることが判明したため、立木調査を追加したことによる増額。	2回目