

建設工事等の契約の内容に係る情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

発注機関:危機管理政策課

工事(委託)番号	工事(業務)名	施工場所	工事(業務)種別	契約の相手方の商号又は名称	契約の相手方の住所	契約締結日(変更契約締結日)	施工(履行)期間	契約金額(円)	工事(業務)概要	変更理由	変更回数
防シ工第3号	岐阜県防災情報通信システム新県庁舎移設工事	岐阜県岐阜市藪田南2-1-1地内 他4箇所	電気通信工事	日立国際電気・和光通信特定建設工事共同企業体	岐阜県岐阜市藪田南一丁目5番1号	令和2年11月2日	令和2年11月2日～令和4年9月30日	456,500,000	新県庁舎の開設に伴い、旧県庁舎に整備している岐阜県防災情報通信システム関連機器を新県庁舎へ移設する。 <工事概要> ・無線設備の移設 ・ネットワーク設備の移設、新設 ・電源設備の移設、新設 ・既存機器の設定変更 ・各種通信機器の総合試験 ・撤去、処分	-	(当初)
						令和3年3月24日		456,500,000	-	(1) 発注後に発生した外的条件によるもの(イ 他事業との関連による場合) ・岐阜県庁舎行政棟電気設備工事の進捗が遅れていることに伴い、本工事の工期も延長する。	1回目
						令和5年3月8日	令和2年11月2日～令和5年3月31日	428,909,800	・発電機基礎の取扱いを変更(撤去 → 残置) ・大型表示装置の取扱いを変更(移設 → 撤去) ・配線工事の追加 新県庁6階のテレビ会議配線 Jアラート用光ケーブル成端処理 ・敷設ケーブルの変更 EM-FCPEE/F0.65-150P → EM-FCPEE/F0.65-50P EM-FCPEE/F0.65-100P : 491m → 238m ・岐阜県警察本部屋上のFRP基礎の取扱いを変更(残置 → 撤去、防水工事) ・消防防災無線FWAの出力変更の有無を変更(有 → 無) ・端末(260MHz遠隔制御器、消防防災電話)の取扱いを変更(移設 → 撤去) ・新県庁舎5F災害情報集約センター内の機器配置変更 ・UPSの取扱いの変更(残置 → 処分) ・移動系アンテナの設置場所等を変更 ・新設機器の追加 HUB収納盤(岐阜県警察本部、新県庁) フロアコンセント(新県庁) HUBボックス(新県庁) 電源切替盤(新県庁) ・総合試験の試験項目を変更	(1) 発注後に発生した外的条件によるもの(イ 他事業との関連による場合) ・想定していた工事を他工事に対応することになった。  (1) 発注後に発生した外的条件によるもの(カ その他やむを得ない外的条件による場合) ・発注後に本工事の関係部署からの要望により、想定していた工事内容に変更が生じた。 ・不要となったケーブルが生じた。 ・発注後に国が実施した回線設計により、作業工程が一部不要となった。  (2) 発注時に確認が困難な要因によるもの(ク その他確認困難な要因、誤測等やむを得ない場合) ・施工業者から提案された最適工法(システム停止時間を最短となる等)を選択し実行した。 ・発注後に本工事の関係部署からの要望により想定していた工事内容に変更が生じた。 ・既存システムの不要機器を処分した。 ・新県庁舎完成後の電波受信状況を確認した結果、追加試験が発生した。	2回目(最終)