

建設工事等の契約の内容及び関係情報の公表

※契約締結日の属する年度の次年度以降に、契約金額の変更を伴う契約の変更を行った案件について掲載しています。

工事番号	工事名	施工場所	工事(業務)種別	業者名	業者の所在地	契約日	工期_自	工期_至	契約金額	工事_業務_概要	変更理由	変更回数
測損中第0401号	県営中山間地域総合整備事業 揖斐川東部地区 第1期測量設計業務	揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼地内他	農業土木	(株) 興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中騎4-1-1	R4.7.7	R4.7.7	R5.3.3	19,470,000	測量業務 1式 現地測量 A=0.063km2、路線測量 L=1.80km、基準点測量 N=39点 設計業務 1式 用水路設計 L=1.63km、排水路設計 L=0.15km、附帯構造物設計 N=1箇所	-	(当初)
測損中第0401号	県営中山間地域総合整備事業 揖斐川東部地区 第1期測量設計業務	揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼地内他	農業土木	(株) 興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中騎4-1-1	R5.2.28	R4.7.7	R5.3.30	21,749,200	測量業務 1式 現地測量 A=0.063km2、路線測量 L=1.92km、基準点測量 N=41点、 3級基準点測量 N=3点、用地測量 A=0.21ha 設計業務 1式 用水路設計 L=1.64km、排水路設計 L=0.16km、附帯構造物設計 N=1箇所	・既設埋設管が支障となり一部線形を見直しすることにより、用地買収が必要となったことによる用地測量の増 ・他事業との調整により、終了点10m延長することによる測量設計費の増 ・上記理由による工期の延伸	1回目
測損中第0401号	県営中山間地域総合整備事業 揖斐川東部地区 第1期測量設計業務	揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼地内他	農業土木	(株) 興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中騎4-1-1	R6.2.21	R4.7.7	R6.3.25	23,216,600	測量業務 1式 現地測量 A=0.063km2、路線測量 L=1.92km、基準点測量 N=41点、 3級基準点測量 N=3点、用地測量 A=0.45ha 設計業務 1式 用水路設計 L=1.64km、排水路設計 L=0.16km、附帯構造物設計 N=1箇所	用地買収予定地の公園と現況に相違が確認され法務局と協議が必要となったため、履行期間を延期する	5回目
損治第0407号	緊急予防治山事業（中ノ谷）工事	揖斐郡 揖斐川町 谷汲長瀬 字 中ノ谷 地内	土木一式	所産業（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田1821-3	R4.9.27	R4.9.27	R5.3.24	32,290,500	谷止工（コ） L=28.0m、H=6.0m、V=252.0m3（全体 V=386.8m3） 護岸工（フ） L=26.2m 作業道 L=189.0m 仮設工 1式	-	(当初)
損治第0407号	緊急予防治山事業（中ノ谷）工事	揖斐郡 揖斐川町 谷汲長瀬 字 中ノ谷 地内	土木一式	所産業（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田1821-3	R5.6.27	R4.9.27	R5.8.31	36,576,100	谷止工（コ） L=28.0m、H=6.0m、V=302.7m3（全体 V=386.8m3） 護岸工（フ） L=26.2m 作業道 L=189.0m 仮設工 1式	・谷止工について、次期降雨等の土砂崩壊を抑制するための打設高を変更する。 ・現地調査に基づく支障木の立木補償費及び伐採費を変更する。	3回目
損治第0407号	緊急予防治山事業（中ノ谷）工事	揖斐郡 揖斐川町 谷汲長瀬 字 中ノ谷 地内	土木一式	所産業（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田1821-3	R5.8.25	R4.9.27	R5.9.29	36,745,500	谷止工（コ） L=28.0m、H=6.0m、V=302.0m3（全体 V=386.8m3） 護岸工（フ） L=26.2m 作業道 L=189.0m 仮設工 1式	・谷止工について、袖岡、筋工及び跡地緑化工の廃止に伴う減。 ・支障木の立木補償費、伐採費及び建設発生土の精算に伴う減。	4回目

工事番号	工事名	施工場所	工事(業務)種別	業者名	業者の所在地	契約日	工期_自	工期_至	契約金額	工事_業務_概要	変更理由	変更回数
損治第0407号	緊急予防治山事業（中ノ谷）工事	揖斐郡 揖斐川町 谷汲長瀬 字 中ノ谷 地内	土木一式	所産業（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田1821-3	R5.9.21	R4.9.27	R5.9.29	37,830,100	谷止工（コ） L=28.0m、H=6.0m、V=302.7m3（全体V=386.8m3） 護岸工（ブ） L=26.2m 作業道 L=189.0m 仮設工 1式	・作業道の法面保護工の施工範囲の変更による減。 ・残土処理場の位置の変更による増。	5回目
損治第0409号	緊急予防治山事業（畑中外1）工事	揖斐郡大野町 大字牛洞 字 畑中 外1地内	土木一式	（株）山辰組	岐阜県揖斐郡大野町大字稲畑203-1	R4.9.27	R4.9.27	R5.3.24	59,400,000	畑中地区 谷止工 L=38.0m、H=5.5m、V=249.1m3 作業道 L=81.0m 岩子地区 谷止工 L=37.5m、H=5.5m、V=302.2m3 作業道 L=188.0m	—	（当初）
損治第0409号	緊急予防治山事業（畑中外1）工事	揖斐郡大野町 大字牛洞 字 畑中 外1地内	土木一式	（株）山辰組	岐阜県揖斐郡大野町大字稲畑203-1	R5.8.24	R4.9.27	R5.8.31	61,212,800	畑中地区 谷止工 L=38.0m、H=5.5m、V=344.1m3 作業道 L=101.5m 岩子地区 谷止工 L=37.5m、H=5.5m、V=302.2m3 作業道 L=188.0m	畑中地区：仮設作業道の現況の相違による減。 ：谷止工の増工に伴う増。 岩子地区：現場進入路への敷鉄板の設置に伴う増。 ：支障木の精算に伴う増。	4回目
測損林第0402号	農山漁村地域整備交付金事業 林道春日・久瀬線丈量測量業務	揖斐郡揖斐川町春日美東地内	土地調査	（株）興栄コンサルティング	岐阜県岐阜市中騎4-11	R4.9.26	R4.9.26	R5.1.10	3,300,000	用地測量 0.442ha 面積計算 0.070ha	—	（当初）
測損林第0402号	農山漁村地域整備交付金事業 林道春日・久瀬線丈量測量業務	揖斐郡揖斐川町春日美東地内	土地調査	（株）興栄コンサルティング	岐阜県岐阜市中騎4-11	R4.12.28	R4.9.26	R5.3.24	3,777,400	用地測量 0.569ha 面積計算 0.354ha	権利者確認調査において、権利者死亡等により相続調査が発生し事業量の増 落石対策に係る丈量測量の増	1回目
測損林第0402号	農山漁村地域整備交付金事業 林道春日・久瀬線丈量測量業務	揖斐郡揖斐川町春日美東地内	土地調査	（株）興栄コンサルティング	岐阜県岐阜市中騎4-11	R5.10.13	R4.9.26	R5.10.20	3,859,900	用地測量 0.867ha 面積計算 0ha	・法務局登記官と協議した結果、地積測量図と公図の地番の配列関係に相違があり、それを訂正するため調査範囲が拡大した。それに伴い新たな権利者確認調査の増。 ・揖斐川町と調整した結果、権利者確定後に権利者全員と日程を調整し、年度内に現地立会を行い丈量図作成を行うことは困難と判断し、現地における境界確認、用地幅杭設置については次年度以降実施するため業務を減。	4回目
損治第0410号	予防治山事業（大口洞）工事	揖斐郡揖斐川町 谷汲徳積 字 大口洞 地内	土木一式	所産業（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田1821-3	R4.10.19	R4.10.19	R5.3.24	23,397,000	谷止工 L=36.50m、H=4.80m、V=164.8m3 受口工 L=12.50m	—	（当初）
損治第0410号	予防治山事業（大口洞）工事	揖斐郡揖斐川町 谷汲徳積 字 大口洞 地内	土木一式	所産業（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲長瀬字岡田1821-3	R5.7.21	R4.10.19	R5.8.25	25,238,400	谷止工 L=28.00m、H=5.00m、V=160.5m3 垂直壁工 L=7.50m、H=3.30m、V=10.70m3 受口工 L=7.40m	谷止工の現地踏査による構造寸法線の変更による減。 仮設道について、現況地盤が悪かったことによる敷砂利施工による増。 建設現場環境改善モデル工事適用による諸経費の増（快適トイレ）。 立木調査結果に基づき伐採本数及び立木補償費の増。 残土処理について、土砂流出の危険性や地権者の意向を考慮し、現場外への搬出による増。	3回目

工事番号	工事名	施工場所	工事(業務)種別	業者名	業者の所在地	契約日	工期_自	工期_至	契約金額	工事_業務_概要	変更理由	変更回数
損治第0410号	予防治山事業（大口洞）工事	揖斐郡揖斐川町 谷汲徳積 字 大口洞 地内	土木一式	所産業（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲 長瀬字岡田1821-3	R5.8.18	R4.10.19	R5.8.25	25,290,100	谷止工 L=28.00m、H=5.00m、V=160.5m3 垂直壁工 L=7.50m、H=3.30m、V=10.70m3 受口工 L=7.40m	法面整形した後の跡地緑化面積の変更に伴う増。 仮設道に使用していた土木シートの処分費の増。	4回目
損治第0411号	復旧治山事業（元地）工事	揖斐郡揖斐川町 春日川合 字 元地 地内	土木一式	加藤建設（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日 小宮神1158-1	R4.10.19	R4.10.19	R5.3.24	31,240,000	谷止工 L=44.50m、H=6.00m、V=120.0m3（R4施工分） 副堤工 L=28.50m、H=4.00m、V=141.6m3 仮設工 1式	—	（当初）
損治第0411号	復旧治山事業（元地）工事	揖斐郡揖斐川町 春日川合 字 元地 地内	土木一式	加藤建設（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日 小宮神1158-1	R5.7.14	R4.10.19	R5.9.20	31,484,200	谷止工 L=69.00m、H=6.00m、V=338.5m3（R4施工分） 副堤工 L=0m、H=0m、V=0m3 仮設工 1式 残土処理工 V=230m3	降雨、融雪等による地山状態の変化により右岸側からの土砂 流出を防ぐための構造変更に伴う土砂量及びコンクリート体 積の増。	2回目
損治第0412号	復旧治山事業（高畑）工事	揖斐郡 揖斐川町 三倉 字 高畑 地内	土木一式	山本商事（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町乙原 525	R4.12.13	R4.12.13	R5.3.27	39,930,000	溪間工 谷止工（嵩上げ）n=3.0基 水路工（コンクリート）L=49.0m 丸太筋工 L=500.0m 仮設工 仮設搬入路、索道、廻水等 1式	—	（当初）
損治第0412号	復旧治山事業（高畑）工事	揖斐郡 揖斐川町 三倉 字 高畑 地内	土木一式	山本商事（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町乙原 525	R5.8.24	R4.12.13	R5.8.31	43,346,600	溪間工 谷止工（嵩上げ）n=3.0基 丸太筋工 L=66m 水路工（コンクリート）L=49.0m 仮設工 仮設搬入路、索道、廻水等 1式	布製型枠について、圧送可能な厚さに変更することに伴う 増。 建設発生土及び木くずの出来形精算に伴う増。	3回目
損治緊第0401号	災害関連緊急治山事業（柿ヶ平）工事	揖斐郡 揖斐川町 西横山 字 柿ヶ平 地内	土木一式	（株）シミズ工 業	岐阜県揖斐郡揖斐川町東横 山332-1	R4.12.27	R4.12.27	R5.3.24	56,397,000	谷止工（コンクリート）L=41.50m、H=6.0m、V=580.5m3 仮設工 1式	—	（当初）
損治緊第0401号	災害関連緊急治山事業（柿ヶ平）工事	揖斐郡 揖斐川町 西横山 字 柿ヶ平 地内	土木一式	（株）シミズ工 業	岐阜県揖斐郡揖斐川町東横 山332-1	R5.11.14	R4.12.27	R5.11.20	61,415,200	谷止工（コンクリート）L=41.50m、H=6.0m、V=575.9m3 仮設工 1式	・谷止工の切土及び盛土法面について、現地精査の結果、植 生工及び袖囲の工種及び面積が変更になることに伴い経費が 増となる。 ・受口工の構造について、品質及び施工性を考慮し、布製型 枠工に変更することに伴い経費が減となる。 ・受口工周辺部の跡地緑化工について、現地精査の結果、丸 太筋工及び植栽工を追加することに伴い経費が増となる。 ・支障木の処理について、出来形精算の結果により、経費が 増となる。 ・残土処理場について、土地所有者の了解が得られたことによ り、地形測量を実施したことによる技術管理費を積算計上 することによる経費の増。	4回目

工事番号	工事名	施工場所	工事(業務)種別	業者名	業者の所在地	契約日	工期_自	工期_至	契約金額	工事_業務_概要	変更理由	変更回数
損防第0401号	県営ため池防災対策事業 池田2期地区 白鳥下東野六 之井排水第1期工事	損斐郡池田町白鳥地内他	土木一式	(有)大廣技建	岐阜県損斐郡池田町白鳥字 田中299番地	R5.1.18	R5.1.18	R5.3.24	13,860,000	排水路工 L=180m(No.0～No.9) プレハブ水路B型 (H)1200×(B)1600 L=12.6m プレハブ水路B型 (H)900×(B)1600 L=160.0m 附帯工 1式	—	(当初)
損防第0401号	県営ため池防災対策事業 池田2期地区 白鳥下東野六 之井排水第1期工事	損斐郡池田町白鳥地内他	土木一式	(有)大廣技建	岐阜県損斐郡池田町白鳥字 田中299番地	R6.2.13	R5.1.18	R6.2.29	14,369,300	排水路工 L=179.45m(No.0～No.8+19.45) プレハブ水路B型 (H)1200×(B)1600 L=12.6m プレハブ水路B型 (H)900×(B)1600 L=159.45m 附帯工 1式	水路の割付の結果、工事の終点を変更したことによる水路延長の減。構造物撤去工において、コンクリート処分量の増による処分量の増。	2回目
損防第0402号	県営ため池防災対策事業 池田2期地区 白鳥下東野六 之井排水第2期工事	損斐郡池田町白鳥地内他	土木一式	第一建設(株)	岐阜県損斐郡池田町段29 ～3	R5.1.18	R5.1.18	R5.3.24	17,754,000	排水路工 L=240m(No.9～No.21) プレハブ水路B型 (H)900×(B)1600 L=50.2m プレハブ水路B型 (H)900×(B)1300 L=166.0m 附帯工 1式	—	(当初)
損防第0402号	県営ため池防災対策事業 池田2期地区 白鳥下東野六 之井排水第2期工事	損斐郡池田町白鳥地内他	土木一式	第一建設(株)	岐阜県損斐郡池田町段29 ～3	R6.2.6	R5.1.18	R6.2.29	20,630,500	排水路工 L=242.7m(No.8+19.45～No.21+2.1) プレハブ水路B型 (H)900×(B)1600 L=50.4m プレハブ水路B型 (H)900×(B)1300 L=168.15m 附帯工 1式	土工において埋戻土が不足したことによる購入土のつくによる増、水路工において他工事と起終点の調整による延長の増。構造物撤去工において敷きコンクリート厚さ等の増による処分量の増、木材処分や舗装復旧の追加による増。	2回目
損治第0413号	緊急県単治山事業(下ヶ流 外1)工事	損斐郡 損斐川町 春日六 合字 下ヶ流 外1 地 内	と土コ	西濃建設(株)	岐阜県損斐郡損斐川町上ミ 野128	R5.1.31	R5.1.31	R5.3.24	30,470,000	山腹工 下ヶ流 法枠工 A=279.7m2 (L=291.7m) 志津山 モルタル吹付工 A=346.3m2 仮設工 1式	—	(当初)
損治第0413号	緊急県単治山事業(下ヶ流 外1)工事	損斐郡 損斐川町 春日六 合字 下ヶ流 外1 地 内	と土コ	西濃建設(株)	岐阜県損斐郡損斐川町上ミ 野128	R5.6.5	R5.1.31	R5.6.9	25,243,900	山腹工 下ヶ流 法枠工 A=186.0m2 (L=235.3m) 志津山 モルタル吹付工 A=346.3m2 仮設工 1式	下ヶ流工区について、道路区域との境界確定による施工面積の減。 木くず処分量について、実績による精算に伴う処分量の増。	4回目
測損中第0403号	県営中山間地域総合整備事 業 損斐川東部地区 第3 期測量設計業務	損斐郡損斐川町 谷汲長瀬 地内他	農業土木	(株)興栄コン サルタント	岐阜県岐阜市中鶯4ー11	R5.2.9	R5.2.9	R5.8.31	23,650,000	測量業務 1式 現地測量 A=0.03km2 路線測量 L=1.34km 基準点測量 N=26点 設計業務 1式 用水路設計 L=0.64km 用排水ポンプ施設整備設計 N=2台 排水路設計 L=0.70km	—	(当初)
測損中第0403号	県営中山間地域総合整備事 業 損斐川東部地区 第3 期測量設計業務	損斐郡損斐川町 谷汲長瀬 地内他	農業土木	(株)興栄コン サルタント	岐阜県岐阜市中鶯4ー11	R5.8.25	R5.2.9	R5.11.30	25,182,300	測量業務 1式 現地測量 A=0.0305km2 路線測量 L=1.40km 基準点測量 N=28点 設計業務 1式 用水路設計 L=0.67km 用排水ポンプ施設整備設計 N=3台 排水路設計 L=0.73km	(1)オ 次年度設計予定のポンプが故障したため、本業務に設計を追加する 上記に伴い工期を91日間延期する	1回目

工事番号	工事名	施工場所	工事(業務)種別	業者名	業者の所在地	契約日	工期_自	工期_至	契約金額	工事_業務_概要	変更理由	変更回数
測損中第0403号	県営中山間地域総合整備事業 損斐川東部地区 第3期測量設計業務	損斐郡損斐川町 谷汲長瀬地内他	農業土木	(株) 興栄コンサルタント	岐阜県岐阜市中騎4-1-1	R6.2.21	R5.2.9	R6.2.29	24,504,700	測量業務 1式 現地測量 A=0.0335km2 路線測量 L=1.325km 基準点測量 N=36点 設計業務 1式 用水路設計 L=0.67km 用排水ポンプ施設整備設計 N=3台 排水路設計 L=0.795km	(1) オ 排水路において路線計画の再検討が必要となったため詳細設計は今回業務から除外することによる減	3回目
損林第0406号	農山漁村地域整備交付金事業 林道春日・久瀬線 (3) 改築工事	損斐郡損斐川町春日美束地内	土木一式	(株) 山晃	岐阜県損斐郡損斐川町春日美束430-2	R5.2.14	R5.2.14	R5.8.22	38,280,000	幅員W=5.5 (7.0) m 施工延長L=109m	-	(当初)
損林第0406号	農山漁村地域整備交付金事業 林道春日・久瀬線 (3) 改築工事	損斐郡損斐川町春日美束地内	土木一式	(株) 山晃	岐阜県損斐郡損斐川町春日美束430-2	R5.7.24	R5.2.14	R5.8.22	39,600,000	幅員W=5.5 (7.0) m 施工延長L=109m	・EPS設置工 前回工事において、軟弱地盤を撤去したことによるEPS設置範囲の増。 ・床版工 山側の形状が階段状で資材のロスが発生するため、鉄筋金網から鉄筋に変更したことによる減。 ・構造物取壊 現地精査によるコンクリート殺の数量減。 ・基礎工 軽量盛土工の基礎数量の脱漏があったため形状。 ・物価変動 軽量盛土工のスライド額算定の請求があり協議対応	1回目
損農第0403号	県営農道施設強化対策事業 損斐中部4期地区 舗装改良第3号工事	損斐郡池田町 本郷、田畑地内	土木一式	第一建設 (株)	岐阜県損斐郡池田町段29-3	R5.2.21	R5.2.21	R5.6.30	37,739,548	本郷工区 舗装改良工 L=190m 表層 A=1,207m2、基層 A=1,216m2、上層路盤 A=1,226m2 田畑工区 歩道設置工 1式 水路工 L=32m、歩道表層 A=59.7m2、歩道路盤 A=59.7m2 車道表層 A=13.4m2、上層路盤 A=13.4m2、下層路盤 A=13.4m2 歩車道境界ブロック L=22.5m	-	(当初)
損農第0403号	県営農道施設強化対策事業 損斐中部4期地区 舗装改良第3号工事	損斐郡池田町 本郷、田畑地内	土木一式	第一建設 (株)	岐阜県損斐郡池田町段29-3	R5.6.20	R5.2.21	R5.12.8	40,095,000	本郷工区 舗装改良工 L=190m 表層 A=1,215m2、基層 A=1,213m2、上層路盤 A=1,220m2 田畑工区 歩道設置工 1式 水路工 L=32m、歩道表層 A=59.7m2、歩道路盤 A=59.7m2 車道表層 A=13.4m2、上層路盤 A=13.4m2、下層路盤 A=13.4m2 歩車道境界ブロック L=22.5m	第4 (1) エ 安全対策に基づく場合 既設舗装版撤去方法を段差解消のため切断撤去から切削に変更したことによる増額	1回目
損農第0403号	県営農道施設強化対策事業 損斐中部4期地区 舗装改良第3号工事	損斐郡池田町 本郷、田畑地内	土木一式	第一建設 (株)	岐阜県損斐郡池田町段29-3	R6.1.23	R5.2.21	R6.1.31	41,170,800	本郷工区 舗装改良工 L=190m 表層 A=1,215m2、基層 A=1,213.5m2、上層路盤 A=1,220.5m2 田畑工区 歩道設置工 1式 水路工 L=32m、歩道表層 A=105.2m2、歩道路盤 A=105.2m2 車道表層 A=4m2 歩道用横断防止柵 L=24.0m	第4 (2) オ 発生土の処理場の変更による場合 当初予定していた処理場が受け入れ困難となったため処分先を変更したことによる増額	3回目
損治第0414号	復旧治山事業 (補正 下山) 工事	損斐郡 損斐川町 東津汲字 下山 地内	土木一式	損斐昭和建設 (株)	岐阜県損斐郡損斐川町上南方1896-1	R5.3.7	R5.3.7	R5.11.30	62,348,000	谷止工 L=27.50m H=6.50m V=305.4m3 受口工 1式 落石防止工 1式 仮設工 1式 付帯工 1式	-	(当初)

工事番号	工事名	施工場所	工事(業務)種別	業者名	業者の所在地	契約日	工期_自	工期_至	契約金額	工事_業務_概要	変更理由	変更回数
損治第0414号	復旧治山事業（補正 下山）工事	揖斐郡 揖斐川町 東津汲字 下山 地内	土木一式	揖斐昭和建設（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方1896-1	R5.11.21	R5.3.7	R6.2.29	78,599,400	谷止工 L=27.50m H=6.50m V=305.4m3 受口工 n=1式 落石防止工 n=1式 仮設工 n=1式 付帯工 n=1式 排土工 V=100m3	・谷止工上流部の既設高エネルギー吸収型落石防護柵工に堆積している土砂を撤去することに伴う経費の増。 ・なお、これに伴い工期を令和6年2月29日までとする。	1回目
損治第0414号	復旧治山事業（補正 下山）工事	揖斐郡 揖斐川町 東津汲字 下山 地内	土木一式	揖斐昭和建設（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町上南方1896-1	R6.3.8	R5.3.7	R6.3.22	78,598,300	谷止工 L=27.50m H=6.50m V=305.4m3 受口工 n=1式 落石防止工 n=1式 仮設工 n=1式 付帯工 n=1式 排土工 V=115m3	・谷止工上流部の既設高エネルギー吸収型落石防護柵工に堆積している土砂の残土処理量を精算したことに伴う経費の増。 ・仮設坂路の土砂搬出先を変更することに伴う経費の増。 ・横断水路工の町道管理者と協議をし、構造を変更したことに伴う経費の減。	4回目
損治第0415号	復旧治山事業（補正 箴掛）工事	揖斐郡 揖斐川町 坂内広瀬 字 箴掛 地内	土木一式	（株）久保田工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪521-1	R5.3.7	R5.3.7	R5.9.8	33,550,000	谷止工 N=1基 L=45.60m H=8.00m V=343.50m3（R4年度施工分） 仮設工 1式	—	（当初）
損治第0415号	復旧治山事業（補正 箴掛）工事	揖斐郡 揖斐川町 坂内広瀬 字 箴掛 地内	土木一式	（株）久保田工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪521-1	R5.4.17	R5.3.7	R5.9.8	34,364,000	谷止工 N=1基 L=45.60m H=8.00m V=343.50m3（R4年度施工分） 仮設工 1式	労務単価等の変動に基づく請負代金額の変更	1回目
損治第0415号	復旧治山事業（補正 箴掛）工事	揖斐郡 揖斐川町 坂内広瀬 字 箴掛 地内	土木一式	（株）久保田工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町三輪521-1	R5.9.1	R5.3.7	R5.9.8	37,376,900	谷止工 N=1基 L=45.60m H=8.00m V=343.50m3（R4年度施工分） 仮設工 1式	袖囲、筋工、緑化工について、現場精査による面積の変更に伴う増。 木くず処分について、出来形精算による増。 諸経費について、熱中症対策の補正による増。	2回目
損経第0402号	県営経営体育成基盤整備事業 更地方地区 第1揚水機場整備工事	揖斐郡 大野町 大字稲富地内	土木一式	白山建設（株）	岐阜県揖斐郡大野町大字稲富983-3	R5.3.20	R5.3.20	R6.2.29	50,600,000	場内整備 N=1箇所 土工 1式 吸水槽2.4m×4.0m、貯水槽13.8m×11.9m 水路工 L=6.0m 附帯施設工 1式 外構工 1式	—	（当初）
損経第0402号	県営経営体育成基盤整備事業 更地方地区 第1揚水機場整備工事	揖斐郡 大野町 大字稲富地内	土木一式	白山建設（株）	岐阜県揖斐郡大野町大字稲富983-3	R6.2.2	R5.3.20	R6.2.29	55,579,700	場内整備 N=1箇所 土工 1式 吸水槽2.4m×4.0m、貯水槽13.8m×11.9m 水路工 L=4.5m 附帯施設工 1式 外構工 1式	掘削残土について土質による受入れ先の変更に伴う処分費の増	1回目
損治第0416号	復旧治山事業（補正 元地）工事	揖斐郡 揖斐川町 春日川合 字 元地 地内	土木一式	加藤建設（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	R5.3.14	R5.3.14	R5.12.8	94,600,000	谷止工 L=48.50m、H=8.00m、V=795.2m3 副掘工 L=21.00m、H=5.00m、V=142.3m3 受口工 1式 仮設工 1式	—	（当初）

工事番号	工事名	施工場所	工事(業務)種別	業者名	業者の所在地	契約日	工期_自	工期_至	契約金額	工事_業務_概要	変更理由	変更回数
損治第0416号	復旧治山事業（補正 元地）工事	損斐郡 損斐川町 春日川合 字 元地 地内	土木一式	加藤建設（株）	岐阜県損斐郡損斐川町春日小宮神1158-1	R5.11.20	R5.3.14	R5.12.8	80,821,400	谷止工 L=48、50m、H=8、00m、V=795、2m3 副掘工 L=0、0m、H=0、0m、V=0、0m3 受口工 0式 仮設工 1式 帯工 N=1基 流路工 L=10、8m 堆積土砂撤去工 V=600m3	・所有者追跡不能土地における副掘工及び受口工の廃止に伴う経費の増。 ・残土処理場変更に伴う経費の減。 ・侵食による土砂流出を防止するための流路工の増工に伴う経費の増。 ・作業ヤード及び所有者追跡不能土地への軽減を図るため、大型土のうを設置したことに伴う経費の増。 ・溪流上流部の不安定土砂の撤去に伴う経費の増。 ・現地踏査による不安定土砂の流出を防止するために本堤工の早期着手を図るため、必要最小限の作業道にすることに伴う経費の減。 ・支障木、有価木の処分に係る準備費及び役務費の精算による経費の増。 ・豪雨による土砂が本堤工堤底部に流出したことによりそれを撤去したことに伴う経費の増。	1回目
損治第0416号	復旧治山事業（補正 元地）工事	損斐郡 損斐川町 春日川合 字 元地 地内	土木一式	加藤建設（株）	岐阜県損斐郡損斐川町春日小宮神1158-1	R5.12.1	R5.3.14	R5.12.8	82,531,900	谷止工 L=48、50m、H=8、00m、V=795、2m3 副掘工 L=0、0m、H=0、0m、V=0、0m3 受口工 0式 仮設工 1式 帯工 N=1基 流路工 L=10、8m 堆積土砂撤去工 V=600m3	・生コンクリートの単価増に伴う単品スライド額の追加による経費の増。 ・残土の現場内利用による処理数量の変更による経費の減。	2回目
測損振第0405号	県営農村振興総合整備事業 池田2期地区 計画変更業務	損斐郡 池田町、安八郡 神戸町 地内	農業土木	（株）興栄コンサルティング	岐阜県岐阜市中騎4-11	R5.3.22	R5.3.22	R5.10.31	2,860,000	計画変更業務 1式	—	（当初）
測損振第0405号	県営農村振興総合整備事業 池田2期地区 計画変更業務	損斐郡 池田町、安八郡 神戸町 地内	農業土木	（株）興栄コンサルティング	岐阜県岐阜市中騎4-11	R5.10.11	R5.3.22	R6.1.31	3,037,100	計画変更業務 1式	計画変更にあたり全体事業費精査の必要が生じたため、概算工事費積算を追加したことによる事業費の増。概算工事費積算の追加及び公共事業委員会対応のため履行期間を1月31日迄延期する。	1回目
損治第0417号	県単治山事業（元山）工事	損斐郡 損斐川町 春日中山 字 元山 地内	土木一式	（株）山晃	岐阜県損斐郡損斐川町春日美束430-2	R5.3.24	R5.3.24	R5.8.31	11,220,000	排土工 V=1,711m3 仮設工 1式	—	（当初）
損治第0417号	県単治山事業（元山）工事	損斐郡 損斐川町 春日中山 字 元山 地内	土木一式	（株）山晃	岐阜県損斐郡損斐川町春日美束430-2	R5.5.24	R5.3.24	R5.8.31	15,228,400	排土工 V=2,355m3 仮設工 1式	残土処理場を確保するための地形測量の実施に伴う経費の増。 融雪水及び豪雨等による不安定土砂の増加に伴う経費の増。	1回目
損治第0417号	県単治山事業（元山）工事	損斐郡 損斐川町 春日中山 字 元山 地内	土木一式	（株）山晃	岐阜県損斐郡損斐川町春日美束430-2	R5.9.6	R5.3.24	R5.9.15	15,299,900	排土工 V=2,167m3 仮設工 n=1式	残土処理場の処理計画の作成範囲増加による増。 現場環境改善モデル工事実施による増。 立木及び腐プラスチック処分量の出来形精算に伴う増。 排土量及び転石破砕による減。 残土処理場の既存残土の数均し締固めの追加による増。 残土処理場の排水施設設置による増。	3回目

工事番号	工事名	施工場所	工事(業務)種別	業者名	業者の所在地	契約日	工期_自	工期_至	契約金額	工事_業務_概要	変更理由	変更回数
損治第0418号	復旧治山事業（補正 板追）工事	損斐郡 損斐川町 西津汲 字 板追 地内	土木一式	(株) ヤマト	岐阜県損斐郡損斐川町三倉 133-1	R5.3.20	R5.3.20	R5.11.30	61,600,000	谷止工 N=1基、L=51.50m、H=6.00m、V=666.6m3 仮設工 1式	—	(当初)
損治第0418号	復旧治山事業（補正 板追）工事	損斐郡 損斐川町 西津汲 字 板追 地内	土木一式	(株) ヤマト	岐阜県損斐郡損斐川町三倉 133-1	R5.4.20	R5.3.20	R5.11.30	63,152,100	谷止工 N=1基、L=51.50m、H=6.00m、V=666.6m3 仮設工 1式	労務単価等の変動に基づく諸費代金額の変更	1回目
損治第0418号	復旧治山事業（補正 板追）工事	損斐郡 損斐川町 西津汲 字 板追 地内	土木一式	(株) ヤマト	岐阜県損斐郡損斐川町三倉 133-1	R5.11.21	R5.3.20	R5.11.30	65,230,000	谷止工 N=1基、L=51.50m、H=6.00m、V=666.6m3 仮設工 1式	・支障木の数量変更に伴う補償費及び処分費の増。 ・県道沿いの電線カバーの設置及び撤去費用の増。 ・交通誘導員の精算による増。 ・残土処理の数量変更による減。 ・埋戻し土量の現場合わせに伴う増。 ・熱中症対策に資する現場管理費の補正に伴う増。	2回目
損林第0407号	森林環境保全整備事業 林業専用道日板・夕日谷線開設工事	損斐郡損斐川町日板地内	土木一式	損斐昭和建設(株)	岐阜県損斐郡損斐川町上南方1896-1	R5.3.29	R5.3.29	R5.11.22	42,790,000	幅員W=3.0(3.6)m 施工延長L=81m	—	(当初)
損林第0407号	森林環境保全整備事業 林業専用道日板・夕日谷線開設工事	損斐郡損斐川町日板地内	土木一式	損斐昭和建設(株)	岐阜県損斐郡損斐川町上南方1896-1	R5.11.14	R5.3.29	R5.11.22	44,000,000	幅員W=3.0(3.6)m 施工延長L=10m	・当該工事は、法面保護工を施行し完了していたが台風7号により法面が崩壊した。今回の降雨により、工事箇所への進入路も被害を受けており、工事車両が工事箇所に入れないため被害箇所の復旧は進入路の災害復旧後でないと施工できない。このため、今回施行した区間は、出来形管理及び写真により出来形が確認できたが、法面が崩壊していることから完成延長を10mとする。 ・法頭の掘削を人力掘削としていたが、崩土を利用し人力併用機械掘削が施工可能であるため掘削方法を変更。 ・切土法面は、土質が脆弱であり以前崩壊したため切土勾配を緩く切直したことによる法面保護工の増。	1回目
測損池第0402号	県営ため池等整備事業 湯谷池地区 調査設計業務	損斐郡損斐川町谷汲長瀬地内	農業土木	(株) ユニオン	岐阜県岐阜市西河渡2-57	R5.3.27	R5.3.27	R5.9.4	6,490,000	設計業務 1式 ため池改修実施設計 1式 土質調査業務 土質試験 一軸圧縮試験 2試料 三軸圧縮試験 2試料	—	(当初)
測損池第0402号	県営ため池等整備事業 湯谷池地区 調査設計業務	損斐郡損斐川町谷汲長瀬地内	農業土木	(株) ユニオン	岐阜県岐阜市西河渡2-57	R5.8.29	R5.3.27	R6.2.16	8,823,100	設計業務 1式 ため池改修実施設計 1式 土質調査業務 土質試験 一軸圧縮試験 1試料 三軸圧縮試験 3試料 土粒子の密度試験 2試料 土の粒度試験 2試料 土の透水試験 2試料 土の締固め試験 2試料 コーン指数試験 1試料 配合混合供試体作成 2試料 安定処理配合試験 1試料 測量業務 現地測量 A=0.005km2	(2)エ 現地再確認の結果、作業ヤードと仮設道路計画変更のため現地測量を追加 (2)オ 工事期間短縮のため作業ヤード土砂の固化材配合量を事前に決定するための土質試験の追加 上記に伴い、工期を166日間延期する	1回目

工事番号	工事名	施工場所	工事(業務)種別	業者名	業者の所在地	契約日	工期_自	工期_至	契約金額	工事_業務_概要	変更理由	変更回数
損治第0419号	緊急県単治山事業（尾又）工事	揖斐郡 揖斐川町 春日中山 字 尾又 地内	土木一式	加藤建設（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	R5.3.29	R5.3.29	R5.10.18	30,800,000	谷止工 L=36.50m、H=9.50m、V=992.4m3（R4施工分：221.1m3） 仮設工 1式	—	（当初）
損治第0419号	緊急県単治山事業（尾又）工事	揖斐郡 揖斐川町 春日中山 字 尾又 地内	土木一式	加藤建設（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	R5.12.5	R5.3.29	R6.3.25	39,541,700	ロープネット工 A=748m2 仮設工 N=1式	作業時の安全確保のため、谷止工の掘削について作業を中止し、左岸側に発見された崩壊危険箇所の対策を講じる。	2回目
損治第0419号	緊急県単治山事業（尾又）工事	揖斐郡 揖斐川町 春日中山 字 尾又 地内	土木一式	加藤建設（株）	岐阜県揖斐郡揖斐川町春日小宮神1158-1	R6.3.5	R5.3.29	R6.3.25	40,538,300	ロープネット工 A=873.5m2 仮設工 N=1式	降雪によるグラインドにより谷止工右岸側上部の保護を図る必要があるため、落石対策工を追加施工することによる経費の増。	3回目
損治第0420号	緊急県単治山事業（長洞谷）工事	揖斐郡 揖斐川町 谷汲徳積 字 長洞谷 地内	土木一式	（株）山本工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼1026-1	R5.3.29	R5.3.29	R5.10.18	34,932,821	谷止工 N=1基、L=84.00m、H=6.5m、V=1613.3m3 （うち本工事施工分396.1m3） 仮設工 1式	—	（当初）
損治第0420号	緊急県単治山事業（長洞谷）工事	揖斐郡 揖斐川町 谷汲徳積 字 長洞谷 地内	土木一式	（株）山本工務店	岐阜県揖斐郡揖斐川町谷汲岐礼1026-1	R5.8.29	R5.3.29	R6.1.10	44,331,100	谷止工 N=1基、L=84.00m、H=6.5m、V=1613.3m3 （うち本工事施工分485.1m3） 仮設工 1式	谷止工左岸について、向かって右側の小溪流から先の台風7号の際、流水が確認されたため、次期降雨等による掘削部の崩壊が懸念されることから谷止工袖部まで打設範囲を変更する。それに伴い工期を令和6年1月10日まで延長する。	1回目